

Zadavatel veřejné zakázky: ČR – Zemský archiv Opava  
Sněmovní 1, 746 22 Opava  
IČ: 70979057

Název zakázky: "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv  
- II. etapa, objekt C1"

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č 2016/020/416 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Obsah:

článek I - Smluvní strany	1
článek III - Předmět smlouvy	2
článek IV –Doba a místo plnění	2
článek V - Cena díla	2
článek XVII - Závěrečná ujednání	3

### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Zemský archiv v Opavě

Se sídlem: Sněmovní 1, PSČ 746 02, Opava  
Zastoupen: PhDr. Karel Müller, ředitel  
IČO: 70979057  
DIČ: CZ70979057  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 11939881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizaci stavby:  
Ing. Liběna Pinkasová – vedoucí ekonomicko–provozního oddělení

*dále jen „objednatel“*

#### 2. První KEY - STAV, a.s.

Se sídlem: Lánská 128, 739 61, Třinec  
Zastoupena: " Roman Michlíček, předsedou představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva  
IČO: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána Krajským soudem Ostrava v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1781.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Kabát, tel. XXXXXXXXXX  
Ing. Karel Krchňáček, tel. XXXXXXXXXX

*dále jen „zhotovitel“*

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující články a ustanovení základní smlouvy o dílo:

III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a činnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání.

IV.

Doba a místo plnění

Na základě zjištěných skutečností při postupu bouracích prací a charakteru víceprací, záměna stavebně konstrukčního řešení u stropu krčku – délka schvalovacího procesu a rozsah víceprací, se lhůta pro provedení díla prodlužuje o 2,5 měsíce. Z původních 10 měsíců na 12,5 měsíců. To je:

Původní termín dokončení : 17.8.2017

Nový termín dokončení : 31.10.2017

V.

Cena díla

Cena díla se Dodatkem č.1 navyšuje o částku 2 096 412,40Kč bez DPH. Změnové listy včetně příloh a položkového rozpočtu tvoří Přílohu č.1 k tomuto Dodatku č.1. a jsou jeho součástí. Celková cena díla včetně Dodatku č.1 je 33 615 823,80 Kč bez DPH.

Cena dle SoD bez DPH	31 519 411,40 Kč
Dodatek č.1:	
ZL č. 01 Repase skříně	30 329,75 Kč
ZL č. 02 Sondy - výkopy	28 113,50 Kč
ZL č. 03 Zabezpečení rozvodů ÚT a El.	28 462,48 Kč
ZL č. 04 Strop místo klenby	45 669,02 Kč
ZL č. 05 Demontáž podlahy - poklop a polštáře	73 658,51 Kč
ZL č. 06 Demontáž PVC	7 078,54 Kč
ZL č. 07 Demontáž koberců	1 291,98 Kč
ZL č. 08 Demontáž stávajících rozvodů	4 312,97 Kč
ZL č. 09 Demontáž stáv. rozvodů pod omítkou	14 293,89 Kč
ZL č. 10 Samozavírače na dveře	1 924,34 Kč
ZL č. 11 Změna stropu nad 2.NP a 3.NP	734 493,71 Kč
ZL č. 12 Záměna stropu 1.NP	896 045,21 Kč
ZL č. 13 Demontáž podlahy m.č. 203	230 738,50 Kč
Celkem Dodatek č.1	2 096 412,40 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č.1	33 615 823,80 Kč bez DPH.
DPH 21%	7 059 323,59 Kč
Cena vč. DPH	40 675 147,39 Kč

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
3. Veškerá ustanovení a články tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti v plném rozsahu dle základní smlouvy o dílo.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
č. 1 – soupis ZL, včetně příloh a položkových rozpočtů  
č. 2 – aktualizovaný HMG stavby  
č. 3 - aktualizovaná DPS – stavební část, stavebně-konstrukční část, PBŘ v digitální podobě na CD

V Opavě dne 24. 4. 2017

Ve Frýdku Místku dne 20. 4. 2017

ČR – Zemský archiv Opava  
zastoupený PhDr. Karlem Müllerem,  
ředitelem

Roman Michlíček  
předseda představenstva