



KUJCP01KR83Z

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/016/21
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/016/21/3

Č. smlouvy zhotovitele: 21111952

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. [redacted]
ČNB, č.ú. [redacted]
ČNB, č.ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
se sídlem: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
zastoupená: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
IČO: 709 71 641
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Rudolf Pešta

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS + PORR P11 C
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117825233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupen: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize silničního stavitelství, na základě plné moci
Společník: PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupen: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Martin Hanáček, MBA člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek tel. č. [redacted]
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Oldřich Jakl, tel. č. [redacted]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Stolař, tel. č. [redacted]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán, tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/016/21 ze dne 5. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy P 11 C**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1 b) a čl. IV Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2021, takto:

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

- b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
- **„Modernizace silnice II/105 – SO 102 průtah Veselíčko“** a **„Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko“** bude realizována v roce 2021 do 144 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
 - **„Modernizace silnice II/105 – SO 101 průtah Milevsko“** bude realizována v roce 2022 do 48 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
Stavební práce na modernizaci silnice II/105 průtah Milevsko, SO 101 musí být zkoordinovány se stavebními pracemi na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, jejímž investorem bude Město Milevsko. Práce budou probíhat současně.
 - **„Modernizace silnice II/137 okres Tábor“** do 33 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem v roce 2021.
 - **Modernizace silnice II/603 okres Tábor“** do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště. Stavební práce na této komunikaci musí být provedeny až v roce 2022 z důvodu uzavírky Budějovické ulice v roce 2021. Na základě požadavku města Tábor na koordinaci stavebních prací na akci „Modernizace silnice II/603 okres Tábor“ se stavebními pracemi města Tábor – výměna obrub ul. Čsl. Armády (silnice II/603) budou práce na této části zakázky opakovaně přerušovány takto: Doba na realizaci výměny obrub činí 27 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že stavební práce na komunikaci II/603 jsou členěny do 4 etap z důvodu zachování dopravní obslužnosti daného území, je nutné stavební práce na modernizaci komunikace II/603 čtyři krát přerušit a umožnit provádění prací na výměně obrub. Přerušování prací na modernizaci komunikace bude vždy zaznamenáno písemným zápisem zhotovitele do stavebního deníku a potvrzeno TDS. Rovněž bude písemně do stavebního deníku zaznamenáno opětovné zahájení prací na modernizaci komunikace a potvrzeno TDS. Doba realizace stavebních prací na modernizaci komunikace II/603 v konečném součtu dle zápisů ve stavebním deníku nepřesáhne 12 kalendářních dnů.

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy:

- „**Modernizace silnice II/105 – SO 102 průtah Veselíčko**“ a „**Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko**“ bude realizována v roce 2021 do 144 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
- „**Modernizace silnice II/105 – SO 101 průtah Milevsko**“ bude realizována v roce 2022 do 62 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
Stavební práce na modernizaci silnice II/105 průtah Milevsko, SO 101 musí být zkoordinovány se stavebními pracemi na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, jejímž investorem bude Město Milevsko. Práce budou probíhat současně.
- „**Modernizace silnice II/137 okres Tábor**“ do 33 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem v roce 2021.
- „**Modernizace silnice II/603 okres Tábor**“ do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště. Stavební práce na této komunikaci musí být provedeny až v roce 2022 z důvodu uzavírky Budějovické ulice v roce 2021. Na základě požadavku města Tábor na koordinaci stavebních prací na akci „Modernizace silnice II/603 okres Tábor“ se stavebními pracemi města Tábor – výměna obrub ul. Čsl. Armády (silnice II/603) budou práce na této části zakázky opakovaně přerušovány takto: Doba na realizaci výměny obrub činí 27 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že stavební práce na komunikaci II/603 jsou členěny do 4 etap z důvodu zachování dopravní obslužnosti daného území, je nutné stavební práce na modernizaci komunikace II/603 čtyři krát přerušit a umožnit provádění prací na výměně obrub. Přerušování prací na modernizaci komunikace bude vždy zaznamenáno písemným zápisem zhotovitele do stavebního deníku a potvrzeno TDS. Rovněž bude písemně do stavebního deníku zaznamenáno opětovné zahájení prací na modernizaci komunikace a potvrzeno TDS. Doba realizace stavebních prací na modernizaci komunikace II/603 v konečném součtu dle zápisů ve stavebním deníku nepřesáhne 12 kalendářních dnů.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/105	13 836 230,31 Kč	2 905 608,37 Kč	16 741 838,68 Kč
Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko	11 207 506,74 Kč	2 353 576,42Kč	13 561 083,16 Kč
Modernizace silnice II/137 okres Tábor	30 008 049,68 Kč	6 301 690,43 Kč	36 309 740,11 Kč
Modernizace silnice II/603 okres Tábor	10 879 953,23Kč	2 284 790,18 Kč	13 164 743,41 Kč
Celkem vč. dodatku č. 1	65 931 739,96 Kč	13 845 665,39 Kč	79 777 405,35 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.2:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/105	14 295 402,50 Kč	3 002 034,53 Kč	17 297 437,03 Kč
Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko	11 207 506,74 Kč	2 353 576,42Kč	13 561 083,16 Kč
Modernizace silnice II/137 okres Tábor	30 008 049,68 Kč	6 301 690,43 Kč	36 309 740,11 Kč
Modernizace silnice II/603 okres Tábor	11 737 400,32 Kč	2 464 854,06 Kč	14 202 254,38 Kč
Celkem vč. dodatku č. 3	67 248 359,24 Kč	14 122 155,44 Kč	81 370 514,68 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je změnový list č. 2 ze dne 16.5.22 odsouhlasený objednatelům a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 603/2022/RK-43 ze dne 26. 5. 2022.

V Českých Budějovicích, dne 30.5.22

za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Praze, dne 16.5.22

za zhotovitele:

Ing. Antonín Dana
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Ing. Antonín Dana
člen představenstva
PORR a.s.

PORR a.s.

-65-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

PORR a.s.

-65-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....

Příloha: změnový list č. 1