

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S/0341/2020/ODaSH**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel.: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ústředna

kontaktní osoba ■■■■■ věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

email: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

- **dále jen objednatel**

a

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

jejímž jménem jedná Ing. Radek Páchl, jednatel společnosti

IČ: 18824943

DIČ: CZ18824943

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 1391

č. účtu: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

tel: + ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

fax: -----

e-mail: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S/0341/2020/ODaSH k veřejné zakázce „**Zpracování PD – demolice a výstavba mostu M-3 přes tok Podšajarka, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku**“ následujícího znění a obsahu (**dále jen dodatek**).

článek 1.**DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU**

1. Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0341/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel na základě smlouvy doposud splnil řádně stupeň projektové dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajícího mostu, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti, tj. zpracoval jeho výkresovou část, plán BOZP, obstaral dokladovou část, tj. stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí a podal k projednání na stavební úřad žádost o vydání společného rozhodnutí/souhlasu k realizaci demolice a nové stavby mostu za ujednanou částku 220 000,- Kč bez DPH, s tím, že do vydání stavebního

souhlasu/stavebního povolení je objednatelům držena pozastávka z této části ceny díla ve výši 10 % ve smyslu ujednání článku 4. odst. 3 smlouvy;

- b) stavební řízení je z důvodů občanskoprávních námitek a postoje vlastníka – účastníka stavebního řízení dotčeného stavbou mostu blokováno a prodlužováno;
- c) tato skutečnost nemůže jít k tíži zhotovitele, který nemůže ovlivnit výsledek stavebního řízení z důvodů občanskoprávních námitek, tedy soukromoprávního charakteru,

a proto sjednávají následující:

- 2. Strany se dohodly, že objednatel uvolní pozastávku z části ceny díla ve výši 10 % bez DPH, tj. za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti sjednanou v článku 4. smlouvy do 14 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

článek 2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17. 5. 2022.
- 3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
- 4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne

V Brně dne

Petr Korč
primátor

Ing. Radek Pachel
jednatel společnosti