

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017

REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem:

Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen:

Ivo Mikulicou, starostou

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

1649304329/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica

Tel.

+420 599 429 101

Email:

posta@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem:

Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a

zastoupena:

Milanem Vjačkou, jednatelem

IČ:

28575148

DIČ:

CZ28575148

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727

bankovní spojení:

MONETA Money Bank a. s.

číslo účtu:

203879828/0600

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka

Tel. / email:

+420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II. Beze změn

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Rozsah realizovaného díla se mění na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19.3.2019 pod č. usnesení 131/9, která navrhla a odsouhlasila změnu provedení části interiéru v sále KD (SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP, m.č. N1.09) a ve vinárně KD (SO 04 – Restaurace a kuchyň, m.č. N1.18), na základě předložené studie změny interiéru, zpracované projektantem Ing. Arch. Grazynou Kaczmarek a navrhla a odsouhlasila rozšíření díla o další práce nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy. Zpracovatelem dokumentace „změna interiéru

v sále a vinárně“ v rozsahu dokumentace pro provádění stavby je společnost OVAPROX s.r.o., IČ: 07855150. Dále se rozsah díla mění z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nutné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací realizovaného díla.

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:
 - I. etapa - SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP a IV. Etapa – SO-04 – Restaurace a kuchyň, obojí dílčí části realizované v roce 2019, rozsah viz. zápisy o předání a převzetí staveniště ze dne 11. 3. 2019 (SO 01) a dne 17. 6. 2019 (SO 04) – Vzhledem k požadavku objednatele na provedení změn části interiéru v sále a vinárně kulturního domu, dalším požadavkům nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a vzniku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se doba a místo plnění mění následovně:

Do 15. 11. 2019 budou ukončeny všechny práce na realizované části díla (rozsah viz. výše) tak, aby mohla být tato dílčí část užívána objednatelem a mohla být provedena kontrolní prohlídka místně příslušným stavebním úřadem a vydáno rozhodnutí o užívání této části stavby.

Do 15. 2. 2020 budou dokončeny všechny ostatní drobné práce, které nemají vliv na užívání stavby a nebudou bránit v provozu. Tyto práce budou prováděny pouze v době stanovené objednatelem tak, aby nedošlo k omezení provozu a užívání této části objektu.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

Změnový list č. 5 – SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP

(změna v provedení interiéru v sále, dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla, ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy)

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-1 927 868,02 Kč
	DPH 21 %	-404 852,28 Kč
	vč. DPH	-2 332 720,30 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	5 866 011,03 Kč
	DPH 21 %	1 231 862,32 Kč
	vč. DPH	7 097 873,35 Kč

**Změnový list č. 6 – SO 04 – Restaurace a kuchyň
(změna v provedení interiéru ve vinárně)**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-43 221,18 Kč
	DPH 21 %	-9 076,45 Kč
	vč. DPH	-52 297,63 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	417 961,24 Kč
	DPH 21 %	87 771,86 Kč
	vč. DPH	505 733,10 Kč

Jednotlivé změnové listy č. 5 a 6 jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

čl. VI. - XVI Beze změn

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 5 vč. rozpočtů
- Změnový list č. 6 vč. rozpočtů

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 22. schůzi konané dne 8.10.2019 pod č. usnesení 281/22.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele

za zhotovitele