

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
se sídlem: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 19-1240286399/0800
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**
se sídlem: Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471
Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]
IČ: 27484211
DIČ: CZ27484211
ve věcech smluvních: Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE], ředitelem externích služeb, zastupuje na základě pověření [REDAKCE], vedoucím oddělením matematického modelování

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany potvrzují, že dne 26.2.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování **matematického modelu kanalizační sítě části Rychnova nad Kněžnou** a poskytnutí nevýhradní licence k jeho užívání.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany berou na vědomí, že z důvodu personálních důvodů v souvislosti s epidemií COVID 19 došlo ke zdržení s provedením části díla – zpracování okrajových podmínek – provedení měrné kampaně. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě článku III.1. smlouvy, který nově zní:

III.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v rozsahu dle bodu II. této smlouvy v termínu **do 15.9.2022.**

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 16.5.2022 pod číslem usnesení 254/2022.

V Chrudimi dne: 19.5.2022

V Rychnově nad Kněžnou dne: 19.5.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Roman Pešek
předseda představenstva
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

.....
Ing. Jan Skořepa
starosta města
Rychnov nad Kněžnou