

Rekapitulace změnových listů - Komenského 211, Bučovice

příloha dodatku č.2 SOD

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny	
	základní smlouva bez DPH	0,00	0,00	64 499 000,00	
ZL 01	OPR 2	Zemní a bourací práce	-282 463,83	962 684,38	680 220,55
ZL 02	OPR 1	Změna sanačních prací - dodatečná sanace zdiva	-765 070,09	709 183,08	-55 887,01
ZL 03		Změna velikosti okna D/22	-22 351,00	21 269,00	-1 082,00
ZL 04	OPR 1	Změna skladeb podlah - FERMACELL	-3 145 406,83	3 350 410,65	205 003,82
ZL 05	OPR 1	Úprava krovu	-679 642,29	137 758,10	-541 884,19
ZL 06.1	přípr.	Podkladní betony	-1 071 514,38	744 274,96	-327 239,42
ZL 06.2		Demolice, příčky, dozdivky	-375 720,70	287 456,12	-88 264,58
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
		SUMA	-6 342 169,12	6 213 036,29	64 369 867,17
		ROZDÍL VP A MP	-129 133 Kč		

		Původní cena díla bez DPH	64 499 000 Kč
		DPH 21 %	13 544 790 Kč
		Celková cena díla vč. DPH 21%	78 043 790 Kč

		Nová cena díla celkem bez DPH	64 369 867,17 Kč
		DPH 21%	13 517 672 Kč
		Nová cena díla celkem vč. DPH 21%	77 887 539 Kč

V Brně dne 10. 05. 2020

Ing Ondřej Ličman