

**Dodatek č. 1**  
**k**  
**Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 053/2021/Ho na vypracování**  
**kompletní projektové dokumentace pro akci**  
**„Rekonstrukce kina Hlučín“**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů mezi smluvními stranami

---

**1. Město Hlučín**

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města  
IČ: 003 00 063  
DIČ: CZ 003 00 063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín  
Číslo účtu: 1843589399/0800  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, referent odboru investic  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně objednatele

**2. Quality Group s.r.o.**

se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl x, vložka xxxxx  
IČO: 088 79 737  
DIČ: CZ 088 79 737  
Jednající: Ing. Martin Sobotka, Ing. Jiří Šoltés, jednatele  
Bankovní spojení: 2010  
Číslo účtu: 2901762722  
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

na straně zhotovitele

**I.**

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování kompletní projektové dokumentaci č. 053/2021/Ho ze dne 28.1.2021 pro akci „Rekonstrukce kina Hlučín“ (dále jen „Smlouvy“) v tomto znění:

## II.

**Část B. čl. I. Smlouvy písm. A) - Předmět smlouvy, A) Projektová dokumentace pro umístění stavby (dále také „DÚR“)** se doplňuje o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s tím, že na základě zhotovitelem provedeného stavebně technického průzkumu objektu kina zjistila, že levá část z pohledu z ulice, ve které jsou umístěny vstupní a technické prostory má natolik poškozenou statiku, že se musí zdemolovat a proto vznikla potřeba zpracování nové studie vnitřního uspořádání – řešení zázemí kina, která zároveň bude odpovídat dnešním standardům a trendům (včetně zachování původní nivelity hlediště takto:

- Zpracování nové studie vnitřního uspořádání – řešení zázemí kina, která bude odpovídat dnešním standardům a trendům (včetně zachování původní nivelity hlediště).  
Studie se bude zpracovávat v rámci zpracování dokumentace DUR.

## III.

**Část B. čl. II. Smlouvy Doba plnění, bod 2. se mění takto:**

„2. Studie vnitřního uspořádání – řešení zázemí kina, v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30. 6. 2022. Následný koncept projektové dokumentace pro umístění stavby (DÚR), požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 31.8.2022.

## IV.

**Část B. čl. III. Cena díla se mění takto:**

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro umístění stavby, vč. nové studie vnitřního uspořádání – řešení zázemí kina, vč. licence	1.190 000,00	249 900,00	1 439 900,00
Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. licence	350 000,00	73 500,00	423 500,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. licence	231 000,00	48 510,00	279 510,00
<b>CENA CELKEM</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>371 910,00</b>	<b>2 142 910,00</b>

V.

**Část D. čl. I. Cenová ujednání se mění takto:**

Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 027 000,00</b>
DPH	<b>425 670,00</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 452 670,00</b>

VI.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 114. schůzi, konané dne 13.5.2022 pod bodem usnesení č. 114/4b).

V Hlučíně dne 23.5.2022

V Brně dne 31.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

\_\_\_\_\_  
Jiří Šoltés, jednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Sobotka, jednatel

