

DODATEK Č.2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762
Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001018/20**
Číslo smlouvy Zhotovitele: 200117
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.50003

Název související veřejné zakázky:
D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3, aktualizace DÚR/IČ+DSP/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, č. 01UK-003762)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	XXXXXXXXXXXX generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	XXXXXXXXXXXX, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXX, vedoucí úseku výstavby
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení přípravy a realizace D48
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MORAVA – BIM – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:	42767377
DIČ:	CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupeným:	XXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: xx
zastoupen: společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě plné moci

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: xx
zastoupen: společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě plné moci

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: xx
zastoupeným: společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě plné moci

zhotovitelem: **Mott McDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: xx
zastoupeným: společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě plné moci

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 910
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: xx
zastoupeným: společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.06.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu), č. Objednatele 16PT-001018/20 na realizaci zakázky „**D 48 MÚK BĚLOTÍN – RYBÍ, ÚSEK KM 18,1 – 20,3, AKTUALIZACE DÚR/IČ+DSP/IČ**“, jejímž předmětem je zpracování a projednání aktualizace projektové dokumentace DÚR a DSP stavby „**D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3**“, a provádění inženýrské činnosti pro zajištění příslušného správního rozhodnutí – komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace a souvisejících stavebních objektů této stavby, vč. zajištění majetkoprávní činnosti (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 07.07.2021 Dodatek č. 1.

I. Předmět dodatku

1. Aktualizace Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) byla zpracována dle specifikovaného rozsahu uvedeného v příloze Smlouvy. Hlavním bodem aktualizace byla změna technického řešení mimoúrovňové křižovatky na dálnici D48 v úseku Nový Jičín - Východ v km 19,5 - 19,9, a to zejména v souvislosti s plánovanou stavbou "I/57 Kunín - obchvat". U ostatních částí řešeného úseku bylo předpokládáno zachování technického řešení, protože při projednání podkladové dokumentace pro aktualizaci (zpracované společností PRAGOPROJEKT, a.s, v roce 2018) nebyly k těmto úsekům vzneseny připomínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně správce VTL plynovodu společnosti GasNet s.r.o. (dále jen „Správce plynovodu“) Správce plynovodu dokumentaci v roce 2018 odsouhlasil bez přeložky plynovodu a to přesto, že stavba dálnice zasahovala do ochranného pásma VTL plynovodu.

V rámci projednání aktualizace projektové dokumentace obdržel Zhotovitel nesouhlasné stanovisko Správce plynovodu, v němž požadoval přeložku VTL plynovodu, který je v blízkosti stavby „D 48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1 – 20,3“ a je stavbou dálnice zasaženo do jeho ochranného pásma cca v km 18,6 - 19,4. Svůj požadavek opírá správce plynovodu o aktuálně platné předpisy - zejména 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, TPG 700 03 a TPG 702 04 (Technická pravidla společnosti GasNet s.r.o.)

Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném úseku nedošlo v rámci aktualizace ke změně technického řešení a správce plynovodu v původní dokumentaci přeložku nevyžadoval, nemohl ani Zhotovitel aktualizace projektové dokumentace předpokládat požadavek na tuto přeložku a nemohl tyto práce zahrnout do své cenové nabídky. Pro potřeby přeložky VTL plynovodu bude zpracována samostatná dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištěno samostatné územní rozhodnutí.

Součástí dodatečných prací je také přepracování odhadu nákladů v úseku km 18,100 - 21,900. Vzhledem k tomu, že řešení části trasy v km 20,300 - 21,900 není předmětem Smlouvy, upravuje se cena díla o cenu dodatečných prací za aktualizaci odhadu nákladů také pro tento úsek.

2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
12 091 960,-	2 539 312,-	14 631 272,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení přípravy a realizace D48.

se **ruší a nahrazuje** se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
12 558 520,-	2 637 289,-	15 195 809,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a přílohu č.1 Dodatku č. 2.

2. Cena plnění byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 budou fakturovány samostatně po jejich předání takto: Aktualizace odhadu nákladů ve výši 34 560 Kč bez DPH + DPH v Kč po převzetí Objednatel, DŮR – čistopis pro SO 509 ve výši 408 960 Kč bez DPH + DPH v Kč po převzetí Objednatel, Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro SO 509 ve výši 23 040 Kč bez DPH + DPH v Kč po nabytí právní moci Územního rozhodnutí.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení přípravy.

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: do předání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Dokumentace DÚR – koncept	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Dokumentace DÚR – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR ze strany Objednatele
Výkon IČ k DÚR	do doby vydání ÚR s doložkou nabytí právní moci
Podání úplné žádosti o vydání ÚR	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele
Předání ÚR s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR
Dokumentace DSP – koncept	do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR, vč. konceptu GP a GP pro VB
Dokumentace DSP – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DSP ze strany Objednatele, vč. ověřených GP a GP pro VB
Výkon IČ a podání úplné žádosti o Stavební povolení či jiné správní povolení	do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP
Předání stavebních povolení/jiných správních rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci SP/jiného správního povolení

<p>Výkon IČ – majetkoprávní činnost:</p> <p>a) rozeslání <u>všech</u> smluv spojených s majetkoprávní agendou</p> <p>b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení</p>	<p>a) do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP;</p> <p>b) neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění</p>
--	--

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: do předání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Dokumentace DÚR – koncept	do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Dokumentace DÚR – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR ze strany Objednatele
Aktualizace odhadu nákladů pro D48 km 18,100-21,900	do 31.05.2022
DÚR pro SO 509 dle dodatku č.2 - koncept	do 31.05.2022
DÚR pro SO 509 dle dodatku č.2 - čistopis	do 14ti dnů od předání připomínek ke konceptu Objednatelem
Výkon IČ k DÚR	do doby vydání ÚR s doložkou nabytí právní moci
Podání úplné žádosti o vydání ÚR	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele
Předání ÚR s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci ÚR

Dokumentace DSP – koncept	do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci ÚR, vč. konceptu GP a GP pro VB
Dokumentace DSP – čistopis	do 1 měsíce od schválení konceptu DSP ze strany Objednatele, vč. ověřených GP a GP pro VB
Výkon IČ a podání úplné žádosti o Stavební povolení či jiné správní povolení	do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP
Předání stavebních povolení/jiných správních rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci včetně PD ověřené stavebním úřadem	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci SP/jiného správního povolení
Výkon IČ – majetkoprávní činnost: c) rozeslání <u>všech</u> smluv spojených s majetkoprávní agendou d) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení	c) do 8 měsíců ode dne odevzdání finálního čistopisu DSP; d) neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín – Dolní předměstí.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č.1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
- Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Přílohou Dodatku č. 2 je Soupis prací – kalkulace dodatečných prací

PODEPSÁN
za Objednatele:

PODEPSÁN
za Zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel Správy Ostrava

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
jakožto vedoucího společnosti „MORAVA – BIM – RD
zakázky menšího rozsahu“

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 26.05.2022

Datum: 16.05.2022