

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14.03.2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

v souvislosti s realizací stavby

„Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou 2. etapa, část 2 – vybudování části splaškové
kanalizace včetně podmiňujících investic“

č. smlouvy objednatele: 2022D0030
č. smlouvy zhotovitele: INV22SH002

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Miru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Š+H Bohunice, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 1187
se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín
IČ: 450 22 313
DIČ: CZ45022313
Zastoupená: Hanou Hessovou – jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 211201515/0300
Tel.: +420 385 734 059
e-mail: info@shbohunice.cz
ID datové schránky: xt25uiz
dále jen: **zhotovitel**

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

I. Předmět smlouvy

1. V čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se předmět smlouvy mění takto:

a) dosavadní předmět smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce:

- provedení prací spočívajících v prodloužení dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodu

h

b) dosavadní předmět smlouvy se zužuje o následující méněpráce

- **neprovedení živičného krytu komunikace s podkladem z kameniva stabilizovaného cementem a neprovedení části bouracích prací horkovodu.**

Změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 1 ze dne 09.05.2022 v cenové nabídce zhotovitele č. Z08_ŠH_D1_A a č. Z08_ŠH_D1_B ze dne 09.05. 2022, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha A.

II. Podklady pro provedení díla

1. Po uzavření smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli další podklady pro provedení díla, tyto podklady se okamžikem jejich předání zhotoviteli staly podklady pro provedení díla ve smyslu čl. I odstavec 3, kterými se zhotovitel zavázal při provádění díla řídit. Tyto podklady měly vliv na změnu předmětu smlouvy, cenu a termín dokončení a předání díla, tak jak je uvedeno v tomto dodatku.

III. Doba a místo plnění

1. Čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„b) dokončení a předání díla **30. 06. 2022**“

IV. Cena díla

1. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla (čl. III) a činí:

4.855.195,01 Kč bez DPH

(slovy: Čtyři milióny osmset padesát pět tisíc sto devadesát pět korun českých a jeden halér)

Rekapitulace:

Cena díla podle původní smlouvy o dílo:	4.116.526,61 Kč bez DPH
Cena plnění podle dodatku č. 1:	738.668,40 Kč bez DPH
Cena díla ve znění všech dodatků:	4.855.195,01 Kč bez DPH“

Cena změn podle tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě Změnového listu zhotovitele č. 1 ze dne 09.05. 2022, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha A.

2. Čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„3. Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1 smlouvy o dílo a příloze A tohoto dodatku. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.“

V. Závěrečná ustanovení

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se Příloha č. 1. – Rozpočet ceny díla smlouvy o dílo mění a doplňuje Změnovým listem č.1 ze dne 09.05.2022 dle tohoto dodatku, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha A.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako jeho příloha:


Příloha A - Změnový list č.1
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené ve smlouvě nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím úložišti dat.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne: **30-05-2022**

V Temelíně dne:



**ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1**

STAVBA:	Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou 2. etapa, část 2 – vybudování části splaškové kanalizace včetně podmiňujících investic
SMLOUVA ČÍSLO:	Zhotovitele: INV22SH002, Objednatele: 2022D0030
OBJEDNATEL / IČ:	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou / IČO: 00245585
ZHOTOVITEL / IČ:	Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO : 45022313

Příčina změny :

Stávající kanalizace v místě napojení nebyla nalezena.

Kdo změnu vyvolal :

Objednatel na základě zjištěných skutečností. Stávající kanalizace v místě realizace neodpovídá Projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.

Podrobný popis změny :

V místě napojení na stávající kanalizaci nebyla nalezena tato kanalizace v předpokládané hloubce. Po provedení sondy v místě poslední šachty viditelné na povrchu vč. kamerové zkoušky byla nalezena stávající betonová kanalizace v požadované hloubce a s potřebným průměrem. Stávající betonová kanalizace je vedena až před objekt administrativní budovy Daňhel s.r.o.. Z důvodu budoucích investic nebude provedena komunikace s živičným krytem, ale pouze z asfaltového recyklátu.

Technické řešení změny:

Dojde k u uzavírce komunikace od Š9S2 k místu doložené stávající kanalizace. Nová dešťová a splašková kanalizace se prodlouží až k místu napojení na stávající betonovou kanalizaci. Komunikace bude provedena z asfaltového recyklátu.

Cenová kalkulace změny:

Cenová kalkulace změny - vícepráce:	1 632 939,39 Kč bez DPH
Cenová kalkulace změny - méněpráce:	-894 270,99 Kč bez DPH
Celkem změna	738 668,40 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

Smluvní cena za dílo bude zvýšena o částku : **738 668,40 Kč bez DPH**

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Vliv změny na harmonogram:

Změna má vliv na harmonogram stavby. Posun konečného termínu dokončení stavby o cca 1 měsíc.

Dopad do smluvního termínu a meziterminů:

Změna má dopad do konečného smluvního termínu.

Seznam příloh ZL:

1. Příloha č.1 - vícepráce
2. Příloha č.2 - méněpráce

DATUM PODÁNÍ:	09.05.2022
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	
ZPRACOVATEL:	Š+H Bohunice, s.r.o.
SCHVÁLIL:	

STRANA 2 ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Pátevní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou 2. etapa, část 2 – vybudování části splaškové kanalizace včetně podmiňujících investic
SMLOUVA ČÍSLO:	Zhotovitele: INV22SH002, Objednatele: 2022D0030
OBJEDNATEL / IČ	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou / IČO: 00245585
ZHOTOVITEL / IČ	Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO : 45022313

Dohodnuté změny:

Popis změny: Prodloužení nové dešťové a splaškové kanalizace o cca 90m a prodloužení vodovodu o cca 130m. Změna krytu komunikace. Nebude se provádět živičný kryt.
Dopad do ceny: Zvýšení/Snížení ceny - Smluvní cena za dílo bude zvýšena o částku 738 688,40 Kč
Dopad do termínu Prodloužení/Zkrácení termínu - Změna má dopad do smluvního termínu o 1 měsíc.
Jiná ujednání: Nejsou

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : Cena za dílo dle SoD se zvyšuje o částku 738 688,40 Kč bez DPH	Termín : Změna má dopad do smluvního termínu s prodloužením stavby o 1 měsíc.	Jiná ujednání : Nejsou
---	---	----------------------------------



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro vypracování dodatku SoD.