

2.2.3 Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Aktualizovaný rozpočet

3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V dne

V dne 25 -05- 2022

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 2/2022			
Zhotovitel:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 20.05.2022			
Název akce: TP 028 020 Novosedlice, Trnovanská - rekonstrukce kanalizace - I. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:	Ano, viz příloha č.2 - Zápis z KD č. 5, odst. 27), 28), 29), 30), 31)				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Ano, viz příloha č.1 - Rozpočet				
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
MĚNĚPRÁCE					
<u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - příplatek za ztížené odkopávky nebo prokopávky v blízkosti IS - neprovedené práce - vodorovný přesun výkopku na staveništi s rozprostřením - rozhrnutí buldozerem (hornina z úseku mezi šachtou Š7A, Š8 a Š9, dle požadavku zastavit dovoz horniny z výkopku pro rozhrnutí na pozemku), - snížení zásypu včetně dodávky materiálu o horninu rozhrnutou majitelem pozemku. 					
VÍCEPRÁCE					
<u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - vodorovný přesun výkopku na skládku, uložení na skládce, poplatek za uložení z úseku mezi šachtou Š7A, Š8 a Š9 (dle požadavku zastavit dovoz horniny z výkopku pro rozhrnutí na pozemku), - DMTŽ a zpětná MTŽ vodovodu OC 600 mm včetně přípravných prací (zjištění IS, odvodnění potrubí), zemních prací s tím souvisejících (odkrytí - ztížená vykopávka, lože, obsyp, zásyp) a prací PSV (protikorozní úprava, izolace). 					
TERMÍN					
<u>IO 01 Kanalizační stoka - 1. etapa</u>					
- Posun termínu o čas přerušeni prací až do DMTŽ překážky - vodovodu OC 600 mm a na zpětnou MTŽ vodovodu OC 600 mm, které trvalo 15 dnů a termín se posouvá do 30.6.2022.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny					
CELKEM :		184 253,87 Kč			
DPH 21 % :		38 693,31 Kč			
CELKEM vč.DPH:		222 947,18 Kč			

Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 391 880,17 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 15 / patnáct dnů, do 30.6.2022
--	--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **184 253,87 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **363 916,70 Kč bez DPH**, tj. **3,961 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **179 662,83 Kč bez DPH**, tj. **1,955 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **363 916,70 Kč bez DPH**, tj. **3,961 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **179 662,83 Kč bez DPH**, tj. **1,955 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet - 16, Zápis z KD č.5 - 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 23.5.2022.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **5,916 %** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než **15 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 23. 5. 2011

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.