

## **DODATEK č. 3**

### **ke smlouvě o dílo č. 2021/000777 ze dne 2. 3. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: 2021/000777/3

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

**statutární město Plzeň**

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

**ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**

**Magistrátu města Plzně**

Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

**2. Zhotovitel:**

Společník č. 1:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ – POHL – IMOS Brno**

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 4934

Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00

25606468

CZ25606468

Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň

Společník č. 2:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických:

IMOS Brno, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2211

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

25322257

CZ5322257

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu

Plzeň

tento

**d o d a t e k   č . 3**

## Čl. I.

1. Dne 2. 3. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 12. 2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Výstavba sportovní haly města Plzně Krašovská“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které neměnní celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 22, 29. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, nezbytné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné k dokončení díla, viz změnový list č. 23, dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, viz změnový list č. 25. A dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 Zákona, nové položky, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena je stejná nebo nižší a jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, viz změnové listy č. 24, 26, 27, 28, 30. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnové listy č. 22 - 30 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 5 004 515,32 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 19 645 941,43 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o 14 641 426,11 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

**cena celkem bez DPH**

**164 130 998,36**

**Kč**

*slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů jedno sto třicet tisíc devět set devadesát osm korun českých třicet šest haléřů*

7. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce včetně předání veškeré požadované dokumentace, dokumentů o provedení závěrečné kontrolní prohlídky/přejímky stavby a pravomocného kolaudačního souhlasu objednateli **nejpozději do 20 měsíců od účinnosti smlouvy.**

8. Dále se smluvní strany dohodly na změně osoby pověřenou vedením stavby. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. VII. STAVEBNÍ DENÍK odst. 4 v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

4. Vedení stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:  
Ing. Antonín Maděra

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 22 - 30

V Plzni dne ..... **31-05-2022**

V **PLZNI** dne ..... **1.6.2022**

Za objednatele:

-----  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

**SDRUZENÍ KRAŠOVSKA –  
POHL – IMOS Brno**  
Ing. Zdeněk Hanzal  
Vedoucí odštěpného závodu Plzeň  
POHL cz, a.s., odštěpný závod

V **Brně** ..... dne ..... **- 3. 06. 2022**

Za zhotovitele:

**SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ  
POHL – IMOS Brno**  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.