

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 5423730012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz adresa sídla

a

OHLA ŽS a.s. – Společník

se sídlem: Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz adresa sídla

a



MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti

se sídlem: Ústí nad Labem - centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713

zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou, MBA**, jednatelem společnosti a **Lukášem Babickým, MBA**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**

č. účtu: **115-9545260217/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 11 jsou následující skutečnosti:

- **úprava termínu harmonogramu postupu prací dle smlouvy o dílo a změna termínu dokončení Díla dle smlouvy o dílo, a to o čtyři měsíce**, v souladu s Čl. 5.1.5 ZTP a podčl. 8.1, 8.2 a 8.3 Obecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu. Důvodem prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla je vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem předloženy, avšak s ohledem na časovou náročnost schvalovacích postupů plynoucích z ustanovení vnitřních předpisů Objednatele **dochází k prodloužení termínu doby pro dokončení Díla**, v nezbytném rozsahu, **termín se tak mění z původního termínu pro dokončení Díla dle 8.2 z 31.05.2022 na 30.09.2022**. Veškeré stavební práce jsou dokončeny a předány.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 11, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 11 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 11*
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1607/2019/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-013/DGGF**, nedotčené tímto Dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací – nové znění dle Dodatku č. 11**

Za Objednatele:

V Praze



06.06.2022 08:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní

Za Zhotovitele:

Za „**Společnost Oldřichov**“, kterou tvoří
STRABAG Rail, a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.
V Ústí nad Labem



Datum: 2022.05.26
13:56:28 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.05.25
16:30:19 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.05.27
09:32:20 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.05.27
12:38:49 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....
MSc., MBA
Datum: 2022.05.27
07:38:17 +02'00'

.....
MSc. Eva Hadravová, MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Datum: 2022.05.27
07:38:31 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

ID	SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová osa																																															
						2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019	Čtvrt. 1, 2020	Čtvrt. 2, 2020	Čtvrt. 3, 2020	Čtvrt. 4, 2020	Čtvrt. 1, 2021	Čtvrt. 2, 2021	Čtvrt. 3, 2021	Čtvrt. 4, 2021	Čtvrt. 1, 2022	Čtvrt. 2, 2022	Čtvrt. 3, 2022	Čtvrt. 4, 2022	Č																																
						V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
0		Celá stavba	1103 dny	31.07. 19	30.09. 22	31.07. 30.09.																																															
1		Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – B	1103 dny	31.07. 19	30.09. 22	31.07. 30.09.																																															
2		Závazné termíny	1103 dny	31.07. 19	30.09. 22	31.07. 30.09.																																															
3		Datum podpisu smlouvy	0 dny	01.08. 19	01.08. 19	01.08. 01.08.																																															
4		Předání obvodu stavby	0 dny	31.07. 19	31.07. 19	31.07. 31.07.																																															
5		Termín zahájení prací	0 dny	01.08. 19	01.08. 19	01.08. 01.08.																																															
6		Předání staveniště ŽST Oldřichov u Duchcova	0 dny	01.08. 19	01.08. 19	01.08. 01.08.																																															
7		Předání staveniště traťový úsek Oldřichov u Duchcova - Bílí	0 dny	05.09. 19	05.09. 19	05.09. 05.09.																																															
8		Stavební ukončení stavby	0 dny	30.11. 21	30.11. 21	30.11. 30.11.																																															
9		Předání stavby investorovi (Dokončení ZL)	0 dny	30.09. 22	30.09. 22	30.09. 30.09.																																															
10		Propracování říjen (směrová a výšková úprava koleje, úprava šterkového lože dle s3/1, regulace TV)	30 dny	01.10. 21	30.10. 21	01.10. 30.10.																																															
11		Propracování listopad (směrová a výšková úprava koleje, úprava šterkového lože dle s3/1, regulace TV)	30 dny	01.11. 21	30.11. 21	01.11. 30.11.																																															
12		Výluky	270 dny	12.08. 20	31.05. 21	12.08. 31.05.																																															
13		Žst Oldřichov u Duchcova - Řetenické zhlavý, překlápění výluk lichá do sudé skupiny	21 dny	12.08. 20	01.09. 20	12.08. 01.09.																																															
14		Vyloučení a otáčení výhybny Ledvice	8 dny	01.09. 20	08.09. 20	01.09. 08.09.																																															
15		Výstavba sudé skupiny Žst Oldřichov a mezistaničního úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	211 dny	08.09. 20	29.04. 21	08.09. 29.04.																																															
16		Nickolejný provoz	32 dny	30.04. 21	31.05. 21	30.04. 31.05.																																															
17		Všeobecný objekt	736 dny	01.08. 19	30.09. 21	01.08. 30.09.																																															
18		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	425 dny	01.08. 19	30.10. 20	01.08. 30.10.																																															
19	PS 10-01-01	ŽST Oldřichov u Duchcova, SZZ	306 dny	01.08. 19	03.07. 20	01.08. 03.07.																																															
20		Demontáž	11 dny	01.08. 19	11.08. 19	01.08. 11.08.																																															
21		Demontáž RM dle rušení SK	11 dny	01.08. 19	11.08. 19	01.08. 11.08.																																															
22		Úpravy RM dle rušení SK	11 dny	01.08. 19	11.08. 19	01.08. 11.08.																																															
23		Zemní práce	295 dny	12.08. 19	03.07. 20	12.08. 03.07.																																															
24		Výkopy, kabelizace-provizorní ZZ	111 dny	12.08. 19	30.11. 19	12.08. 30.11.																																															
25		Výkopy, kabelizace-definitivní ZZ	122 dny	04.03. 20	03.07. 20	04.03. 03.07.																																															
26	PS 12-01-01	ŽST Bílina, úprava SZZ	273 dny	01.02. 20	30.10. 20	01.02. 30.10.																																															
27	PS 11-01-01	Oldřichov u Duchcova - Bílina, TZZ	355 dny	12.08. 19	01.09. 20	12.08. 01.09.																																															
28		Zemní práce	355 dny	12.08. 19	01.09. 20	12.08. 01.09.																																															
29		Výkopy, kabelizace-provizorní ZZ (KM 24,317-25,136/27,924-30,372/32,639-33,428)	293 dny	12.08. 19	01.07. 20	12.08. 01.07.																																															
30		Výkopy, kabelizace-definitivní ZZ	186 dny	29.02. 20	01.09. 20	29.02. 01.09.																																															
31		Provizorní ZZ-výhybna (montáž zámku/kontroly)	21 dny	01.10. 19	21.10. 19	01.10. 21.10.																																															
32		Aktivace provizorní MPZZ-výhybna	2 dny	02.03. 20	03.03. 20	02.03. 03.03.																																															
33	PS 10-01-03	Úprava PZS směr Duchcov n.n.	183 dny	01.04. 20	30.09. 20	01.04. 30.09.																																															
34		D.2 Železniční sdělovací zařízení	359 dny	08.04. 20	24.04. 21	08.04. 24.04.																																															
35	PS 09-02-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, TK	259 dny	08.04. 20	14.01. 21	08.04. 14.01.																																															
36	PS 10-02-01	ŽST Oldřichov u Duchcova, MK	259 dny	08.04. 20	14.01. 21	08.04. 14.01.																																															
37	PS 11-02-01	Oldřichov u Duchcova - Bílina, DOK a TK	259 dny	08.04. 20	14.01. 21	08.04. 14.01.																																															
38	PS 11-02-02	Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů	130 dny	05.08. 20	12.12. 20	05.08. 12.12.																																															
39	PS 11-02-03	Oldřichov u Duchcova - Bílina, úpravy stávajících kabelů ČD-Telematika a.s.	240 dny	05.08. 20	24.04. 21	05.08. 24.04.																																															
40	PS 11-02-11	Oldřichov u Duchcova - Bílina, přenosový systém	153 dny	01.06. 20	31.10. 20	01.06. 31.10.																																															
41	PS 12-02-01	ŽST Bílina, MK	241 dny	26.04. 20	14.01. 21	26.04. 14.01.																																															
42	PS 10-02-31	ŽST Oldřichov u Duchcova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	123 dny	01.07. 20	31.10. 20	01.07. 31.10.																																															
43	PS 10-02-61	ŽST Oldřichov u Duchcova, EZS	90 dny	03.08. 20	31.10. 20	03.08. 31.10.																																															
44	PS 12-02-31	ŽST Bílina, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	90 dny	03.08. 20	31.10. 20	03.08. 31.10.																																															
45	PS 10-02-21	Zast. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízení	142 dny	17.08. 20	28.01. 21	17.08. 28.01.																																															
46		1. TK	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
47		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
48		2. TK	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
49		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
50	PS 10-02-22	Zast. Jeníkov-Oldřichov, informační zařízení	142 dny	17.08. 20	28.01. 21	17.08. 28.01.																																															
51		1. TK	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
52		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
53		2. TK	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
54		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
55	PS 10-02-51	Zast. Jeníkov-Oldřichov, kamerový systém	142 dny	17.08. 20	28.01. 21	17.08. 28.01.																																															
56		1. TK	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
57		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	17.08. 20	15.09. 20	17.08. 15.09.																																															
58		2. TK	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
59		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	07.12. 20	28.01. 21	07.12. 28.01.																																															
60	PS 11-02-21	Zast. Duchcov, rozhlasové zařízení	164 dny	25.05. 20	04.11. 20	25.05. 04.11.																																															
61		1. TK	30 dny	25.05. 20	23.06. 20	25.05. 23.06.																																															
62		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	25.05. 20	23.06. 20	25.05. 23.06.																																															
63		2. TK	30 dny	06.10. 20	04.11. 20	06.10. 04.11.																																															
64		Výkopy, kabelizace, montáže	30 dny	06.10. 20	04.11. 20	06.10. 04.11.																																															
65	PS 11-02-22	Zast. Želénky, rozhlasové zařízení	158 dny	25.05. 20	29.10. 20	25.05. 29.10.																																															

