

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

"Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1132/2016**

ISPROFOND: 5613520011

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1573

bank. spojení:

zastoupena: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.3 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č.3**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.3 obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel předložil dokumenty ke změně výše plnění, jak bylo mezi smluvními stranami sjednáno v dodatku č. 2, a splnil tak podmínku k uzavření Dodatku č.3.

Na základě skutečností, uvedených v dodatku č.2, kdy z důvodu navýšení traťové rychlosti v rámci ZP a PD bylo nutné v rámci dokumentace řešit silniční nadjezdy v v ev. km 103,947, ev. km 107,201, v ev. km 109,021, v ev.km 109,579 a v ev.km 111,346, jejichž subtilní podpěry jsou ve vzdálenosti cca 3,0 m od osy koleje. Tyto podpěry v současné době nesplňují požadavky norem na náraz vykolejeného železničního vozidla. Z dosavadní přípravy vyplývá nutnost nahradit tyto mosty novými, bez středních podpěr, případně s pilíři vzdálenými dále od osy koleje. Řešení těchto silničních nadjezdů a komunikací na těchto nadjezdech nebylo v rámci PD a ZP předpokládáno. Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení projekčních prací na PD.

- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě je žádost Zhotovitele o změnu předmětu a výše plnění ze dne 28.2.2017 v návaznosti na uzavřený dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. E617-S-1132/2016.

Jedná se o dodatečné služby podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná vzhledem ke skutečnosti, že uvedené vícepráce není možno technicky oddělit od zpracovávané dokumentace.

Cena víceprací činí dle ocenění zhotovitele 390 390,- Kč bez DPH, je zahrnuta do položky 17 – dokumentace stavební části, výše změn činí 4,4% z ceny díla.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E617-S-1132/2016 tak, že **příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 – Rozpis ceny Díla nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.**

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nezmiňované články základní smlouvy zůstávají v platnosti.

2.2 Součástí Dodatku č. 3 tvoří tyto změněné přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 SOD): Rozpis Ceny Díla

Příloha č.2 Rozsah a ocenění víceprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 5.4.2017

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel
organizační jednotky Stavení správa východ
**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

.....
Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva
ELTODO, a.s.

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části			

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

	stavby			
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
Celkem				9.263.090,-

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.				
Celkem				

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9.263.090 Kč	1.945.248,90 Kč	11.208.338,90 Kč
Z toho		
Záměr projektu 160.200 Kč	33.642 Kč	193.842 Kč
Přípravná dokumentace 9.102.890 Kč	1.911.606,90 Kč	11.014.496,90 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	1.774.540 Kč (1.dílčí fakturace)	2.147.193,40 Kč
2. Dílčí etapa	4.436.350 Kč (2.dílčí fakturace)	5.367.983,50 Kč
3. Dílčí etapa-konečné plnění	3.052.200 Kč (konečná fakturace)	3.693.162,00 Kč
Celkem:	9.263.090 Kč	11.208.338,90 Kč