



DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO


číslo sml. objednatele Středočeský kraj: S-2321/DOP/2020

číslo sml. objednatele Obec Psáry: 25/2020

číslo sml. dodavatele: 201904901/0560/19/VHS a DS

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

mezi

objednatel č. 1: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení č. 009-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „**Objednatel č. 1**“)


a

objednatel č. 2: **Obec Psáry**
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČO: 00241580
zastoupeným: Mgr. Milanem Váchou, starostou obce
(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 dále společně jen jako „**Objednatel**“, není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak

a

dodavatelem: účastníci **Společnosti pro II/105 Psáry, průtah (opakování)**
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 253 22 257 DIČ: CZ25322257
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2211
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 



Společník: **Froněk, spol. s r.o.**
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem
IČO: 475 34 630 DIČ: CZ47534630
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 15879
(oba účastníci dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „II/105 Psáry, průtah“, respektive z důvodu opakování výběrového řízení je zakázka nazvána „**II/105 Psáry, průtah (opakování)**“ a k této smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 12. 5. 2021, kterým se prodloužil termín pro provádění díla (dále jen „**Smlouva**“).
2. Stavba byla zahájena 25. května 2020, lhůta výstavby byla plánována na 8 měsíců, tedy do 25. 1. 2021. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů pokládky konstrukčních vrstev nové komunikace, byla stavba dne 17. 12. 2020 dle dohody Smluvních stran přerušena. Obnovení průběhu stavebních prací proběhlo dle dohody Smluvních stran dne 1. 4. 2021. Doba zimní přestávky se nezapočítává do termínu plnění díla, tedy posunutý termín dokončení měl být dne 8. 5. 2021. Uzavřením Dodatku č. 1 se z důvodů v něm uvedených termín dokončení prodloužil o 25 dní do 2. 6. 2021.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen Dodatek), kterým se navyšuje cena díla a upravuje předmět a rozsah plnění na základě neočekávaných skutečností zjištěných v průběhu výstavby (ZBV 1 – 6). Úpravy předmětu a rozsahu plnění měly vliv i na dobu/termíny plnění, což bylo zohledněno v Dodatku č. 1. Tato změna se týká pouze stavebních objektů financovaných Středočeským krajem (Objednatel č. 1).
2. Oproti zadávací dokumentaci bylo v průběhu provádění stavebních prací zapotřebí realizovat následující změny: zastižení odlišných geologických podmínek při výkopu rýhy trasy stoky D1 (SO301.1); sanace aktivní zóny zemní pláně (SO 101.1); navýšení rozsahu opravy objízdné trasy na žádost Objednatele č. 1 a s tím související úprava dopravně inženýrských opatření (SO 104, SO E.01); vynechání přeložky vodovodu V1 (SO 302.2); Podrobný popis těchto změn během výstavby je zaznamenán v ZBV č. 1 – 6, jež tvoří přílohy č. 1 – 6 tohoto dodatku.
3. Klasifikace změny uvedené v tomto Dodatku dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) je provedena podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. V daném případě se jedná o nepředvídanou a nepodstatnou změnu, neboť tato neumožňuje účast jiných dodavatelů, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



Článek II.

Cena díla

1. Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně Článku III. Smlouvy Cena za dílo, odstavec 3.1 následovně:

Původní znění se ruší a nahrazuje se novým zněním v následující podobě:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to podle Oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, následujícím způsobem:

Objekty	Cena v Kč bez DPH
<i>„II/105 Psáry, mosty ev.č. 105-002“, který zahrnuje samostatně stavbu mostu ev.č. 105-002 a průtahu silnice II/105 obcí Psáry</i>	<i>56 088 230,37</i>
<i>„Kanalizace Psáry - Páteří sběrač“, který zahrnuje samostatně stavbu páteřího kanalizačního sběrače obce Psáry (součástí je SO 103 Plocha před restaurací)</i>	<i>23 927 799,68</i>
<i>„Vodovod“, který zahrnuje samostatně stavbu vodovodu obce Psáry</i>	<i>7 367 019,15</i>
<i>Celková cena díla (součet předchozích řádků)</i>	<i>87 383 049,20</i>

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 18 350 440,33 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 105 733 489,50 Kč.

Změnové soupisy prací jsou součástí ZBV 1 – 6, které jsou přílohami č. 1 – 6 tohoto dodatku.

2. Objednatel č. 1 byla Dodavateli dosud uhrazena částka 49 576 371,78 Kč bez DPH, k úhradě tak zbývá částka 5 085 684,00 Kč bez DPH. K této částce bude přičteno DPH dle aktuálně platné výše. Tuto částku uhradí Objednatel č. 1 Dodavateli na základě faktury vystavené po uzavření tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci všech Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tento uzavřený Dodatek ke Smlouvě v Registru smluv vedeném pro tyto účely



Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo byl schválen Radou kraje Usnesení č. 023-18/2022/RK ze dne 5.5.2022

Přílohy:

1 - 6: ZBV č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

V Praze dne

V dne

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.06.07
10:58:25 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Dodavatel
účastníci **Společnosti pro II/105 Psáry,
průtah (opakování)**

**Ing. Robert
Suchánek** Digitálně podepsal Ing.
Robert Suchánek
Datum: 2022.05.30
09:18:04 +02'00'

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s., vedoucí společník a
správce společnosti „Společnost pro II/105
Psáry, průtah (opakování)“

V dne

V dne.....

Objednatel č. 2
Obec Psáry

**Milan
Vácha** Digitálně podepsal
Milan Vácha
Datum: 2022.06.03
11:14:12 +02'00'

.....
Mgr. Milan Vácha, starosta obce

Společník
Froněk, spol. s r.o.

**Ing. Robert
Suchánek** Digitálně podepsal Ing.
Robert Suchánek
Datum: 2022.05.30
09:19:11 +02'00'

.....
Ing. Robert Suchánek, jednatel společnosti