

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-231/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.1070680ICU

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zástupce zhotovitele:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted] stavbyvedoucí
[redacted] vedoucí sektoru
[redacted] provozně obchodní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-231/1073/200/20/2021 a dne 10.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Ulice Vraclavská – stavební úpravy, Vysoké Mýto“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
9 092 365,02	1 909 396,65	11 001 761,67

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3 - 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing.
Miroslav
Němec** Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2022.06.03
07:36:34 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Michal
Šumpík** Digitálně
podepsal Ing.
Michal Šumpík
Datum:
2022.06.06
14:10:37 +02'00'

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 150/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	16 / 6	
Nové Položky	1 / 22	
Rozhodnutí MÚ Vysoké Mýto - povolení zvláštního užívání sil. III-30523 ze dne 01.04.2022	4 / 23	
Rozhodnutí MÚ Vysoké Mýto - uzavírka sil. III-30523 a stanovení objízdné trasy ze dne 01.04.2022	5 / 27	
Situace DIO - III. etapa	1 / 32	
Veřejná vyhláška MÚ Vysoké Mýto - stanovení přechodné úpravy provozu	5 / 33	
Vyjádření TDS k ZBV 03 ze dne 24.05.2022	1 / 38	
Zápis z KD č. 3 ze dne 27.04.2022	6 / 39	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 150 / 02	Číslo ZBV: 03
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pops Změny

V rámci zadávací dokumentace bylo jejím zadavatelem stanoveno dopravně inženýrské opatření (dále jen "DIO"). Dle DIO byla určena také objízdná trasa pro provádění I., II. a III. etapy stavby. Před zahájením stavebních prací na III. etapě stavby bylo Zhotovitelem požádáno o vyjádření Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravy (dále jen "MÚ VM") k uvažovaným objízdňným trasám. Dle vyjádření MÚ VM nebylo možné objízdňné trasy dle předpokladu zadávací dokumentace schválit, a to z důvodu zajištění dostatečné dopravní obslužnosti v dotčené lokalitě v době provádění III. etapy stavby. Na základě této skutečnosti byl AD vypracován nový návrh objízdňných tras dle požadavků MÚ VM a v souladu se schválením Policie České republiky.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 914132.A (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914133.A (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ), č. 914139.A (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ), č. 914412.A (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM), č. 914413.A (DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ), č. 914419.A (DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ), č. 916112 (DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916113 (DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ), č. 916119 (DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ), č. 916322.A (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916323.A (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ), č. 916329.A (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ) a přidání nových položek soupisu prací č. 916353 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ), č. 916359 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ) a č. 916352 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě dodatečného požadavku třetí strany, MÚ VM, v době před zahájením realizace stavby III. etapy. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	165 312,50 Kč	165 312,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:	datum:	podpis:
Projektant	jméno:	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno:	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno:	datum: 26 -05- 2022	podpis:

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SILNICE III/30523 - UL.VRACLAVSKÁ
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (4)	1 / 4	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 5	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (6)	1 / 7	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	2 / 8	
Přehled změn stavby	1 / 10	
Soupis prací	23 / 11	
Nové Položky	1 / 34	
Fotodokumentace – samonivelační poklapy	1 / 35	
Fotodokumentace – SZZ na štětové vrstvě komunikace	1 / 36	
Fotodokumentace – žulové kostky	2 / 37	
Požadavek Objednatele - samonivelační poklapy ze dne 01.04.2020	1 / 39	
Vyjádření TDS k ZBV 04 ze dne 24.05.2022	2 / 40	
Zápis z KD č. 3 ze dne 27.04.2022	6 / 42	
Zápisy ve SD - list č. 453822, č. 453823, č. 453824	3 / 48	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SMLO-231/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Doubravice 98, 533 53 Pardubice	
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4	
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
<p>1) V rámci PDPS bylo předpokládáno pouze výškové vyrovnání stávajících poklopů kanalizačních šachet (dále jen "Poklopy"). Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy jsou však Objednatel velmi často zastíženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými Poklopy. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel dne 01.04.2020 požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů (viz Požadavek Objednatele, který je součástí dokumentace ZBV). V rámci stavební etapy I. a II. byly vyměněny 4 Poklopy za samonivelační typ poklopů (administrativně v rámci předchozí ZBV č. 01). Při provádění stavební etapy III. byly vyměněny i zbývající 2 Poklopy za samonivelační typ poklopů. Touto Změnou bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po ulici Vraclavská. Výškovou úpravu Poklopů, uvažovanou v PDPS, nebylo nutné v souvislosti s výše uvedenou skutečností provádět.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ) a přidání nové položky soupisu prací č. 89911G (LITINOVÝ POKLOP D400).</p> <p>2) Dle PDPS byl uvažován odvoz vytěžených žulových dlažebních kostek (dále jen "Dlažba") na řízenou skládku. V rámci kontrolního dne č. 3 vyjádřil Objednatel dodatečný požadavek na odvoz a uskladnění Dlažby na cestmistrovství Běstovice (viz "Zápis z KD č. 3 ze dne 27.04.2022", který je součástí dokumentace ZBV). Tento požadavek byl předložen s ohledem na ekonomický aspekt, kdy bude možné Dlažbu místo odvozu na zpoplatněnou řízenou skládku dále využít v rámci budoucích stavebních akcí Objednatele.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11337 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK) a přidání nové položky soupisu prací č. 11337B (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA).</p> <p>Výše uvedené Změny tak byly iniciovány dodatečnými požadavky Objednatele.</p> <p>Lze konstatovat, že tyto změny závazku ze smlouvy nejsou takové, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto Změnám. Také tyto Změny nejsou takové, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o Změny, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.</p> <p>Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tyto Změny.</p>		

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-1 610,00 Kč	49 777,52 Kč	48 167,52 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 26-05	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 26-05-2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto - SML0-231/2021

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SILNICE III/30523 - UL.VRACLAVSKÁ

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 101 / 02

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

3) V rámci kontrolního dne č. 3 bylo Zhotovitelem oznámeno provedení statických zatěžovacích zkoušek (dále jen "SZZ") na stávající štetové vrstvě komunikace v souladu s kontrolním a zkušebním plánem (dále jen "KZP"). Dle výsledků provedených SZZ splňovala tato vrstva požadované parametry dle KZP ve větším modulu přetvárnosti, než bylo uvažováno v PDPS (90 MPa). V souvislosti s touto skutečností nebylo nutné, po konzultaci s autorským dozorem (dále jen "AD") a technologem Zhotovitele, aby byla provedena aktivní zóna komunikace dle PDPS. V rámci prováděných prací na stavební etapě III. tak byla využita stávající štetová vrstva s reprofilací vrstvou štetkodrti se zhutněním až do úrovně nivelety -350 mm. Sanace stávajících překopů štetkodrti se zhutněním v mocnosti 20 cm a následná pokládka asfaltových vrstev již proběhla v souladu s předpokladem PDPS. Touto Změnou tak dochází k úpravě řešení uvažovaného v PDPS při zachování požadovaných parametrů dle KZP.

4) V rámci realizace stavebních prací byly Zhotovitelem provedeny SZZ na pláni vozovky v místě autobusového zálivu. Výsledky těchto SZZ vykazovaly nevyhovující parametry na únosnost pláňe vozovky. Na základě této skutečnosti byla, po konzultaci s AD, provedena aktivní zóna komunikace s následnou sanací vrstvou štetkodrti dle předpokladu PDPS. Provedením tohoto řešení bude dosaženo požadovaných parametrů dle PDPS i KZP. Položky zohledňující tyto úpravy však nebyly čerpány v celém předpokládaném rozsahu, proto dochází k jejich příslušnému odpočtu.

5) V rámci PDPS byl stanoven předpoklad umístění uliční vpusti č. 13 (dále jen "UV") v ulici Vraclavská. Při vyměření umístění UV bylo zjištěno, že při realizaci dle předpokladu PDPS bude dešťová voda odváděna mimo tuto UV. Zhotovitel tedy navrhnul umístit UV do úžlabí v úseku km 0,302. Tímto řešením bude docíleno požadované funkce odvodnění rekonstruované ulice.

6) Dle předpokladu PDPS měl být v místě autobusového zálivu proveden betonový proužek v šířce 0,5 m a délce cca 10 m pro zajištění dostatečného odvodnění autobusového zálivu. Vzhledem k posunu UV (viz dílčí Změna 5 této ZBV) bylo Zhotovitelem, po konzultaci s AD, navrženo směrové přizpůsobení tohoto proužku do nového umístění UV. Betonový proužek byl zároveň zaměněn za asfaltovou vozovku, která bude realizována až k obrubám. Tímto bude dosaženo správného odvodnění rekonstruované ulice včetně autobusového zálivu, a to s ohledem na zajištění dostatečné životnosti a funkčnosti celého řešení odvodnění.

Změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101.A (POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENNÉ OBRUBNÍKY), č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 015111 (POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11332.A (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 12373.A (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17481 (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 28997D (OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 400G/M2), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56333.A (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 56434 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM), č. 581352 (CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ. I TL. DO 250MM), č. 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM), č. 89922 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ), č. 89923 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ), č. 915401 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 917427 (CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM), č. 917427.A (CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM), č. 917427.B (CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odtěžení stávajících asfaltových vrstev vozovky a provedení SZZ na stávající štetové vrstvě a pláni vozovky v místě autobusového zálivu. Řešení odvodnění rekonstruované ulice včetně autobusového zálivu vzešlo až v průběhu provádění prací, po zjištění a zaměření skutečných prostorových poměrů. Tato skutečnost nemohla být Zadavatelem objektivně předvídána. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-913 235,10 Kč	170 186,04 Kč	-743 049,06 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 26.05.22	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 26-05-2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]