



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

Stavba : Část C - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - Újezd		Smlouva o dílo: 11/2021	
		ze dne: 23.08.2021	
		č. zhotovitele: 1532.1100855STI	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.2	
Objednatel:	Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název části stavby dotčené změnou	6.3. CT BENČICE - UJEZD (KOUPALISTĚ)		
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady: příloha č.1 Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	Provedení víceprací		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:	<p>Změna č.1 - Zábradlí lávky - § 222 odstavec 4 ZZVZ Při</p> <p>1. hlavní prohlídce lávky zjistil oprávněný pracovník nedodržení normové výšky 1,3 m pro zábradlí lávky cyklostezky. Zhotovitel provedl zábradlí dle schválené PDPS (výška 1,1 metru). Zástupce objednatele s projektantem navrhli doplnění zábradlí ocelovým madlem s žárově pozinkovaným povrchem. (vada projektu)</p> <p>Cena víceprací bez DPH : + 12 968,03 Kč Cena méně prací bez DPH: - 0,- Kč</p>		
Změna č.2 - Odvodnění plochy - § 222 odstavec 4 ZZVZ	<p>V prostoru sjezdu N1 - vpravo k RD č. 210 v km cca 0,020 dochází ke kumulaci povrchových vod při dešti, protože není vyřešen odtok z prostoru vytvořeného tímto sjezdem. Projektant navrhnul provedení 15 metrů betonového žlabu a uliční vpusti se zaústěním do stávající šachty (ostatní/vada projektu?)</p> <p>Cena víceprací bez DPH : + 39 004,58 Kč Cena méně prací bez DPH: - 0,- Kč</p>		
PŘIJETÍ ZMĚNY			
Navrhovaná změna ceny díla :	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
51 972,61 Kč (bez DPH)	NE		
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:		
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): SAFETY PRO s.r.o. - Ing. Luděk Kuchař	Odsouhlasil projektant stavby: Regioprojekt Brno, s.r.o. - Ing. Ondřej Ševčík		
Datum: 18.05.2022	Datum: 18.05.2022		
Oznámení vydává: EUROVIA CS, a.s. - Ing. Stanislav Tichý, stavbyvedoucí	Odsouhlasil za investora: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko Mgr. Eliška Olšáková - předsedkyně Sdružení		
Datum: 18.05.2022	Obec Újezd p. Vladimír Kráčalík - starosta obce Datum: 18.05.2022		
Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.			