

Brno, Šumavská, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5620054991

Číslo SOD zhotovitele: 50 - 5779

Datum předložení změn zhotovitelem:

30.03.2022

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: společnost "Brno, Šumavská - DS Brno + FIRESTA"
se sídlem Trnkova 261//150, Líšeň, 628 00 Brno
Správce společnosti: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Změna č.1: SO 310 Kanalizace - napojení stávající neprovozované kanalizace **ORG 2813**
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v křižovatce Pod Kaštany x Šumavská je do stávající rekonstruované kanalizace DN 600/900 napojena plně funkční kanalizace jiného provozovatele. Nalezenou kanalizaci profilu DN 400 bylo nutné propojit a současně provést její obnovu v nezbytně nutném rozsahu (v délce 16m). S ohledem na skutečnost, že kanalizace není v provozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nebyla zanesena v podkladech GIS a zpracovatel projektové dokumentace neměl podklady o její existenci.

Vícepráce: 395 608,12 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 395 608,12 Kč

Změna č.2: SO 05.1 - Komunikace **ORG 2813**
Jedná se o vícepráce provedené v rámci obnovy objektu Komunikace související se změnou č.1. Jedná se o obnovu konstrukčních vrstev komunikace.

Vícepráce: 64 507,24 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 64 507,24 Kč

Změna č.3 SO 90 - Ostatní rozpočtové náklady **ORG 2813**
Jedná se o vícepráce provedené na objektu Ostatní rozpočtové náklady související se změnou č.1. Jedná se zejména o úpravu přechodného dopravního značení.

Vícepráce: 14 880,00 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 14 880,00 Kč

Změna č.4 SO 07 - Přeložky sloupů VO **ORG 2813**
V projektové dokumentaci byly z důvodů předpokládané kolize sloupů VO s kanalizační přípojkou KP7 navrženy přeložky sloupů včetně kabeláže. Vzhledem ke skutečné trase kanalizační přípojky ke kolizi nedošlo a přeložku sloupů VO nebylo třeba provádět.

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -302 432,00 Kč

Finanční dopad změn:

cena dle SOD	54 752 568,73 Kč
Vícepráce	474 995,36 Kč
Méněpráce	-302 432,00 Kč
Absolutní hodnota víceprací a méněprací	777 427,36 Kč
Změna ceny celkem	172 563,36 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 2 54 925 132,09 Kč

Celková hodnota změny je **1,42%** z původní hodnoty závazku ze smlouvy

Přílohy: 1) rozpočet
2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Brně dne:

V Brně dne:

[Redacted signature area]

Za objednatele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Za zhotovitele:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[Redacted signature area]