
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace „Generel kanalizací města
Týn nad Vltavou“

číslo smlouvy zhotovitele 41-6145-0100

číslo smlouvy objednatele 2016/DOO92

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem – starostou města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
IČ : 26475081 DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Tábořská 31
140 16 Praha 4
Telefon +420 261 102 222
Fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:
Drahuše Boňová
přímý telefon: +420 261 102 267
drahuse.bonova@sweco.cz

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize České Budějovice
Tel. / fax spojení: 386 103 511
e-mail: c.budejovice@sweco.cz
dále jen: **zhotovitel**

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají na základě níže uvedených důvodů tento
dodatek č. 1 smlouvy v následujícím znění:**

V průběhu přípravných prací došlo k následujícím nepředpokládaným okolnostem:

- Před zahájením měřičské kampaně, tzn. osazení průtokoměrů a hladinoměrů do šachet, bylo nutno provést vyčištění daného úseku kanalizace tak, aby nedošlo k ovlivnění přesnosti měření.
- Z důvodu nedostatečného množství vypovídajících srážkových epizod bylo rozhodnuto o prodloužení měřičské kampaně o 1 týden – bez nároku na navýšení ceny sjednané smlouvou.
- Bylo nutné dohledat provozovateli dosud neznámé úseky kanalizace.
- Části kanalizace vedoucí přes soukromé pozemky - vstupy na tyto pozemky jako pro průzkumné práce, tak pro geodetické zaměření bylo nutné předjednat s majiteli těchto pozemků.
- Při projednávání stávajícího stavu bylo připomínkováno provozovatelem a v průběhu 12/2016 byly vyjasněny a upřesněny finální podklady pro posouzení stávajícího stavu. Zápisy z těchto jednání (4) jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

II. Doba plnění

*Ustanovení tohoto článku se **mění** následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se po vzájemné dohodě v souvislosti s výše uvedenými důvody mění znění bodů 1. a 2. následovně:

1.2. Dle tohoto dodatku smlouvy zhotovitel práce ukončí a předá objednateli do **30.6.2017**

2. Dle tohoto dodatku smlouvy se částečně mění znění harmonogramu následovně:

Harmonogram prací

	kalendářní týden/rok
Termín posouzení stávajícího stavu	09/2017
Termín návrhu a posouzení výhledového stavu	26/2017

VI. Cena za dílo

*Ustanovení tohoto článku se **nemění** (uvedeno v neúplném znění článku):*

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se cena díla nemění, i když byla měrná kampaň prodloužena - dle uvedeného výše.

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

a)	Přípravné práce + měřičská kampaň	800 000 Kč
b)	Posouzení stávajícího stavu	425 000 Kč
c)	Posouzení výhledového stavu, dodání generelu	370 000 Kč
	CELKOVÁ CENA bez DPH:	1 595 000 Kč
	DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	334 950 Kč
	CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%:	1 929 950 Kč

V. Platební podmínky

Ustanovení tohoto článku se upravuje a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se doplňuje znění bodu 2., ve smyslu výše uvedeného následovně:

2. Zhotovitel má právo dílče fakturovat dle článků II. a IV. tohoto dodatku, v režimu sjednaném smlouvou.

Objednatel již zhotoviteli uhradil v prosinci 2016 za část sjednaných prací částku ve výši 800 000 Kč bez DPH.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou:

Zápisy z jednání (4)

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a zhotovitel. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Praze dne: 22.3.2017

Město Týn nad Vltavou
Mgr. Milan Šnorek
starosta města