

Dodatek č. 1

ke smlouvě o projektové přípravě

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 14. 12. 2020 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 20000567

a

Zhotovitel: **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 27. 11. 2015 v OR u MS v Brně, oddíl C, vložka 250116
zastoupen Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 120 144

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 14. 12. 2020 uzavřeli smlouvu o projektové přípravě č. 1100 - 20000567, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně souvisejících průzkumů, součástí je i inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Bystrc, MÚK Kamenolom“ (dále jen „**Smlouva**“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
2. Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zvýšení ceny za dílo a prodloužení lhůty k vyhotovení konečné DÚR včetně navazujících úkonů.

3. V průběhu trvání smlouvy bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné nezbytné práce – ve vazbě na nové podklady od Povodí Moravy z důvodu nové úrovně hladiny Q50 bylo nutné přepracovat velkou část důležitých stavebních objektů, aby byla dodržena podmínka zajištění gravitačního odvodnění z předcházející studie. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny díla o 14,5 %, tedy o 483.450,- Kč bez DPH, podrobně uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1. Je dán důvod změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“).
4. V průběhu trvání smlouvy a zajišťování inženýrské činnosti v podobě získávání stanovisek k projektové dokumentaci byly vznešeny požadavky správců inženýrských sítí i požadavky na uzavření přeložkových smluv před vydáním stanoviska k projektové dokumentaci a dále docházelo k nečinnosti dotčených orgánů ve vydávání stanovisek. Z těchto důvodů dochází k prodloužení lhůty k předání konečné DÚR na 5 měsíců ode dne provedení kontroly konceptu DÚR objednatelem (tato kontrola proběhla dne 4. 3. 2022). Jsou dány nepředvídatelné okolnosti a důvod změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 – 20000567 ze dne 14. 12. 2020 takto:
 - i. dosavadní znění čl. VII. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:
„1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 3.816.450,- Kč bez DPH.“
 - ii. dosavadní znění čl. VI. odst. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:
*„2. Zhotovitel předá dílo do:
– Koncept DÚR: do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
– Konečná DÚR, IČ, odborný propočet stavebních nákladů: do 4. 8. 2022.“*
2. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se doplňuje k Příloze č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.


Přílohy:

1. Kalkulace cen – dodatečné nezbytné práce

Za objednatele:

- 6 -06- 2022


V Brně dne:



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:


V Praze dne: 24. 5. 2022



Ing. Jiří Čurda
jednatel



Ladislav Beran
jednatel



Objekt	Popis	Částka bez DPH
SO 660	Přeložka tramvajové tratě <i>Důvod:</i> Prověření alternativního umístění nástupišť tramvajové zastávky Kamenolom v lokalitě MÚK <i>Komentář:</i> Požadavek vznikl na základě požadavku MČ, která požadovala zachování rušené zastávky <i>Činnosti víceprací:</i> prověření technických a prostorových možností k umístění zastávky v lokalitě a určení možných míst pro alternativní umístění nástupišť v dané lokalitě.	24 500
SO 201	Most na okružním pásu MUK v km 2,162 <i>Důvod:</i> Změna mostní konstrukce okružní křižovatky <i>Komentář:</i> Změna z důvodu nové hodnoty Q50 a zajištění gravitačního odvodnění ploch. Nebylo možné zvyšovat niveletu na OK. <i>Činnosti víceprací:</i> návrh nové subtilnější mostní konstrukce, doplnění mostního pilíře, statické prověření konstrukce	18 250
SO 202	Most na okružním pásu MUK v km 2,218 <i>Důvod:</i> Změna mostní konstrukce okružní křižovatky <i>Komentář:</i> Změna z důvodu nové hodnoty Q50 a zajištění gravitačního odvodnění ploch. Nebylo možné zvyšovat niveletu na OK. <i>Činnosti víceprací:</i> návrh nové subtilnější mostní konstrukce, doplnění mostního pilíře, statické prověření konstrukce	18 500
SO1XX	stavební objekty řady 100	
SO2XX	stavební objekty řady 200	
SO 331	Přeložka dešťové kanalizace <i>Důvod:</i> Příprava podkladů pro stanovení správcovství jednotlivých SO stavby <i>Komentář:</i> budoucí správci SO se nemohli shodnout na definitivním rozdělení SO. <i>Činnosti víceprací:</i> upřesnění rozsahu a hranic jednotlivých SO, plochy pro odvodnění, barevné odlišení, příprava podkladů (situace, koordinační řezy přes celý dopravní koridor....), koordinace a účast na opakovaných jednáních, úprava záborového elaborátu	72 800
SO 480	Kabelovod <i>Důvod:</i> Dodatečný požadavek pro návrh kabelovodu <i>Komentář:</i> Požadavek správců IS a Bkom pro umístění IS do společného kabelovodu v trase chodníků <i>Činnosti víceprací:</i> návrh konstrukce kabelovodu, přešešení vedení IS, koordinace, projednání, zapracovní do PD	75 800
SO 660	Přeložka tramvajové tratě <i>Důvod:</i> Změna konstrukce tramvajové tratě na pevnou jízdní dráhu z důvodu splnění gravitačního odvodnění do hladiny Q50 bez nutnosti čerpání <i>Komentář:</i> Změna nivelety, způsob odvodnění, změna konstrukce tramvajového svršku <i>Činnosti víceprací:</i> změna nivelety, prověření problematiky pevné jízdní dráhy, návrh nové konstrukce pevné jízdní dráhy, koordinace nového způsobu odvodnění tramvajové tratě s projektantem kanalizace, projednání s DPMB, úprava PD SO 301 pravý jízdní pruh - úprava příčných řezů vlivem změny vedení	55 600
SO 331	Přeložka dešťové kanalizace	
SO 332	Dešťová kanalizace - větev 5 MUK <i>Důvod:</i> Změna vodohospodářského řešení oproti řešení ze studie <i>Komentář:</i> Přeložka kanalizace v celém rozsahu stavby, nová trasa vyústění do Svratky <i>Činnosti víceprací:</i> Nové trasy a výškové řešení z důvodu Q50, návrh čerpacího objektu, koordinace, projednání	73 300
SO 125	Chodníky <i>Důvod:</i> doplnění schodiště na straně bytového domu <i>Komentář:</i> dodatečný požadavek na doplnění schodiště <i>Činnosti víceprací:</i> návrh schodiště, koordinace, projednání	24 500
SO 210	Opěrné zdi JMK	
SO 211	Opěrné zdi Brno <i>Důvod:</i> úprava SO zdi po změně správcovství <i>Komentář:</i> dodatečný požadavek na změnu <i>Činnosti víceprací:</i> úprava všech příloh stavebních objektů	23 200
SO 127	Stezka pro chodce a cyklisty - Palcary <i>Důvod:</i> Dodatečný požadavek na změnu chodníku na cyklostezku podél SO 108 a propojení s lávkou přes dopravní koridor. <i>Komentář:</i> Dodatečný požadavek na změnu <i>Činnosti víceprací:</i> nové šifkové uspořádání, návrh nové trasy v prostoru čerpací stanice a následně až k lávce přes dopravní koridor, úprava všech příloh, koordinace, projednání	27 700
SO 101	Sílnice II/384 ul. Kníničská <i>Důvod:</i> Úprava SO dle nové úrovně Q50 oproti hodnotám a řešení ze studie. <i>Komentář:</i> Nutná výšková úprava z důvodu nové hodnoty Q50 a zajištění gravitačního odvodnění v nejnižším místě komunikace <i>Činnosti víceprací:</i> nové výškové řešení, úprava všech příloh, koordinace, projednání	69 300
Cena celkem bez DPH		483 450
DPH 21%		101 525
Cena celkem vč. DPH (Kč)		584 975