

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
TDS:	Stanislav Chromý		
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.		
Popis změny:	SO 01Tehnické prvky - Prostupy zídou KTP 5		
Důvod změny:	Dle PD byly původně odvodňovací prostupy v zídce navrženy z plastových drenážních trubek. S ohledem na životnost a estetický vzhled byly tyto na základě požadavku investora realizovány z měděných trub.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	19 388,00 Kč	
	Výše DPH	21%	4 071,48 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	23 459,48 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	09/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch
přílohy	Změnový list č.12 - položkový rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Vícepráce						19 388,00
1	3457115970	Trubka drenážní, prům. 50 mm (na dně výkopu v intervalu 2 m) - odvádění vody skrz zdivo (prostup nopovou (2,5*2,5*4)*2	m	-37,00	80,00	-2 960,00
				50,000		
2	19632736	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 42 tl stěny 1,5mm	m	37,000	604,00	22 348,00
Vícepráce celkem						19 388,00

					19 388,00
Celkem ZL					23 459,48

VCP 22 348,00
MP -2 960,00