

Číslo smlouvy objednatele: 255/2021

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA  
ředitelem odboru PSM, MV – GŘ HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)



84taiur

**a**

#### Stavební firma Hanáček, s.r.o.

Sídlo: Moravská 82, 688 01 Uherský brod  
IČO: 29239109  
DIČ: CZ29239109

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67694

ID datové schránky: uv5t3j8

(dále jen „zhotovitel“).



## Článek II.

**Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „SOZ HZS ČR sklad Vizovice – rekonstrukce obvodového pláště budova č. 3 a 4“, areál SOZ HZS ČR sklad Vizovice Chraštěšovská 860, 763 12 Vizovice.

Dodatek se uzavírá:

- ze strany zhotovitele na základě žádosti ze dne 20. 5. 2022, ve které zhotovitel popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek z důvodu dlouhodobé karantény pracovníků kvůli COVIDu-19 a dále v souvislosti s nově vzniklou situací ve věci válečného konfliktu na území Ukrajiny, kdy se zhotovitel dostal do problému se zajištěním dostatečné personální kapacity na provádění prací a na trhu se projevil nedostatek stavebního materiálu (polystyren).

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

## Článek III.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, které zní:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

<b>termín zahájení</b>	<b>15. února 2022</b>
<b>termín dokončení</b>	<b>nejpozději do 31. července 2022.</b>

## Článek IV.

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis  
Za objednatele:



**brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA**  
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Uherském Brodě dne, viz el. podpis  
Za zhotovitele:



**Stavební firma Hanáček, s.r.o.**  
jednatel společnosti