

CES: 1360/21/OLCE

CV015100 Klášterec n. O., ÚV Hradiště, rekonstrukce administrativní budovy

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 3737

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 201490691/0600
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č. 2 se text čl. IV. ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD a dle dodatku č. 1 22 226 289,94 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 2 390 067,03 Kč bez DPH

Cena díla celkem 22 616 356,97 Kč bez DPH

Sazba 21% DPH

4 749 434,96 Kč bez DPH

Cena díla celkem

27 365 791,93 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list a termínový dodatek

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Meziboří dne 12 -05- 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

... pro Důvěrnou síťový úkon, zveřejněno na:

ALLKON JEDNATEL
Gruzínská 350 435 13 Meziboří

IČ: 250 08 196 IČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, krajský soud v Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY č. 2			číslo : 2/2022	
Zhotovitel: Allkon s.r.o.				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.4.2022	
Název akce: CV 015 100 KLÁŠTEREC N.O., ÚV HRADIŠTĚ, REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
Odkazy na specifikaci:		Příloha č.1– zápisy ve stavebním deníku		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací		
na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)				
1. PROVIZORNÍ LABORATOŘE – vícepráce Popis : Bude provedeno doplnění elektroinstalačního kanálu, zásuvek a odtahového potrubí vč. ventilátoru v provizorních laboratořích. Dále bude provedeno zakrytí stávajícího elektrického vedení SDK předstěnou a vyztužení SDK příčky pro osazení laboratorních skříněk a polic. Zdůvodnění : Zajištění provozu laboratoří. 2. NÁHRADNÍ PROSTORY - vícepráce Popis : Budou provedeny stavební úpravy, sestávající z úprav stávajících příček včetně povrchů, doplnění předstěny z sádkokartonu, doplnění dveřních křídel a úpravy elektroinstalací. Zdůvodnění : Zajištění sociálního zázemí provozu ÚV. 3. OPRAVA KANALIZACE - vícepráce Popis : Výměna potrubí stávající ležaté kanalizace včetně stoupacího potrubí z důvodu její nefunkčnosti. Zdůvodnění : V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že stávající ležatá kanalizace v prostoru 1.PP haly filtrace neodtéká. Dle výsledku kamerové prohlídky bylo rozhodnuto o kompletní výměně potrubí. Jedná se o jiné okolnosti. 4. STAVEBNÍ ČÁST – vícepráce Popis : Doplnění vyrovnávací vrstvy pod klempířské konstrukce (atika) a dmtž stávající elektroinstalace. Zdůvodnění : Chyba v projektové dokumentaci. 5. OBVODOVÝ PLÁŠŤ - vícepráce Popis : Očištění stávající ocelové konstrukce od původní butylenové izolace, provedení nátěrů ocelové konstrukce, vybourání skryté zděné předstěny, odstranění pytlované tepelné izolace nad demontovanými ocelovými kazetovými podhledy včetně odvozu a likvidace. Zdůvodnění : Po provedení dmtž lehkého obvodového pláště (dále jen LOP) byl zjištěn skutečný stav ošetření nosné kce LOP. Na základě skutečného stavu bylo rozhodnuto o dalším postupu při realizaci nátěrů LOP. Původní řešení bude odpočteno (viz násl. bod). Jedná se o jiné okolnosti. 6. ODPOČET NÁTĚRŮ - méněpráce Zdůvodnění : Odpočet původního řešení nátěrů ocelové kce LOP. 7. UKOTVENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA PŘÍČEK – vícepráce Popis : Bude provedeno dozdvžení neukotvené příčky včetně povrchové úpravy a doplnění kotevních L profilů nad dveřní otvory, opláštění příčky SDK obkladem. Zdůvodnění : Po odstranění stávajících podhledů byl zjištěn skutečný stav kotvení příčky. Na základě skutečného stavu bylo rozhodnuto o řešení kotvení a o úpravě opláštění příčky. Jedná se o jiné okolnosti. 8. NÁHRADNÍ PROSTORY - méněpráce Popis : Odpočet infrazářiče. Zdůvodnění : Jiné okolnosti. 6. OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÉ KCE - méněpráce Popis : Nebude provedeno opláštění zavětrování a sloupů na chodbě č. 106. Zdůvodnění : Odpočet neprovedených prací. Jedná se o jiné okolnosti.				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:			0		
Ocenění změny: 390 067,03Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 22 616 356,97 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 390 067,03 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 129 947,19 Kč bez DPH, tj. 5,41% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 739 880,16 Kč bez DPH, tj. 3,54% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 129 947,19 Kč bez DPH, tj. 5,41% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 739 880,16 Kč bez DPH, tj. 3,54 % nabídkové ceny. Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 390 067,03 Kč, tj. 1,87 % nabídkové ceny					
<					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 12.5.22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 12.5.22

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

02-06-2022

6.6. Kolač

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.