

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

I. Smluvní strany

Objednatel :Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou

Zástupce pro věci technické:

Ing. Tomáš Petera

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>**Zhotovitel:****Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**

zástupce pro věci smluvní:

František Kubů – předseda představenstva

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

stavbyvedoucí (ČKAIT):

Josef Tůma

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

zápis v obchodním rejstříku:

Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B,
vločka 487**„Pelhřimov – úprava prostoru mezi školami“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 294/21 ze dne 26.8.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena nemožností předat staveniště v původním termínu z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace a vodovodu jiným zhotovitelem v místě staveniště a požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s stavbou, zejména s úpravou chodníku a fasády u Obchodní akademie a přeložením kanalizačního řadu v ul. Jirsíkova .

Původní termín dokončení stavby:

31.05.2022

Nový termín dokončení stavby:

19.08.2022

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména úpravou fasády, soklu a chodníku u Obchodní akademie, přeložení kanalizačního řadu v ul. Jirsíkova a dodatečně zjištěné bourací práce a úprava základových kcí při zhotovení nových opěrných zídek.



Původní cena bez DPH	7 000 000,00 Kč	s DPH 8 400 000,00 Kč
Nová cena bez DPH	7 639 693,96 Kč	s DPH 9 244 029,69 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 294/21 ze dne 26.8.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 31.5.2022

.....
p. Ladislav Med - starosta města

.....
p. František Kubů

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....
Ing. Karel Hájek