



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0030/22

I. Smluvní strany

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžicková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Libor Chlebiš, MPA, projektový manažer,

a

Název:	FICHNA-HUDECEK a.s.
Sídlo:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČO:	27765857
DIČ:	CZ27765857
ID datové schránky:	7pkd4fx
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Zastoupen:	Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Milan Hudeczek
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2022 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0030/22 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Vybudování pozorovací plošiny v budově Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 16 odst. 16.2 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
3. Při zahájení prací na díle vyvstala potřeba provedení dodatečných průzkumných a projekčních prací pro ověření nosných konstrukcí budovy, které nebylo možné provést při tvorbě projektové dokumentace. Vzhledem k těmto činnostem je nutné upravit termín realizace díla a cenu díla.
4. Současně zhotovitel oznámil změnu na pozici stavbyvedoucího.
5. Přehled víceprací je uveden v tomto změnovém listu změn:
 - a. Technický list změny č. 1.01 – Prodloužení termínu plnění, dodatečné práce – lešení, změny v osobě stavbyvedoucího.

III.

Změna smlouvy

1. V čl. 4 se odst. 4.1 smlouvy ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

 - provedení průzkumných prací včetně montáže lešení pro zjištění osazení ocelové plošiny – do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku;
 - úprava dokumentace pro provedení stavby (součinnost s projektantem objednatele) v závislosti na skutečnostech zjištěných při provedení průzkumu a zaměření stávajících nosných konstrukcí – do 15 dnů od provedení průzkumných prací;
 - zpracování podrobné dílenské, výrobní a montážní dokumentace vč. detailního výpisu materiálů a profilů nutných pro výrobu jednotlivých prvků – do 45 dnů od úpravy dokumentace pro provedení stavby;
 - dokončení díla (provedení montáže na místo) – do 120 dnů od schválení dílenské dokumentace;
 - předání díla – do 7 dnů od dokončení díla.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
3. Cena víceprací vymezených změnovým listem č. 1.01:

Cena víceprací bez DPH	71 412,00 Kč
Výše DPH 21 %	14 996,52 Kč
Cena víceprací vč. DPH	86 408,52 Kč
4. Cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se po zohlednění víceprací mění takto:

Cena bez DPH	3 737 083,71 Kč
--------------	-----------------

Výše DPH 21 %	784 787,58 Kč
Cena včetně DPH	4 521 871,29 Kč

5. Stavbyvedoucí Ing. Jiří Stiborský uvedený v odst. 8.1 smlouvy se nahrazuje panem Alešem Ryplem.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Technický list změny č. 1.01 - Prodloužení termínu plnění, dodatečné práce – lešení, změny v osobě stavbyvedoucího

V Opavě dne __. __. 2022

V Píšti dne __. __. 2022

Ing. Ivana Růžičková, MPA
za objednatele

Ing. Milan Hudeczek
za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR - TLZ 1.01

Stavba: Modernizace stávající infrastruktury Fyzikálního ústavu Bezručovo náměstí 13, Opava - pozorovací plošina se schodištěm

Investor: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava

Část: Stavební rozpočet

1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				71 412,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				71 412,00
15	941	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	33000,00	1,64	54 120,00
			" Nutná doba pro provedení průzkumu a zajištění dokumentace - lešení 60 dní " 60*550		33000,00		
18	944	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	33000,00	0,38	12 540,00
			" Nutná doba pro provedení průzkumu a zajištění dokumentace - lešení 60 dní " 60*550		33000,00		
1		9445112R	Ochrana staveniště oplocením	m2	2376,00	2,00	4 752,00
			10+12*1,8*60				