



MHMPXPIOLMXS

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00197492

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

CETUS PLUS, A.S.

DODATEK Č. 3

Stavba č. 40741 TV Zahradní město,

etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky; záchranné práce

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007115/2021



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalínou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupená: Karlem Muzikou, člen představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č.3“) ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele DIL/21/08/007115/2021, ze dne 30. 6. 2021 (dále také jen „Smlouva“).

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě skutečností, že se v průběhu stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Návrhu změnového listu č.1, se v souladu s částí III. Bod.4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce, kterými jsou:

- Svislé a kompletní konstrukce
z důvodu pozmeněného tvaru opěrné stěny došlo k navýšení objemu prací při bednění opěrných stěn svislých i šikmých
- Vedlejší rozpočtové náklady
navýšení VRN z důvodu prodloužení doby realizace stavby

Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 145 419,79 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí 720 759,06 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 575 339,27 Kč bez DPH.

2. V souladu se změnou předmětu plnění se mění základní cena díla specifikovaná v čl. 6. Cena Díla a platební podmínky, odst. 6 cena díla, 6.1. takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD	5 797 656,26 Kč	1 217 507,81 Kč	7 015 164,07 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.3	145 419,79 Kč	30 538, 16 Kč	175 957,95 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	720 759,06 Kč	151 359,40 Kč	872 118,46 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3	-575 339,27 Kč	-120 821,25 Kč	-696 160,52 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 3	5 943 076,05 Kč	1 248 045,97 Kč	7 191 122,02 Kč

3. Tímto Dodatkem č.3 dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů na základě nové ceny díla.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 3 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 3 žadatelům.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 3, číselném označení Dodatku č. 3, datech jeho podpisu a plný textu Dodatku č. 3.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 3

5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku č. 3, a to dnem připojení posledního z nich.
6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 3 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3.

Počet stejnopisů Dodatku č. 3

8. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Dodatku č. 3


9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 3 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni vyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

10. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů, která nahrazuje přílohu č.2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Změnový list č. 1 – potvrzení změny



Příloha č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)								
		TSK	3	4	5	6	7	8	9	
1	2									
SO 01	4 590 332,30 Kč	4 590 332,30 Kč								
VRN	1 352 743,75 Kč	1 352 743,75 Kč								
Celkem zákl.cena	5 943 076,05 Kč	5 943 076,05 Kč								
DPH 21%	1 248 045,97 Kč	1 248 045,97 Kč								
Cena stavby vč. DPH	7 191 122,02 Kč	7 191 122,02 Kč								



**stavba č. 40741 TV Zahradní Město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky,
záchranné práce**

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		1	verze:	1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: DIL/21/08/007115/2021 č. zhotovitele: ze dne 30.06.2021			
Druh změny	Neodkladná změna	<input checked="" type="checkbox"/>	Odkladná změna	<input type="checkbox"/>
Navrhovatel změny:	Investor:	<input type="checkbox"/>	Zhotovitel	<input checked="" type="checkbox"/>
Název změnového listu:	Změny díla na základě RDS			
Objekt:	SO 201			
Důvod a popis uplatňované změny:	V květnu 2021 došlo z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek k havárii spočívající v sesuvu svahu v místě SO201. Pro bezodkladné odstranění následků havárie bylo hrubým odhadem stanoveno předpokládané množství záchranných prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo DIL/21/08/007115/2021. Na základě postupu odstraňování následků havárie a skutečných geologických podmínek byla zpracována RDS, na jejímž základě byly vyčísleny nezbytné dodatečné zabezpečovací práce.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:	NE			
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 720 759,06	méněpráce -575 339,27	celkový dopad do ceny 145 419,79	
Dopad do smluvních termínů:	[REDACTED]			
Vyhotovil:	[REDACTED]			
Vyjádření projektanta:	[REDACTED]			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	[REDACTED]			
Vyjádření zástupce investora: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor investiční	[REDACTED]			
V případě nesouhlasného stanoviska změnového listu 1	[REDACTED]			
Přílohy: cenová kalkulace charakteristické příčné řezy rozvinutý pohled půdorys fotodokumentace	[REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2021

Stavba: Stavba: 18-318-2 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	145 419,79
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	145 419,79	30 538,16
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	175 957,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------



Místo: Praha, Zahradní Město
 Zadavatel: Hlavní město Praha
 Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství RDS	J.cena [CZK]	Množství SOD	Množství rozdí	J.cena [CZK]	Rozdí celkem [CZK]
ZL 1 k SOD DIL/21/08/007115/2021 - náklady soupisu celkem										145 419,79
z toho: vicepráce										720 759,06
méněpráce										-575 339,27
D HSV Práce a dodávky HSV										311 165,31
D 3 Světlé a kompletní konstrukce										240 348,47
111	K	327231129	Zdivo nadzákladové opěrné z cihel 290 mm pevnosti P 20M	m3	10,392	5 700,00	0,000	10,39	5 700,00	55 234,40
	W		*délka stěnovací opěrné zdi 10,5*1*0,45			4,725				
			délka stěnovací opěrné zdi 2*2*0,5			2,400				
			délka stěnovací opěrné zdi - napojení na novou ŽB stěnu 3,2*2*0,45			3,267				
36	K	327313218	Opěrné zdi z vály z betonu prostředí: bez zvláštních nároků na výv prostředí tř. C 20/25	m3	24,787	2 760,00	10,996	13,79	2 760,00	38 062,04
	W		*podkladní beton do výšky							
	W		3,8*0,2*1,8+8,62*4,88*1,035			24,787				
37	K	327304128R	Opěrné zdi z vály z ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	88,424	5 865,00	55,794	12,63	5 865,00	74 074,95
	W		*blok 1-2*2,4*0,4*3+3,6*0,4*3			21,600				
	W		*blok 3-4*2,4*0,4*3+3,6*0,4*3			19,200				
	W		*blok 5-6*2,4*0,4*3,62*4,88			15,996				
	W		*blok 7-8*2,4*0,4*4,88*3,6*0,4*4,88			11,736				
	W		Součet			68,424				
38	K	327351211R	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	249,680	873,00	200,074	49,61	873,00	43 306,04
	W		*blok 1-2*2*2*0,4*3,6*2			72,000				
	W		*blok 3-4*2*0,4*3,6*2*3			64,000				
	W		*blok 5-6*2*0,4*3,6*2*3,62			60,960				
	W		*blok 7-8*2*0,4*3,6*2*4,88			38,120				
	W		*bloky po etapách 2,4*0,4*3+3,6*0,4*3			21,600				
	W		Součet			249,680				
38	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	249,680	307,00	200,074	49,61	307,00	15 229,04
	W		RDS							
112	K	334790112R	Průstup v betonových zdivích z plastových trub S248 průměru DN 110, včetně polokovného zajistění k výzduši a v bednění při betonáži	kus	18,000	580,00	0,000	18,00	580,00	10 440,00
D 4 Vodorovné konstrukce										70 818,84
113	K	458310121R	Výplnění za opěrnou zdí z betonu prostředí C 8/10	m3	25,659	2 760,00	0,000	25,66	2 760,00	70 818,84
	W		(1,2+0,8)2*0,9*(9+8+5,62+4,88)			25,659				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady										409 593,75
D VRN3 Zařízení staveniště										59 657,50
59	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,625	95 500,00	1,000	0,625	95 500,00	59 657,50
D VRN4 Inženýrská činnost										85 593,75
61	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,625	136 950,00	1,000	0,625	136 950,00	85 593,75
D VRN6 Územní výv										264 312,50
62	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	soubor	1,625	147 500,00	1,000	0,625	147 500,00	92 187,50
63	K	063002000	Pořek na těchto přístupných místech	soubor	1,625	275 400,00	1,000	0,625	275 400,00	172 125,00
méněpráce										-575 339,27
40	K	327361006R	Výlužt opěrných zdí a valů z betonářské směsi 10 806	t	8,147	66 970,00	16,738	-8,59	66 970,00	-575 339,27