

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1123/2020/OI/VZ

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno [REDACTED]
náměstkyní primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **SMO**

a

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti
[REDACTED]

IČO: 25385691
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **SAREZA**

SMO a SAREZA dále společně označování jen jako „**objednatel nebo příkazce**“

2.

JS PROPERTY, a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz
zastoupena: [REDACTED]
členem představenstva

IČO: 27814742
DIČ: CZ27814742
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3328

dále jen „**zhotovitel nebo příkazník**“

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní č. 1123/2020/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 01.04.2020 (dále jen „smlouva“) na zpracování Plánu BOZP, výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa**“ v Ostravě – Porubě, z důvodů rozšíření činností příkazníka v souvislosti s prodloužením doby výstavby.
2. Při realizaci stavebních prací došlo k prodloužení doby výstavby, nad rámec původního zadání, podstatným způsobem, které vyvolalo nutnost rozšíření činností příkazníka, který po dobu provádění prací na stavbě, vykonával standardní činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka. Původní termín pro realizaci prací, 24 týdnů od předání staveniště (tzn od 14.6.2021 do 29.11.2021), byl zhotoviteli stavby prodloužen do 4.4.2022.
3. Odměna za vykonanou činnost koordinátora BOZP se navyšuje o 196.350,- Kč. bez DPH a odměna za vykonanou činnost technického dozoru stavebníka se navyšuje o 293.533,33,- Kč. bez DPH.

čl. II.

Změny smlouvy

1. V Části C, čl. IV. Odměna, se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	796.733,33	167.313,99,-	964.047,32,-
Výkon funkce koordinátora BOZP	532.950,-	111.919,50	644.869,50
CELKEM	1 329 683,33	279.233,49	1 608.916,82

2. V Části D, čl. I. Cenová ujednání, se text odst. 1 nahrazuje textem:

„Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	85 000,- Kč
DPH	17 850,- Kč
Odměna bez DPH	1 329 683,33,- Kč
DPH	279 233,49 Kč
Celková cena bez DPH	1 414 683,33,- Kč
DPH	297 083,49 Kč
Celková cena včetně DPH	1 711 766,82 Kč

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09626/RM1822/151 ze dne 07.06. 2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy příkazní č. 1123/2020/OI/VZ ze dne 1. 4. 2020 zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí příkazce.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele/příkazce

Za zhotovitele

náměstkyně primátora
na základě plné moci

člen představenstva

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

a

Za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“