

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi

objednatel: **Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná**  
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, IČO 14891263  
zast. Ing. Janou Porvichovou, ředitelkou školy

a

zhotovitelem: **SSK stavby, s. r. o.**  
U Trati 3134/36a, Praha 10, IČO 04453450  
zast. Pavlem Kolářem

předmět smlouvy: stavební práce pro Projekt CENTRUM

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo ze dne 5.10. 2021

1. Z celkového soupisu stavebních prací byly na žádost objednatele vyčleněny stavební práce na rekonstrukci prostor školní jídelny, cena za tyto práce činí 1.303.451,77 Kč bez DPH (1.577.176,64 Kč vč. DPH). Tyto stavební práce zůstávají součástí výše uvedené smlouvy, ale budou fakturovány zvlášť, měsíčně, podle skutečně realizovaných prací a financovány z jiného zdroje. Záloha uhrazená dle dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 bude zúčtována ve fakturaci těchto prací podle podmínek smluvených v dodatku č. 1.
2. Tento dodatek dále upravuje smluvní podmínky s ohledem na část VII. odst. 13 c) výše uvedené smlouvy o dílo, kdy dle oznámení zhotovitele ze dne 2. 5. 2022 nastaly skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla: násobný vzrůst ceny materiálů v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.
3. Nové cenové podmínky určuje soupis stavebních prací předaný dne 12. 5. 2022, který je spolu s vyjádřením právníka a projektanta k výši a okolnostem změny ceny díla nedílnou součástí této smlouvy. Celkový rozsah stavebních prací i obsah smluvené zakázky na stavební práce se nemění.
4. **Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, respektují § 222 odst. 6 ZVVZ.**
5. **Cena stavebních prací pro projekt CENTRUM je nově stanovena na částku 26.251.841,46 Kč bez DPH (31.761.848,17 Kč vč. DPH).**
6. Veškerá ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
7. Zhotovitel převezme staveniště v pondělí 23. 5. 2022, čas předání je dohodnut na 14.00 h.

Přílohy: odsouhlasený soupis stavebních prací pro projekt CENTRUM  
právní názor ke změně ceny zakázky  
vyjádření projektanta ke změně ceny zakázky

Praha dne 20. 5. 2022

Objednatel:

Zhotovitel: