

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17. 2. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXX, tel. č. XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX

*(dále jen „Objednatel“)*

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Agumont, s.r.o.  
Sídlo: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč  
IČ: 24158313  
DIČ/VAT ID: CZ24158313  
Zastoupen: Janem Malíkem, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: C 89196 vedená u Krajského soudu v Brně  
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2600759802/2010  
IBAN: CZ28 2010 0000 0026 0075 9802  
Korespondenční adresa: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

*(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)*

**Veřejná zakázka: Využití dešťových vod v areálu UKB – 1. část (Akumulační nádrž UKB) zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě *(dále jen „Dodatek“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) V souladu s ust. VII. 2) Smlouvy Objednatel požaduje přerušení realizace Díla v době trvání přijímacích zkoušek (3 kalendářní dny) v prostorách Objednatele, které jsou realizací Díla dotčeny. Užití výhrady Objednatele pro omezení provádění prací uvedenou v ust. IV. 4) a) Smlouvy je v tomto případě vyloučeno.
- I. 3) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy.

## II. Popis Změn a jejich klasifikace

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné Změny závazků ve smyslu, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) Z důvodů uvedených v ust. I. 2) Dodatku se mění ust. IV. 4) a) Smlouvy, přičemž se prodlužuje lhůta pro předání Díla o 5 dnů. Zhotovitel se tak v souladu s Dodatkem zavazuje předat Dílo do **135 dnů ode dne účinnosti Smlouvy**.

## III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **nemění**.

## IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: Změnový list č. 1.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 – ZMĚNA VELIKOSTI NÁDRŽE

Akce: **Využití dešťových vod v areálu UKB – 1. část (Akumulační nádrž UKB)**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<b>Uživatel</b>	SUKB Správa Univerzitního kampusu Bohunice Kamenice 5 625 00 Brno	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel</b>	Agumont, s.r.o. Pocoucov 81 674 01 Třebíč IČ: 24158313	Zastoupen: Jan Malík – jednatel Tel: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: 01		
<b>Původce Změny</b>	Zhotovitel – Agumont, s.r.o.	
<b>Datum zaevidování změny:</b>	31. 3. 2022	
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Zhotovitel kvůli lepší dostupnosti nádrže na trhu navrhuje použít nádrž od společnosti Klartec cz s.r.o., typ KL RN o rozměrech 12x3,6x2,3m o celkovém objemu 88,3m <sup>3</sup> (viz příložený technický list). Užitná objem nádrže se nemění (78,8m <sup>3</sup> ).	

2) Rozpočet nákladů	Nemá vliv na cenu díla dle SoD.	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem:	0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Nemá vliv na termín dokončení dle SoD	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – Technický list AN	
<b>Podpisová část:</b>		
Za Objednavatele:	Dne: 03.06.2022	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Za Zhotovitele:	Dne: 03.06.2022	XXXXXXXXXX
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

---