

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-161/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302070

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

– vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. + [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II. Metrostav Infrastructure a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-161/1073/200/20/2021, dne 1.12.2021 dodatek č. 1, dne 15.12.2021 a dne 29.4.2022 dodatek č. 3 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek kříž. III/32246 – kříž. III/32256, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
15 849 968,05	3 328 493,29	19 178 461,34

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 2 - 4 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Miroslav
Němec**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2022.05.30
07:25:48 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

**Ing. Zdeněk
Ludvík**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2022.06.09
17:18:04 +02'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

**Ing. Marek
Steiner**

Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2022.06.09
08:55:25 +02'00'

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102/02

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	37 / 8	
Nové Položky	1 / 45	
Fotodokumentace – sanace v úseku km 0,960 dle PDPS a SZZ	1 / 46	
Fotodokumentace – sanace v úseku km 0,960 dle upravené technologie	2 / 47	
Mapa - odvoz materiálu (pol. č. 966158)	1 / 49	
Protokoly SZZ dle ČSN 72 1006	3 / 50	
Vyjádření AD k ZBV 02 ze dne 27.04.2022	1 / 53	
Vyjádření TDS k ZBV 02 ze dne 29.04.2022	1 / 54	
Vzorový příčný řez - změna technologie sanace	1 / 55	
Zápisy ze SD	6 / 56	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.07.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce

Iničátor změny: Zhotovitel

Pops Změny:

V rámci zpracování PDPS byl stanoven rozsah sanací konstrukce vozovky na základě provedeného průzkumu konstrukce a podloží vozovky (dále jen "Průzkum"). Dle kopaných sond bylo zjištěno, že podloží v aktivní zóně vozovky obsahuje písčité jíl klasifikace F4 CS, proto uvažovaná sanace aktivní zóny vozovky spočívala v použití vrstvy šterkodrti frakce 0/32 a 0/63.

V průběhu provádění stavebních prací byly po realizaci sanací dle předpokladu PDPS v úseku km 0,960 - 1,020 provedeny kontrolní statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ"), jejichž výsledek byl nevyhovující. V rámci PDPS byl stanoven minimální požadavek na únosnost zemní pláně na 45 MPa, nicméně dle výsledků SZZ těchto hodnot nebylo dosaženo (viz protokoly SZZ dle ČSN 72 1006, které jsou přílohou této ZBV č. 02).

Tato skutečnost byla způsobena zejména nevhodnými klimatickými podmínkami v době realizace stavby, kdy byly písčité jílly v podloží vlivem vysokého úhrnu dešťových srážek zastiženy ve zvodnělém stavu a ve vysoké mocnosti.

Na základě této skutečnosti byla po konzultaci s AD a TDS stávající sanační vrstva ve výše uvedeném staničení odstraněna v mocnosti 500 mm. Dále byla navržena úprava technologie sanace, která spočívala v použití lomového kamene frakce 63/125 a následném položení vrstvy šterku vyplněného cementovou maltou na lože z geotextilie. Na takto provedenou sanaci byla následně položena vrstva šterkodrti frakce 0/32.

Sanace provedená dle upraveného postupu již splňovala požadavky stanovené dle PDPS a byla provedena také v navazujících úsecích v rámci stavby, kde byly podmínky totožné s úsekem km 0,960 - 1,020.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.a (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373.b (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 21461C (SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2), č. 899524 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30) a přidání nových položek soupisu prací č. 56435 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 250MM) a č. 966158 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě kontrolních SZZ provedených po realizaci sanace dle předpokladu PDPS. Neúnosnost podloží po provedení sanací vlivem jílovitého podloží, které bylo významně ovlivněno aktuálními klimatickými podmínkami, nemohla být v rámci PDPS předvídána. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	3 504 848,47 Kč	3 504 848,47 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [REDACTED]	datum:	podpis: [REDACTED]
Zhotovitel	jméno: [REDACTED]	datum:	podpis: [REDACTED]
		Číslo paré:	[REDACTED]

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sadové úpravy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 801/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	3 / 5	
Vyjádření AD k ZBV 03 ze dne 27.04.2022	1 / 8	
Vyjádření TDS k ZBV 03 ze dne 29.04.2022	1 / 9	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sadové úpravy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 801 / 01	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci PDPS byl stanoven předpokládaný počet stromů s průměrem kmene více jak 0,9 m, které bude nutné v průběhu provádění stavebních prací pokácet a následně odstranit pařezy. Tento předpoklad vzešel z provedeného místního šetření v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS.

V době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby byly v rámci provádění údržby dotčené stromy Objednatelům vykáceny a související práce tak nebylo nutné v rámci předmětné zakázky provádět.


Změna má vliv na odpočet stávající položky soupisu prací č. 11203.R (KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREŽŮ) v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-15 073,88 Kč	0,00 Kč	-15 073,88 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	Jméno: 	datum: 	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: 	datum: 	podpis: 
Projektant	Jméno: 	datum: 	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	Jméno: 	datum: 	podpis: 
Zhotovitel	Jméno: 	datum: 	podpis: 
			Číslo paré: 

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102/03

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	3 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	39 / 8	
Nové Položky	1 / 47	
Vyjádření AD k ZBV 04 ze dne 24.05.2022	1 / 48	
Vyjádření TDS k ZBV 04 ze dne 26.05.2022	1 / 49	
Oznámení Zhotovitele o havarijním stavu dešťové kanalizace vč. kvantifikace nároku ze dne 20.10.2021	2 / 50	
Oznámení Zhotovitele o havarijním stavu dešťové kanalizace ze dne 08.09.2021	1 / 52	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace před podpisem změnového listu a odpověď na kvantifikaci nároku ze dne 10.11.2021	3 / 53	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele k předložení návrhu Variace a kvantifikace nároku ze dne 17.09.2021	2 / 56	
Příčný propustek v úseku km 0,456	1 / 58	
Situace dešťové kanalizace 01	1 / 59	
Situace dešťové kanalizace 02	1 / 60	
Zápis z KD č. 1 ze dne 24.08.2021	3 / 61	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby:
Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa -
SMLO-161/2021
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

SO 102 / 03

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle předpokladu PDPS mělo dojít v rámci provádění stavebních prací k částečné rekonstrukci stávající dešťové kanalizace (dále jen "Kanalizace") v rozsahu nutném pro zajištění její požadované funkčnosti. V rámci provádění stavebních prací byly Zhotovitelem provedeny kamerové prohlídky Kanalizace včetně kopaných sond nad touto Kanalizací. Na základě vyhodnocení těchto prohlídek a sond bylo konstatováno, že Kanalizace je ve špatném až havarijním stavu v celém úseku Stavby. Na základě projednání této skutečnosti na 1. kontrolním dni Stavby bylo domluveno vypracování návrhu opravy Kanalizace autorským dozorem (dále jen "AD"). AD byla následně navržena oprava Kanalizace ve smyslu výměny poškozeného betonového potrubí v celé délce stavby a jeho nahrazení plastovým potrubím DN 300MM v celkové délce 427 m. V souvislosti s opravou Kanalizace a zajištění výše uvedených požadavků byl dále v úseku km 0,456 doplněn příčný propustek (dále jen "Propustek"). Tato Změna byla předmětem řešení předchozí ZBV č. 01.

Na základě dodatečného požadavku Objednatatele byly po výše uvedené opravě Kanalizace provedeny opakované kamerové prohlídky Kanalizace pro potvrzení její správné funkčnosti. V místě Propustku byl dále zjištěn výskyt konstrukcí z betonu. S ohledem na zajištění požadované funkčnosti propustku byly dle požadavku Objednatatele tyto konstrukce vybourány, odvezeny na skládku a nahrazeny zásypem z nakupovaných materiálů. Tyto dvě dílčí Změny jsou předmětem řešení této ZBV č. 04.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 89980 (TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ), č. 17481.A (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) a přidání nové položky soupisu prací č. 966158 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM).

2) Na základě pochůzky na Stavbě za účasti zástupců Objednatatele a Policie ČR vzešla doporučení na zvýšení bezpečnosti opravované silnice III/32249. Tato doporučení spočívala zejména v realizaci dodatečných žulových dlážděných proužků a vodičích linií, navýšení počtu trvalého dopravního značení a nahrazení uliční vpusti odvodňovacím žlabem. Objednatel po zvážení všech okolností vyslovil požadavek na realizaci těchto řešení s ohledem na zajištění vyšší úrovně bezpečnosti silničního provozu na předmětné komunikaci.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 935812 (ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM), č. 914161 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 914931 (SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ), č. 113765 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2) a přidání nových položek soupisu prací č. 924911 (NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI), č. 897543 (VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM) a č. 11372E (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	318 862,26 Kč	318 862,26 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno:

datum:

podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno:

datum:

podpis:

Projektant

jméno:

datum:

podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle Interní směrnice SÚS)

jméno:

datum:

podpis:

Zhotovitel

jméno:

datum:

podpis:

Číslo paré: