

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo č. SML-00126-2021-943 ze dne 9. 11. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TOMIreko, s. r. o.**

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551

zastoupená Ing. Tomášem Klínerem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00126-2021-943 ze dne 9. 11. 2021 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00126-2021-943 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo RN Bransouze, evidenční číslo zakázky S943/2021/339 (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

**II.****Předmět dodatku**

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba navýšení objemu prací (nedílných součástí závazků zhotovitele), vycházející z nepředvídatelných objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo způsobená vznikem potřeby provedení víceprací a méněprací, které byly zjištěny po posouzení obnažené konstrukce bezpečnostního přelivu a geodetickém zaměření množství sedimentu v nádrži. Vzhledem k tomu, že stav konstrukce bezp. přelivu vykazoval jiný charakter založení objektu, než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění. Po geodetickém zaměření vypuštěné zátopy nádrže bylo zjištěno větší množství sedimentu, než bylo zastíženo v době zpracování projektové dokumentace. Cena za vícepráce i méněpráce je strukturována dle položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmětem tohoto dodatku je současně změna termínu provedení díla, ve smyslu jeho prodloužení, a to z důvodu navýšení objemu prací a nezbytného přepracování části projektové dokumentace díla.
3. V souladu s čl. XI. odst. 2 a čl. III. odst. 4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění, jak následuje:

➤ **čl. II. odst. 3 první věta zní nově takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději do dne **30. 9. 2022**.

➤ **čl. III. odst. 1 první věta zní nově takto:**

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 817 846,42 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony osm set sedmnáct tisíc osm set čtyřicet šest korun českých čtyřicet dva haléřů bez DPH).

➤ **do čl. III. se nově vkládá odst. 6 následujícího znění:**

6. Na základě vzniku víceprací a méněprací došlo ke změně ceny za dílo na částku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy.

Původní cena za dílo:	2 649 970,06 Kč
Cena víceprací:	236 279,59 Kč
Cena méněprací:	68 403,23 Kč
<b>Nová celková cena za dílo (bez DPH):</b>	<b><u>2 817 846,42 Kč</u></b>

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce
  - Příloha č. 2 - Změnový list stavby

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p......  
**Ing. Tomáš Kliner**jednatel  
TOMIreko, s. r. o.