

| | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------|-------------|
| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | | | | |
| EVIDENCE SMLUV | | | | |
| HMSK | SML | 190/1 poř. číslo | 2021 rok | dobu plnění |
| Ev. číslo v SSD | | 909019995 | | |

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
(dle evidence objednatele č. 190/2021)
uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

BYSTRON Group a.s.
Sídlo: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
Zastoupená: ředitel BYSTRON Group a.s., na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1615600277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 3238
(dále jen „zhotovitel“)

I. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2021 na základě zadávacího řízení ev. č. 46/2021/ZPŘ smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/190/2021), jejímž předmětem je realizace novostavby garáží druhosledové techniky v rámci uzavřeného areálu Integrovaného výjezdového centra Opava (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací došlo ke zrušení vyhotovení dělicí příčky v garáži, dále k drobným změnám v silnoproudu, osazení revizní betonové šachty a přídlažbě z žulových kostek. Původně se předpokládalo přeložení stávající zámkové dlažby, avšak během stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokladu a stávající zámková dlažba a venkovní vpusti dešťové kanalizace jsou ve velmi špatném stavu, proto je nutné provést nový povrch zpevněných ploch. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona.

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a před uplynutím sjednaného času plnění díla se smluvní strany dohodly na změně času plnění uvedeného v bodu V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
 3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 12 měsíců a 30 dnů od předání stanoviště, tj. do 15.07.2022.
4. Vzhledem k ceně víceprací i méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany rovněž dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
 1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 15.946.408,41 Kč |
| DPH 21 % | 3.348.745,77 Kč |
| Cena včetně DPH | 19.295.154,18 Kč |

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.

Podpisy smluvních stran:




za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | |
|--|---|
| Změnový list číslo | 1 |
| Identifikace akce: | |
| Název akce: | CPS Opava - výstavba garáží |
| Číslo akce EDS/SMVS: | 114V261000108 |
| Objednatel: | Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje |
| Zhotovitel: | BYSTRON Group a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava |
| Projektant: | |
| Předmět změnového listu: | |
| 1. Odpočet vnitřní příčky. 2. Silnoproud - změna. 3. Osazení revizní betonové šachty. 4. Přídlažba z žulových kostek. 5. Vícepráce zpevněné plochy. | |
| Část díla dotčená změnovým listem: | |
| Dílo není členěno na stavební objekty. | |
| Popis změny, popis technického řešení: | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: | |
| 1. Realizace vnitřní příčky. 2. Cena silnoproudu. 3. Filtrační šachta bez skruže. 4. Vjezd do garáže bez přídlažby z žulových kostek. 5. Přeskládání plochy zámkové dlažby v areálu. | |
| Nové řešení: | |
| 1. Zrušení vnitřní příčky. 2. Aktualizace ceny silnoproudu v důsledku změn (svítidla, plechový pilíř + rozvodnice). 3. Přidání skruže s konusem a poklopem. 4. Vytvoření 2 - 3 řádek z žulových kostek. 5. Dodání nové dlažby. | |
| Zdůvodnění změny: | |
| 1. V průběhu realizace stavby došlo ke zrušení vyhotovení dělicí příčky v garáži. 2., 3. a 4. Dále došlo k drobným změnám v silnoproudu, osazení revizní betonové šachty a přídlažbě z žulových kostek. 5. Původně se předpokládalo přeložení stávající zámkové dlažby, ovšem během stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokladu a stávající zámková dlažba a venkovní vpusti dešťové kanalizace jsou ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu je potřeba provést nový povrch zpevněných ploch v areálu IVC. Změny jsou prováděny v souladu a v limitu § 222 odst. 4 dle ZZVZ. | |
| Zdůvodnění prodloužení: | |
| Dlouhá dodací lhůta zámkové dlažby. | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | |
| NE | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | |
| ANO | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | |
| Vliv na termín: ANO, prodloužení o 30 dní | |
| Vliv na kvalitu díla: ANO | |
| Vliv na cenu: ANO | |
| Přípočet k ceně díla bez DPH: | 514 784,99 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | -268 376,58 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 246 408,41 Kč |
| DPH: | 51 745,77 Kč |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | | 298 154,18 Kč |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|  | | |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | | |
| Datum: 20. 5. 2022 | | |

ROZPOČET ZL 01 - MNP_VCP - změna IVC Opava garáže druhořadové techniky - změny prováděné dle § 222, odst. č. 4 ZZVZ

| Popis a kód položky | Cena celkem | |
|--|--------------------|---------------|
| OPRAVA PLOŠNÝCH PLOCH - NOVOSTAVBA GARÁŽÍ | -138 373,00 | |
| 3 - Svisle a kompletní konstrukce | -60 198,68 | |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřních | -46 601,55 | |
| 64 - Výplně otvorů | -2 259,23 | |
| 99 - Staveništní přesun hmot | -2 216,57 | |
| 765 - Konstrukce truhlářské | -7 513,77 | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -2 315,74 | |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady | -8 427,75 | |
| 783 - Nátěry | -180,62 | |
| 784 - Malby | -4 402,25 | |
| Silnoproudá elektroinstalace | -4 256,84 | |
| OPRAVA ZEMNĚNÉ PLOCHY | -130 003,58 | |
| 96 - Bourání konstrukcí | -76 637,28 | |
| 5 - Komunikace | -9 917,54 | |
| 5 - Komunikace | -43 448,76 | |
| MNP §222 odst. 4 celkem: | -268 376,58 | -1,71% |
| OPRAVA PLOŠNÝCH PLOCH - NOVOSTAVBA GARÁŽÍ | 39 259,23 | |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 1 542,26 | |
| 713 - Izolace tepelné | 31,74 | |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot | 1 619,61 | |
| Silnoproudá elektroinstalace | 36 065,62 | |
| OPRAVA BRÁNOVÁ VODA | 18 870,00 | |
| 8 - Trubní vedení | 18 870,00 | |
| OPRAVA ZEMNĚNÉ PLOCHY | 456 655,76 | |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 411,95 | |
| 5 - Komunikace | 26 387,57 | |
| 5 - Komunikace | 369 555,38 | |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 41 428,94 | |
| D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot | 117,83 | |
| 96-Bourání konstrukcí | 506,75 | |
| 8 - Trubní vedení | 18 247,34 | |
| VCP §222 odst. 4 celkem: | 514 784,99 | 3,28% |
| Celkem více a méněpráce | 246 408,41 | 1,57% |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------|
| Cena dle SOD bez DPH | 15 700 000,00 | 100,00% |
| Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4 | -268 376,58 | -1,71% |
| Σ VCP_VCP- § 222, odst. č. 4 | 514 784,99 | 3,28% |
| Objem změn | 783 161,57 | 4,99% |
| Navýšení ceny díla VCP | 246 408,41 | |

| | |
|------------|-----------|
| 298 154,18 | 51 745,77 |
| vč DPH | DPH |

| | |
|------------------|-------------|
| Odpočty celkem: | -268 376,58 |
| Připočty celkem: | 514 784,99 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Celkem více a méněpráce: | 246 408,41 |
|--------------------------|------------|

| | |
|----------------------|---------------|
| Cena dle SOD vč. DPH | 18 997 000,00 |
|----------------------|---------------|

