

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15,
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Jiří Molák**, jednatel společnosti, tel. 972 625 105

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je posunutí data odevzdání u druhého dílčího termínu plnění. Důvodem posunutí termínu druhého dílčího termínu plnění je skutečnost, že díky dosud nedokončenému technickému řešení sítě GSM-R v železničním uzlu Olomouc a měření TUDC bylo zjištěno, že parametry stávajícího metalického kabelu v daném úseku jsou v některých ukazatelích nevyhovující a bude nutno ho v rámci realizace této stavby vyměnit v délce cca 6 km. Objednatel s posunutím termínu plnění druhého dílčího termínu plnění o cca jeden a půl měsíce souhlasí.

V návaznosti na to se upravuje článek IV., odst. 2. Smlouvy a článek VI., odst. 2. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 následovně:

1) Článek IV. - Termíny plnění

- ruší se stávající text v odst. 2. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

- Předložení návrhu PD – rozeslání k připomínkám k projednání se složkami SZDC, s.o. a ČD, a. s.

2) **Článek V. - Cena za provedení díla**

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):**

- a) *Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)*
- b) *Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)*
- c) *Konečný termín plnění: do 15.03.2016 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)*

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí příslušné části díla.

**II.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 27 -07- 2015

V Brně dne 22.07.2015

Objednatel:



Zhotovitel:

