

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15,
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupená: **Ing. Jiří Molák**, jednatel společnosti, tel. 972 625 105
Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039
Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je posunutí data odevzdání u konečného termínu plnění. Důvodem posunutí konečného termínu plnění na 15.05.2016 je skutečnost, že k dnešnímu dni dosud nebylo možno dokončit majetkoprávní vypořádání některých pozemků, jichž se stavba dotýká. Objednatel s posunutím konečného termínu plnění o dva měsíce souhlasí.

V návaznosti na to se upravuje článek IV., odst. 6. Smlouvy a článek VI., odst. 2. Smlouvy následovně:

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek IV. - Termíny plnění

- ruší se stávající text v odst. 6. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6. Konečný termín plnění: do 15.05.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

- Zajištění územních rozhodnutí

2) **Článek V. - Cena za provedení díla**

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):**

- a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)
- b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)
- c) Konečný termín plnění: do **15.05.2016** (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí příslušné části díla.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
- 3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 26-02-2016

V Brně dne 25.02.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

