

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15,
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva“)
mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Jiří Molák**, jednatel společnosti, tel. 972 625 105

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je posunutí data odevzdání u konečného termínu plnění. Důvodem posunutí konečného termínu plnění na 31.07.2016 je skutečnost, že dosud nebylo možno dokončit majetkoprávní vypořádání některých pozemků pro trasu optického kabelu a to konkrétně pro PS 223 – DOK Olomouc – Velká Bystřice, mezi SZDC, s.o. a obcí Bystrovany a pro PS 222 – DOK Přerov – Dluhonice, kde došlo ke změně vlastnických vztahů v průběhu územního řízení. Objednatel s posunutím konečného termínu plnění souhlasí.

V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě článku IV., odst. 6. Smlouvy a článku VI., odst. 2. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek IV. - Termíny plnění

- ruší se stávající text v odst. 6. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6. Konečný termín plnění: do 31.07.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

- Zajištění územních rozhodnutí

2) Článek V. - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

- a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)
- b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)
- c) Konečný termín plnění: do 31.07.2016 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí příslušné části díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 11-05-2016

V Brně dne 9.5.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]