

# **DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky:**

### **„Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

**číslo smlouvy: E617-S-4604/2019**

**ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5523520024**

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU\_Elektrizace TýčSo\_DUSP, PDPS, AD“ založené Smlouvou  
o společnosti ze dne 11. 10. 2019**

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,  
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 11. 10. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

**číslo smlouvy: 19 380 208**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby

**„Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice“**

číslo smlouvy objednatele: E617-S-4604/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19 380 208, která nabyla účinnosti dne 17.12.2019. Smlouva o dílo je platná ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 05.11.2021

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je nutná časová koordinace s výstavbou jednotlivých staveb souvisejících se zajištěním obslužnosti průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Jedná se jak o stavby připravované Správou železnic, státní organizace a to především těsnou koordinací se stavbou „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část“, ale i o další jednotlivé stavby realizované prostřednictvím kraje „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, „I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat“. Dále jde také o stavby, které jsou vyvolány investicemi společnosti ČEZ, a to „Rychnov nad Kněžnou, parc.2982/1-přel. kvn“, „Rychnov n. K. – Vamberk - rek. VN2361, VN2367“, „Rychnov n. K., parc. 5155 - přel. VN2365/2366“, „IZ-12-2002080 Rychnov nad Kněžnou, pr.3046/2.kvn“.
- 1.2 Smluvní strany se z výše uvedené potřeby koordinace s dalšími souvisejícími stavbami dohodly na úpravách Harmonogramu plnění a tímto dodatkem prodlužují termíny plnění u 4b. Dílčí etapy a 5b. Dílčí etapy.
- 1.3 Smluvní strany zjistily, že v dodatku č. 2, kterým bylo sjednáno navýšení Ceny Díla, došlo k početní chybě v součtu původní Ceny Díla a dalších změn. Výsledná částka Ceny Díla dle

dotatku č. 2 byla v těle smlouvy chybně uvedena ve výši o 600,- Kč nižší, než je skutečná výše Ceny Díla po uvedených změnách. V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2, byla již uvedena správně skutečná Cena Díla. Smluvní strany tímto dodatkem opravují v těle smlouvy chybu v počtech a uvádí správnou Cenu Díla dle dodatku č. 2.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### 2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

*Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

<i>Cena Díla dle SOD bez DPH:</i>	<i>30.511.000,- Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla dle Dod. č. 1 bez DPH:</i>	<i>380.400,- Kč</i>
<i><u>Změna Ceny Díla dle Dod. č. 2 bez DPH:</u></i>	<i><u>758.400,- Kč</u></i>

*Cena Díla dle Dod. č. 2 bez DPH: 31.649.800,- Kč*

*slovy: třicetjednamilionůšestsetčtyřicetdevětosmset korun českých.*

### 2.2 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - dochází k prodloužení termínů plnění u 4b. Dílčí etapy a 5b. Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3

3.5 Tento dodatek č. 3 budeme oběma smluvními stranami podepsán elektronicky.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 9.6.2022

V Praze dne 17.5.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
17.5.2022

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.  
17.5.2022

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.  
17.5.2022

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

**PŘÍLOHA Č. 5- změna dle dodatku č. 3**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP+PDPS technické řešení lokality Lipovka Projednání se správcem a GŘ	Předložení technického řešení  - <b>PŘEDÁNO</b> -
<b><u>2a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy  fakturace - 4 471 710 Kč bez DPH	DUSP+PDPS technické řešení etapy <b>1. etapy</b> a etapy <b>2a.</b> elektrizace v nezbytně nutném rozsahu pro vzájemnou koordinaci se všemi souvisejícími stavbami Projednání se správcem a GŘ Vizualizace k připomínkám statické a rozhodující pohledy etapy 2a.	Předávací protokol  - <b>PŘEDÁNO</b> -
<b><u>2b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 03. 11. 2021</b>  fakturace - 4 471 710 Kč bez DPH	DUSP+PDPS technické řešení etapy <b>2b.</b> elektrizace v nezbytně nutném rozsahu pro vzájemnou koordinaci se všemi souvisejícími stavbami Projednání se správcem a GŘ Vizualizace k připomínkám celé trati	Předávací protokol  - <b>PŘEDÁNO</b> -
<b><u>3a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 11 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy  fakturace - 4 471 710 Kč bez DPH	DUSP+PDPS k připomínkám etapy <b>2a.</b> Vizualizace konečné odevzdání etapy <b>2a.</b>	Předávací protokol  - <b>PŘEDÁNO</b> -
<b><u>3a.1 Dílčí etapa</u></b>	<b>do 26. 10. 2021</b>	DUSP+PDPS k připomínkám SO mostu v ev. km 58,157	Předávací protokol

<b><u>3b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 03. 02. 2022</b> fakturace – 8 211 250 Kč bez DPH	DUSP+PDPS k připomínkám <b>1. etapy a 2b.</b> Vizualizace konečné odevzdání celé trati	Předávací protokol - <b>PŘEDÁNO</b> -
<b><u>4a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 17. 11. 2021</b> fakturace – 2 981 140 Kč bez DPH	DUSP+PDPS po připomínkách <b>etapy 2a.</b> bez dokladové části dokumentace v elektronické podobě	Předávací protokol
<b><u>4b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15. 11. 2022</b> fakturace – 2 981 140 Kč bez DPH	DUSP+PDPS po připomínkách <b>1.etapy a 2b.</b> bez dokladové části dokumentace v elektronické podobě	Předávací protokol
<b><u>5a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců od pokynu</b> (po připomínkovém řízení a zjišťovacím řízení procesu EIA) fakturace – 1 490 570 Kč bez DPH	Kompletní DUSP+PDPS <b>2a. etapy</b> Včetně žádosti o společné povolení <b>2a.etapy</b> , dopracované dokladové části, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele <b>2a.etapy</b>	Předávací protokol
<b><u>5b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15. 12. 2022</b> fakturace – 1 490 570 Kč bez DPH	Kompletní DUSP+PDPS <b>1. etapy, 2b. etapy</b> Včetně žádosti o společné povolení <b>1 etapy, 2b.etapy</b> , dopracované dokladové části, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Předávací protokol
<b><u>6a. Dílčí etapa</u></b>	<b>12 měsíců</b> Předpoklad (fakturace – cena díla za AD, fakturace s čtvrtletním plněním)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby 2a. etapy</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

<b>6b. Dílčí etapa</b>	<b>18 měsíců</b> Předpoklad (fakturace – cena díla za AD, fakturace s čtvrtletním plněním)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> <b>1. etapy a 2b. etapy</b> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla 2a. etapy</b>	<b><u>předpoklad do 31. 12. 2023</u></b> (v závislosti na zahájení 5a. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
<b>Termín dokončení Díla 1. etapy a 2b. etapy</b>	<b><u>předpoklad do 31. 12. 2025</u></b> (v závislosti na zahájení 5b. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)