

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 012 – A/17**

o realizaci dílčího plnění podle uzavřené Rámcové smlouvy na rekonstrukce bytů, jejich částí
a společných prostor bytových domů ze dne 26. 01. 2016 (dále jen „RS“)

Smluvní strany

Objednatel: **Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupený: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem, ve věcech smluvních
[redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CELTES s.r.o.**
Sídlo: Ohrobecké údolí 34, 252 46 Ohrobec
IČO: 26733021
DIČ: CZ26733021
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90276
zastoupený: Pavlem Nagym, jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. VIII. odst. 8.3. Smlouvy o dílo č. 012 – A/17, uzavřené dne 15. 03. 2017, dohodly na tomto Dodatku č. 1 k SoD smlouvě o dílo takto:

Dodatkem č. 1 k SoD se nepodstatným způsobem mění závazky ze smlouvy spočívající v dodatečných stavebních pracích a s tím související změnou ukončení stavebních prací. V průběhu realizace díla po odkrytí nášlapných vrstev (PVC) bylo zjištěno, že stav podlahové mazaniny v celém bytě vylučuje její další užívání pro její necelistvost –, přičemž tento stav by se dále zhoršil při sekání drážek pro elektrické rozvody. Z tohoto důvodu budou vybourány stávající vadné podlahové konstrukce v celém bytě a nahrazeny novou anhydritovou podlahou. Použitím nové technologie je třeba změnit dobu ukončení stavebních prací (nově provedená podlahová konstrukce musí také před položením PVC dostatečně vyschnout). Na žádost objednatele provedl zhotovitel ocenění (položkový rozpočet) víceprací a současnou úpravu doby dokončení díla.

1. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje nový odst. 2. 2 a takto zní:
„2.2 Předmětem díla dle této smlouvy jsou vícepráce - vybourání, odstranění a likvidace nevyhovující původní konstrukční vrstvy betonové podlahové konstrukce (betonové mazaniny) v celém bytě, příprava podkladu a následná pokládka anhydritové podlahy včetně přípravných prací. Specifikace víceprací je uvedena v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 17. 04. 2017, která je nedílnou součástí této SoD jako Příloha č. 2. a je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.“

Stávající odstavec 2.2 se nově přečísluje na odst. 2.3 čl. II.

2. Článek IV. Doba plnění, se odst. 4.1 mění a nově zní takto:
„4.1 Dílo bude zhotoveno v těchto termínech:
- zahájení prací: 15. 03. 2017
 - ukončení prací: 31. 05. 2017“

3. V článku V. Cena díla, platební podmínky, se doplňuje nový odst. 5.2 s tímto textem:
„5.2 Dohodnutá cena dle odst. 5.1 se zvyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 2 této SoD o 66 692 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle této smlouvy, včetně víceprací specifikovaných v příloze č. 2 této SoD činí:

Cena bez DPH	353 511,00 Kč
DPH 15%	53 026,65 Kč
Cena včetně DPH	406 537,65 Kč“

4. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v souladu s ust. čl. VIII. odst. 8.2 této SoD.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 2 k SoD.

Příloha č. 2 - Cenová nabídka na vícepráce v bytě na adrese U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 - Libeň, byt č. 16, 5. NP (4. patro), ze dne 17. 04. 2017.

V Praze dne 25.4.2017

Objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne

Zhotovitel

CELTES s. r. o.

JUDr. Jiří Malý
ředitel

Pavel Nagy
jednatel