

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení **Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby**
„Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-2271/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5423520070

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost "Sdružení mostní estakáda Ústí nad Labem"

Zastoupená vedoucím účastníkem (Společníkem 1)

DIPONT s.r.o.

se sídlem Klášská 1432/18, Ústí nad Labem–centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ : 28693094 DIČ : CZ 28693094

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C., vl.27153

zastoupená jednatelkou Ing. Martou Novákovou

další účastník (Společník 2)

SUDOP EU a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ : 05165024 DIČ : CZ 05165024

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.B vl.21645

zastoupená předsedou představenstva Ing. Miroslavem Váňou a místopředsedou představenstva Ing. Janem Berglerem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **D21009**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. – Ústí n.L. západ**“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 22.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 2 měsíce a v návaznosti na tento posun se posouvají i dílčí etapy č.3-7 o 2 měsíce. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nutnost žádat o povolení výjimek u Správy železnic. s.o., GŘ - odbor traťového hospodářství O13.

Odůvodnění:

Dne 10.5.2022 proběhlo konferenční projednání připomínek k odevzdané dokumentaci ve stupni návrh technického řešení DUSP bez dokladové části. Z projednání vyplynul vzhledem k požadavku na úpravu typu výhybky č. 9 požadavek na projednání výjimky pro vzdálenost osy koleje od budovy v majetku ČD, a.s. p.č. 4302/28 u koleje č. 9. Dále bylo po projednání nutnosti snížené tl. kolejového lože na mostním objektu v poli č. 7 dohodnuto, že bude nutné zažádat o výjimku na sníženou tl. kolejového lože na mostě. O výjimky bude zažádáno zhotovitelem u Správy železnic. s.o., GŘ - odbor traťového hospodářství O13.

Vzhledem k plánovanému termínu realizace mostního objektu nejdříve v roce 2026-2027 neovlivní posun termínu odevzdání dokumentace plánovaný termín realizace rekonstrukce mostní estakády. Začátek rekonstrukce mostní estakády v roce 2026 je navázán na rekonstrukci silničního mostu přes Labe financovanou Ústeckým krajem, která by měla být zahájena v roce 2023 a dokončena cca v roce 2025.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající příloha č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novou přílohou č. 5, která je nedílnou součástí dodatku č. 3**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



13.06.2022 09:31

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Romanzi

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



dipont

2022.06.01 13:08:13
+02'00'

.....
Ing. Marta Nováková

jednatelka DIPONT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 25% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
5. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
7. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 20% z ceny díla bez AD)
8. Dílčí etapa	předpoklad 18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 8/2027</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)