








INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Stavba : Část A - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - Valašské Klobouky		Smlouva o dílo: 9/2021	
		ze dne: 24.08.2021	
		č. zhotovitele: 09-0797a21	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL	č.1
Objednatel:	Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Název částí stavby dotčené změnou	Valašské Klobouky: Účelová komunikace - úsek I/57 - Ekopark		
	Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha		
	Valašské Klobouky: Místní komunikace - Koželužská		
	Valašské Klobouky: Účelová komunikace - Královec		
	Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky, Palackého - Trhovisko		
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	příloha č.1: Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	Nepředvídatelný růst cen		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:	<p>Změna č.1 - Navýšení jednotkové ceny za asfaltové směsi - § 222 odstavec 6 ZZVZ</p> <p>Dne 24. února 2022 došlo k napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace, k dnešnímu dni tato válka stále probíhá. Zásadním následkem této skutečnosti je extrémní zdražování dodávek materiálů, zejména asfaltu a dalších ropných výrobků. Příčinou tohoto stavu je nestabilita na světových trzích s ropou z důvodu ekonomických sankcí a logistických problémů a současně skokové navýšování tržních cen těchto materiálů na evropském trhu. Jedná se předně o cenu ropy Brent, ze které jsou vyráběny deriváty pro výrobu živichných směsí (asfalt).</p> <p>V přímé souvislosti s výskytem vyšší moci došlo k nepředvídatelným a neodvratitelným událostem mimořádné a neodvratitelné povahy, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Došlo ke skokovému zdražení cen ropných produktů, konkrétně k razantnímu zdražení asfaltových směsí oproti původnímu stavu s dopadem na jednotkové ceny. Konkrétně 04. 04. 2022 došlo ke zdražení asfaltových směsí, zejména: směs ACO 11 - + 630,- Kč/t a směs ACP16- +730 Kč/t.</p> <p>Tyto závažné události mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy a bezprostřední dopad na schopnost zhotovitele plnit jeho smluvní závazky na uvedené stavbě.</p> <p>Nová cena bez DPH : 10.203 717,74 Kč Původní cena bez DPH: -7.690 916,99 Kč</p>		
PŘIJETÍ ZMĚNY			
Navrhovaná změna ceny díla :	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
2 512 800,75 Kč (bez DPH)	NE		
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:		
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI):	Odsouhlasil projektant stavby:		
	Dopravní projektování spol. s r.o. - Jan Orel 		
	Ing. Kamil Prokůpek		
	Datum: 20.05.2022		
Oznámení vydává:	Odsouhlasil za investora:		
PORR a.s. - Matěj Nosálek, stavbyvedoucí 	Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko Mq. Eliška Olšáková - předsedkyně Sdružení 		
	Město Valašské Klobouky Ing. Radek Bařinka - vedoucí odboru investic a SR 		
Datum: 20.05.2022	Datum: 20.05.2022		
<p>Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.</p>			

NA KOLE PO ROZHLEDNÁCH ČESKO - SLOVENSKÉHO POHRANIČÍ

Rekapitulace nákladů stavby - živice úprava

	Stavební objekt	Celkové
1.	Cyklotezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Val. Klobouky, Palackého - Trhovisko	150 548,51 Kč
2.	Valašské Klobouky - místní komunikace - Koželužská	69 700,24 Kč
3.	Valašské Klobouky - obslužná a parkovací plocha	192 710,94 Kč
4.	Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek I/57 - EKO Park	195 867,59 Kč
5.	Valašské Klobouky-účelová komunikace Královec	1 903 973,47 Kč
	SOUČET	2 512 800,75 Kč
	DPH – 21 %	527 688,16 Kč
	CELKEM	3 040 488,91 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cvicostravka Bočava - Vládky - Váh - úsek Ma: Klobouky, Palackého - Trhovisko

Objekt:

401 - SO 101 - Komunikace

Seznam:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Valašské Klobouky

Zpracovatel:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Průběžná:

CC-CZ:

Datum:

6. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

25361520

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 548,51

DPH základní

saňžení

Základ daně

150 548,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vše daně

31 615,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

182 163,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Bednář - Vlára - Mán. úsek val. Klobouky - Patackého - Trhevník

Objekt: 101 - SO 101 - Komunikace

Seznam: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Valašské Klobouky

Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Objednatel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 548,51

HSV - Práce a dodávky HSV

150 548,51

5 - Komunikace pozemní

-402 641,83

5 - Komunikace pozemní - úprava

553 190,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Ovkládkarka Bezdva - úprava - Váh - úsek Val. Klobouky - Paruckého - Trnovisko

Objekt

101 - SO 101 - Komunikace

Soupis

SO 101 - Komunikace

Místo

Valašské Klobouky

Datum:

6. 6. 2019

Zadavatel

Uchazeč

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant

Dopravní projektování
s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 548,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 548,51	
D	5		Komunikace pozemní				-402 641,83	
39	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	76,200	-297,67	-22 682,45	CS ÚRS 2019 01
42	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	76,200	-16,48	-1 255,78	CS ÚRS 2019 01
43	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 776,200	-10,30	-18 294,86	CS ÚRS 2019 01
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 776,200	-202,91	-360 408,74	CS ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace pozemní - úprava				553 190,34	
39	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	76,200	394,49	30 060,14	CS ÚRS 2019 01
42	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	76,200	22,66	1 726,69	CS ÚRS 2019 01
43	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 776,200	13,39	23 783,32	CS ÚRS 2019 01
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 776,200	280,16	497 620,19	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - digitální komunikace - kofejeužsitě

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSC:

Město

Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum

3. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IC

DIČ

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ

43005560

DIČ

CZ43005560

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ

DIČ

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IC

DIČ

Ročník:

Cena bez DPH

69 700,24

DPH - základ

Základ daně

69 700,24

Sazba daně

21,00%

Vše daně

14 637,05

služba

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 337,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Valašské Klobouky - místní komunikace - Kozeloužské

Objekt

SO 101 - Komunikace

Místo

Valašské Klobouky

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Ukazatel

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 700,24

HSV - Práce a dodávky HSV

69 700,24

5 - Komunikace pozemní

-183 224,50

5 - Komunikace pozemní -úprava

252 924,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Valašské Klobouky - místní komunikace - Kozeloužské

Objekt

SO 101 - Komunikace

Místo

Valašské Klobouky

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Ukazatel

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IPČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 700,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 700,24

D		5	Komunikace pozemní					-183 224,50
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	118,000	-246,17		-29 048,06
4	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	118,000	-16,48		-1 944,64
5	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	590,000	-10,82		-6 383,80
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	590,000	-247,20		-145 848,00
D		5	Komunikace pozemní					252 924,74
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	118,000	325,48		38 406,64
4	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	118,000	20,60		2 430,80
5	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	590,000	14,42		8 507,80
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	590,000	345,05		203 579,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 152019

Stavba: Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

KČO:

Místo:

Valašské Klobouky

CO-CZ:

Datum:

2. 6. 2019

Zacavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Objekt:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Pracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 710,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH - základ	21,00%	192 710,94	40 469,30
DPH - snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

233 180,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Koř 152019

Stavba: Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Místo: Valašské Klobouky

Datum: 2. 6. 2019

Zedávate
uchazeč: Město Valašské Klobouky

Projektant:
Zpracovatel: Ing.K.Prokůpek
Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 710,94	233 180,24
SO 101.1	Obslužná komunikace - 1.část	77 662,00	93 971,02
SO 101.2	Obslužná komunikace - 2.část	78 092,54	94 491,97
SO 102	Zpevněné plochy	36 956,40	44 717,24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Valašské Klobouky-obslužba a parkovací plocha

Objekt

SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část

KSC

Místo:

Valašské Klobouky

CC-CZ

Datum:

2. 6. 2019

Zedavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Průběhová

Cena bez DPH

77 662,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	77 662,00	21,00%	16 309,02
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 971,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašsko Klobouky-opslužna a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část

Místo: Valašské Klobouky
 Zpracovatel: Město Valašské Klobouky
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2019
 Projektant: Ing.K.Prokůpek
 Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	77 662,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 662,00
5 - Komunikace pozemní	-191 168,00
5 - Komunikace pozemní úprava	268 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašsko Klobouky-opslužna a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.1 - Obslužná komunikace - 1.část

Místo: Valašské Klobouky
 Zpracovatel: Město Valašské Klobouky
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2019
 Projektant: Ing.K.Prokůpek
 Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 662,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 662,00
D		5	Komunikace pozemní				-191 168,00
6	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	725,000	-16,48	-11 948,00
					725,000		
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	725,000	-247,20	-179 220,00
					725,000		

	D	5	Komunikace pozemní úprava					268 830,00
6	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	725,000	25,75		18 668,75
			725		725,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	725,000	345,05		250 161,25
			725		725,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Valašské Klobouky-odstrana a parkovací plocha

Objekt

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

KŘSČ

Místo

Valašské Klobouky

CC-CZ

Datum

2. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

IČ

DIČ

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ

DIČ

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant

Ing.K.Prokůpek

IČ

DIČ

Zpracovatel

Ing.L.Alster

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

78 092,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	78 092,54	21,00%	16 399,43
DPH- snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 491,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 092,54

HSV - Práce a dodávky HSV

78 092,54

5 - Komunikace pozemní

-206 530,97

5 - Komunikace pozemní úprava

284 623,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužná a parkovací plocha

Objekt:

SO 101.2 - Obslužná komunikace - 2.část

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 092,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

78 092,54

	D	5	Komunikace pozemní						-206 530,97
12	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	163,500	-147,29			-24 081,92
			Předpokládaná průměrná tl.vyrovnání						
			545*0,3		163,500				
13	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	109,000	-324,45			-35 365,05
			545*0,2		109,000				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	595,000	-247,20			-147 084,00
			545		545,000				
	D	5	Komunikace pozemní úprava						284 623,51
12	K	565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	163,500	194,67			31 828,55
			Předpokládaná průměrná tl.vyrovnání						
			545*0,3		163,500				
13	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	109,000	435,69			47 490,21
			545*0,2		109,000				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	595,000	345,05			205 304,75
			545		545,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužna a parkovací plochy

Číslo:

SO 102 - Zpevněné plochy

KSC

Místo

Valašské Klobouky

OO-CZ

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

IČ

DIČ:

Investor

Vyplň údaj

IČ

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant

Ing.K.Prokůpek

IČ

DIČ:

Zpracovatel

Ing.L.Alster

IČ

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

36 956,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 956,40	21,00%	7 760,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 717,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužna a parkovací plocha

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 956,40

HSV - Práce a dodávky HSV

36 956,40

5 - Komunikace pozemní

-90 969,60

5 - Komunikace pozemní úprava

127 926,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky-obslužna a parkovací plocha

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 956,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 956,40

	D	5	Komunikace pozemní						-90 969,60
8	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	345,000	-16,48			-5 685,60
			345		345,000				
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	345,000	-247,20			-85 284,00
			345		345,000				
	D	5	Komunikace pozemní úprava						127 926,00
8	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	345,000	25,75			8 883,75
			345		345,000				
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	345,000	345,05			119 042,25
			345		345,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kec: 172019

Stavba: Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

KSC:

Místo: Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

195 867,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	195 867,59	41 132,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

236 999,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Koc 172019

Stavba: Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek i/57 - EKO Park

Místo **Valašské Klobouky**

Datum: 4. 6. 2019

Zacavatel: Město Valašské Klobouky

Projektant: Ing.K.Prokůpek

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		195 867,59	236 999,78
SO 101	Komunikace - I. etapa	84 607,86	102 375,51
SO 102	Komunikace - II. etapa	111 259,73	134 624,27



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - úřední komunikace - úsek I/57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

KSC:

Místo:

Valašské Klobouky

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Projektant:

Ing.L.Alster

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 607,86

DPH základ

Základ daně

84 607,86

Sazba daně

21,00%

Výše daně

17 767,65

snížení

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 375,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek #57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.L.Alster

Ukazatel:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 607,86

HSV - Práce a dodávky HSV

84 607,86

5 - Komunikace pozemní

-220 490,50

5 - Komunikace pozemní úprava

305 098,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek #57 - EKO Park

Objekt:

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.L.Alster

Ukazatel:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 607,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 607,86

	D	5	Komunikace pozemní						-220 490,50
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	142,000	-246,17			-34 956,14
	VV	A	Lokální vysprávký - předběžně 710*0,2		142,000				
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	142,000	-16,48			-2 340,16
	VV		142		142,000				
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	710,000	-10,82			-7 682,20
	VV		710		710,000				
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	710,000	-247,20			-175 512,00
	VV		710		710,000				
	D	5	Komunikace pozemní						305 098,36
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	142,000	325,48			46 218,16
	VV	A	Lokální vysprávký - předběžně 710*0,2		142,000				
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	142,000	25,75			3 656,50
	VV		142		142,000				
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	710,000	14,42			10 238,20
	VV		710		710,000				
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	710,000	345,05			244 985,50
	VV		710		710,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašsko Klobouky - účelová komunikace - úsek #57 - FKO Park

Objekt:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

<SC

Místo

Valašské Klobouky

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ:

DIČ:

Objednatel:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

111 259,73

DPH základn.

Základ daně

111 259,73

Sazba daně

21,00%

Více daně

23 364,37

snížena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 624,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek #57 - EKO Park

Objekt:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.L.Alster

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 259,73

HSV - Práce a dodávky HSV

111 259,73

5 - Komunikace pozemní

-291 600,05

5 - Komunikace pozemní úprava

402 859,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Klobouky - účelová komunikace - úsek #57 - EKO Park

Objekt:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

Místo:

Valašské Klobouky

Datum:

4. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

Projektant:

Ing.L.Alster

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

111 259,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 259,73

D	5	Komunikace pozemní				-291 600,05	
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	231,000	-246,17	-56 865,27
			<i>Lokální vysrávky - předběžné</i>		231,000		
			830*0,2+65				
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	231,000	-16,48	-3 806,88
			231		231,000		
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	895,000	-10,82	-9 683,90
			830+65		895,000		
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	895,000	-247,20	-221 244,00
			830+65		895,000		
D	5	Komunikace pozemní				402 859,78	
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	231,000	325,48	75 185,88
			<i>Lokální vysrávky - předběžné</i>		231,000		
			830*0,2+65				
4	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	231,000	25,75	5 948,25
			231		231,000		
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	895,000	14,42	12 905,90
			830+65		895,000		
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	895,000	345,05	308 819,75
			830+65		895,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Věšácká Klobouky - účelová komunikace Kralovec

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO

Místo:

k.ú. Valašské Klobouky

CC-CZ

Datum:

2. 6. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ

DIČ

Jednatel:

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ

CZ43005560

Projektant:

Ing.K.Prokůpek

IČ

DIČ

Vypracovatel:

Ing.L.Alster

IČ

DIČ

Podpis:

Cena bez DPH

1 903 973,47

DPH základní

Základ daně

1 903 973,47

Sazba daně

21,00%

Všechno

399 634,42

snížená

0,00

5,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 303 807,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Město Královec - Klobouky - územní komunikace Královec

Objekt

SO 101 - Komunikace

Místo

k.ú. Valašské Klobouky

Datum

2. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

Projektant

Ing.K.Prokůpek

Zhotovitel

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 903 973,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 903 973,47

5 - Komunikace pozemní

-6 104 291,54

5 - Komunikace pozemní úprava

8 008 265,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Město Královec - Klobouky - územní komunikace Královec

Objekt

SO 101 - Komunikace

Místo

k.ú. Valašské Klobouky

Datum

2. 6. 2019

Zadavatel

Město Valašské Klobouky

Projektant

Ing.K.Prokůpek

Zhotovitel

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 903 973,47
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 903 973,47
D		5	Komunikace pozemní				-6 104 291,54
11	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	5 609,445	-129,78	-727 993,77

			Vyrovnnání v průměrné tloušťce - předběžně						
			3739,63*5*0,3				5 609,445		
12	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 869,815	-246,17		-460 292,36	
			Lokální vysprávký - předběžně						
			3739,63*5*0,1				1 869,815		
13	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 869,815	-16,48		-30 814,55	
			1869,815				1 869,815		
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	24 307,595	-10,82		-263 008,18	
			18698,15*1,3				24 307,595		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18 698,150	-247,20		-4 622 182,68	
			3739,63*5				18 698,150		
D	5		Komunikace pozemní					8 008 265,01	
11	K	565131111	Vyrovnnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	5 609,445	129,78		727 993,77	
			Vyrovnnání v průměrné tloušťce - předběžně						
			3739,63*5*0,3				5 609,445		
12	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 360,815	325,48		442 918,07	
			Lokální vysprávký - předběžně						
			3739,63*5*0,1-(509				1 360,815		
13	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 360,815	25,75		35 040,99	
			1869,815-600				1 360,815		
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	24 307,595	14,42		350 515,52	
			18698,15*1,3				24 307,595		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18 698,150	345,05		6 451 796,66	
			3739,63*5				18 698,150		