

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

##### Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, ředitelem  
se sídlem: Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko  
IČO: 00497126  
DIČ: CZ00497126  
plátce DPH: ANO  
bankovní spojení (číslo účtu): 642008514/0600  
Pověřená osoba pro věci technické: Ing. Kateřina Matušková  
email: [sosblansko@sosblansko.cz](mailto:sosblansko@sosblansko.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Zhotovitel

##### Sportovní hřiště s.r.o.

zastoupená: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem  
se sídlem: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín  
IČO: 04929845  
DIČ: CZ04929845  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92673.  
bankovní spojení (číslo účtu): 115-7681040287/0100  
e-mail: [n.eid@egoe.eu](mailto:n.eid@egoe.eu)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

## II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Víceúčelové venkovní hřiště - výstavba**“ dne 12. 4. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba neprovedení některých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 4 až 7 Smlouvy, a postupem v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak bude doplněn o Položkový změnový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 Dodatku.
3. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran, a činí:

<b>Cena Díla bez DPH</b>	<b>3 124 977,66 Kč</b>
<b>DPH (21 %),</b>	<b>656 245,31 Kč</b>
<b>Cena Díla včetně DPH</b>	<b>3 781 222,97 Kč“.</b>

## IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatel, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy obsahující položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací).

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.



3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

**Příloha č. 1**      Položkový změnový rozpočet

V Blansku dne

Za Objednatele

**Ing. Pavel  
Dvořáček**

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Dvořáček  
Datum: 2022.06.14  
12:32:06 +02'00'

Střední škola technická a gastronomická  
Blansko, příspěvková organizace

zastoupená Ing. Pavlem Dvořáčkem, ředitelem

Ve Zlíně dne

Za Zhotovitele

**Ing.  
Nadim  
Eid**

Digitálně podepsal  
Ing. Nadim Eid  
Datum: 2022.06.14  
13:01:57 +02'00'

Sportovní hřiště s.r.o.

zastoupená Ing. Nadimem Eidem, jednatelem

## CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ DODATKU Č. 1

Víceúčelové venkovní hřiště pro Střední školu technickou a gastronomickou v Blansku

### Položkový změnový rozpočet

Číslo změnového listu	Označení objektu	Část stavby	MNP	VCP	SOUČET
			cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH
ZL 1	SO 01	Skladkové antuky/cihelná sut'	-92 362,31 Kč	320 866,00 Kč	228 503,69 Kč
ZL 2	SO 01	Pryžové obruby v doskočisti	-2 580,00 Kč	9 675,00 Kč	7 095,00 Kč
celkem bez DPH:			<b>-94 942,31 Kč</b>	<b>330 541,00 Kč</b>	<b>235 598,69 Kč</b>

## ZL 1

Stavba:	Víceúčelové venkovní hřiště pro Střední školu technickou a gastronomickou Blansko, příspěvkovou organizaci		
Název:	Zjištěná antuka v celé mocnosti skladby určené k odkopu pro vytvoření pláně pro nové hřiště	Objekt:	SO 01

<b>Díl:</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>			<b>-92 362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 758,40</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-486,11743	190,00	-92 362,31	0,00	0,00	21,00	-111 758,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I	RTS 19/ I
<b>Díl:</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>			<b>320 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 247,86</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
	979990105R00	Poplatky za skládku suti - cihlné výrobky, skupina odpadu 170102	t	458,38000	700,00	320 866,00	0,00	0,00	21,00	388 247,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I	RTS 19/ I

Zjištěná antuka v celé mocnosti skladby určené k odkopu pro vytvoření pláně pro nové hřiště. V projektu a ve výkazu výměr bylo uvažováno se zeminou a kamením.



## ZL 2

Stavba:	Víceúčelové venkovní hřiště pro Střední školu technickou a gastronomickou Blansko, příspěvkovou organizací																
Název:	Záměna betonových obrubníků v doskočišti za pryžové dle ČSN					Objekt:	SO 01										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem											
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>-2 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 291,70</b>			<b>0,58000</b>		<b>0,00000</b>			
57	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-21,50000	120,00	-2 580,00	0,00	0,00	21,00	-3 121,80	0,02700	-0,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I	RTS 19/ I

skok daleký : 8+8+2,75+2,75

-21,50000

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>9 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 706,75</b>			<b>0,58000</b>		<b>0,00000</b>			
57	59217335R	obrubník zahradní materiál pryž; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	21,50000	450,00	9 675,00	0,00	0,00	21,00	11 706,75	0,02700	0,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I	RTS 19/ I

skok daleký : 8+8+2,75+2,75

21,50000

Je nutné provést v doskočišti pryžové obrubníky namísto projektovaných betonových, jelikož by doskočiště nebylo možné uvést z bezpečnostních důvodů do provozu a neprošlo by revizí.