

Dodatek č. 6

k CES 1319/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102

zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel

: Ing. Martin Borovička, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 04753747

DIČ : CZ04753747

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je Tomáš Pilný, stavbyvedoucí, tel. 567 330 852.

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336

zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100

telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémv s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon : ██████████
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████ technolog stavby,
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020. Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo, ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 6, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 6 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu odlišné geologie od výkazu výměr a projektové dokumentace a zohlednění skutečně provedených a realizovaných kanalizačních a dešťových přípojek.

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	750 398,46 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	2 881 519,32 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	2 267 008,07 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 6:	7 288 677,48 Kč (bez DPH)

Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 6:	0 Kč (bez DPH)

Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	336 270,02 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	468 367,73 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 6:	0 Kč (bez DPH)
Cena dle SoD a dodatku č. 1-6	145 837 711,87 Kč (bez DPH)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 6 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu XX čl. Závěrečné ujednání této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 6 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto:
- „SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.*

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 6 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

- b) *nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- c) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- d) *úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- e) *nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*
- f) *zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) *Elektronická adresa: compliance@svs.cz,*
- b) *Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) *další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. *Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.*
2. *Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.*
3. *Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.*
4. *Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.*

V Liberci dne: 30. 5. 2022

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

0 06- 2022

Ing. Martin Žagan
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Martin Borovička
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Radek Mrázek, MBA.
místopředseda představenstva

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.



HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 20/2022

Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 18. 5. 2022

Název akce:

Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov

Stavební akce: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výustí

Způsob odeslání/
předání/datum: Poštou E-mailem-
16. 5. 2022 Faxem: osobněOdkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 20 - přípojky
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD**Popis a zdůvodnění změny:***Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce spočívající ve změně počtu a odlišném a provedení kanalizačních přípojek oproti PD, kdy vzhledem k množství a výškovému uložení podzemních sítí nebyla možná jejich realizace bezvýkopovou metodou.*

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem 3 800 919,39 Kč + DPH**

Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	ZL č. 13 (Kč)	836 493,41
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	ZL č. 14 (Kč)	835 474,08
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50	ZL č. 15 (Kč)	38 387,62
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34	ZL č. 16 (Kč)	591 335,95
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99	ZL č. 17 (Kč)	688 379,26
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25	ZL č. 18 (Kč)	468 367,73
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83	ZL č. 19 (Kč)	2 267 008,07
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42	ZL č. 20 (Kč)	3 800 919,39
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96		
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00	Nově navržená cena díla:	142 349 953,78
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02	bez DPH	
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00	0 kalendářních dnů	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 3 800 919,39 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 8 352 137,80 Kč bez DPH, tj. 6,45 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 551 218,41 Kč bez DPH, tj. 3,51 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 15 993 808,38 Kč bez DPH, tj. 12,34 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 489 212,67 Kč bez DPH, tj. 4,24 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16

Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Kč

[Redacted Signature]

Datum 30.5.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **21 483 021,05 Kč, tj. 16,58 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **10 504 595,71 Kč, tj. 8,11 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *24.5.2022*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis *[Podpis]* Datum *24.5.2022*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum *8.6.2022*

Datum *8.6.2022*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.