

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML/039/2021 dne 20. 5. 2021

uzavřené mezi

městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným starostou města Ing. Martinem Malým (dále jen "**Objednatel**") na straně jedné

a

LUSPOL SE se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO: 29029945, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 1504, zastoupenou členem představenstva Josefem Lukešem (dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé

I. Smluvní strany se v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly (v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) z důvodu nepředvídatelného posunu termínů dodávek výrobků od poddodavatelů v důsledku narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů způsobených pandemií COVID-19 na změně Smlouvy takto:

a)

V článku VI. se mění odst. 1., který po změně zní:
Termín zahájení realizace díla: 24. 5. 2021
Termín provedení díla: 15. 7. 2022

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 ve znění pozdějších změn a doplňků nezměněna.

III. Tento dodatek byl schválen usnesením RM Prachatice dne 13.6 2022 a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY DODATKU č. 3

Příloha č. 1	Harmonogram ze dne 24.5.2022
--------------	------------------------------

V Prachaticích dne 15.06.2022

.....
Za město Prachatice:
Ing. Martin M a l ý
starosta

.....
Za LUSPOL SE:
Josef L u k e š
člen představenstva společnosti

