

<p>Název díla:</p> <p>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p>01 - HSV+ PSV_ROZPOČET</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</p>	<p>Číslo změnového listu:</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center; color: blue;">4</p>
--	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX

<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulace změnových listů 2. Krycí list k ZL č.20 - 26 3. Rozpočet k ZL ZL č.20 - 26 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 5. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.20
Předmětem změnového listu je revize finálních povrchů nášlapných vrstev podlah v jednotlivých patrech objektu. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.20. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +981 458,35,-Kč bez DPH
Změna č.21
Předmětem změnového listu je revize systému MaR a doplnění nádstavbových systému energetického managementu a připojení MaR na systém AiSYS. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.21. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +1 772 564,00,-Kč bez DPH
Změna č.22
Změna řeší dodatečné doplnění grafického monitorovacího systému SBI, které nebylo součástí zadávací dokumentace. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.22. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +551 252,50,-Kč bez DPH
Změna č.23
Změnový list vyčísluje náklady na provedení navržených projekčních změn kompletní elektroinstalace v rekonstruovaném objektu dle revizí PD č.1, 2 a dodatečných požadavků vzniklých v průběhu realizace. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.23. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +2 515 253,49,-Kč bez DPH
Změna č.24
Změna se týká doplnění 2ks dělicích skládacích příček Muliwall do nově vzniklé zasedací místnosti v prostorech po přesunutém dispečinku nad rámec SOD. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.24. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +305 591,80,-Kč bez DPH
Změna č.25
Změnový list vyčísluje náklady na provedení navržených změn rozvodů a zařízení vzduchotechniky a klimatizace dle revize PD a dodatečných požadavků vzniklých v průběhu realizace. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.25. Celkové navýšení oproti rozpočtu = +523 314,08,-Kč bez DPH
Změna č.26
Změna se týká revize počtu D+M plastových výplní otvorů a dodávky nových plastových parapetů. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.25. Celkové snížení oproti rozpočtu = -103 540,74,-Kč bez DPH



Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ano
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-11 577 941,78	-7,02%	18 123 835,26	11,00%	6 545 893,48

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[redacted]	26.5.2022	ANO	[redacted]

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	datum	souhlasím/ nesouhlasím
Předložil zhotovitel:	HTCZ	26.5.2022	Souhlasím
Autorský dozor (AD):	SPAN	26.5.2022	Souhlas
Technický dozor (TDS):	DPO	26.5.2022	Souhlasím
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	26.5.2022	Souhlasím
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	30.5.2022	Souhlasím

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------


DPO - Rekonstrukce podnikového ředitelství - změnové řízení

aktualizace 18.5.2022

číslo	Dodavatel	Popis	Cena požadavku				stav
			MNP	VCP	předložená	Celkem	
		Dodatek č.3					
20	PMP Studio; JM servis; Avatar	Revize množství a typů finálních povrchů podlah 1.PP - 6.NP	-3 157 008,48	4 138 466,83	981 458,35	6 545 893,48	
21	Emercon	Revize systému MaR - Centralizace + Připojení AiSYS + Energetický management	-462 674,90	2 235 238,90	1 772 564,00		
22	Alarm K+K	Doplnění monitorovacího systému SBI nad rámec PD	0,00	551 252,50	551 252,50		
23	Alarm K+K	Úpravy a doplnění elektroinstalace dle revizí PD č.1 a 2	-4 081 542,20	6 596 795,69	2 515 253,49		
24	LIKO-S	D+M skládacích příček Multiwall	0,00	305 591,80	305 591,80		
25	Morys	Úpravy a doplnění VZT a KLIMA dle revize PD a dodatečných požadavků	-3 648 600,60	4 171 914,68	523 314,08		
26	Merops; DM Control	Revize plastových výplní otvorů + doplnění vnitřních parapetů	-228 115,60	124 574,86	-103 540,74		
					6 545 893,48		

Celkem dodatek č.4 Kč bez DPH = -11 577 941,78 18 123 835,26 6 545 893,48

Celková cena vč. dodatku č.1,2,3,4 Kč bez DPH = 183 715 453,91



Vyjádření TDS k předloženému změnovému listu č.4

Akce: DPO - Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa

Zhotovitel předložil ZL č.4, jež řeší změny č 20. - 26. v rámci realizace rekonstrukce objektu č.p. 494/2 ředitelství DPO.

Změny:

20. Revize množství a typů finálních povrchů podlah 1.PP - 6.NP
21. Revize systému MaR - Centralizace + Připojení AiSYS + Energetický management
22. Doplnění monitorovacího systému SBI nad rámec PD
23. Úpravy a doplnění elektroinstalace dle revizí PD č.1 a 2
24. D+M skládacích příček Multiwall
25. Úpravy a doplnění VZT a KLIMA dle revize PD a dodatečných požadavků
26. Revize plastových výplní otvorů + doplnění vnitřních parapetů

Všechny výše uvedené změny se týkají revize zadávací dokumentace, která byla vyvolána požadavky objednatele. Změny byly v průběhu předkládání připomínkovány a schváleny v rámci pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Změny byly odsouhlaseny jak objednatelem, tak autorským dozorem před jejich započítím.

Zhotovitel provedl ocenění VCP a MNP na základě skutečně realizovaných nebo neprovedených výměr při respektování pravidel oceňování změn dle SOD.

Konstatuji, že se změnovým listem č.4 souhlasím jak po stránce výměr, jež odpovídají skutečně provedenému množství, tak také cenově.

Dne: 26.05.2022

