

### Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>01</b>	Změna č. <b>20</b>
Název změnového listu: <b>Revize množství a typů finálních povrchů podlah 1.PP - 6.NP</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX

<b>Přílohy:</b>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>
1. Rozpočet víceprací	1 x	Objednatel
2. Výpočet ploch	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)
3. Grafická příloha s vyznačením ploch	1 x	Zhotovitel
	1 x	Autorský dozor (AD)

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
Předmětem změnového listu je revize množství a typů finálních povrchů podlah v jednotlivých podlažích objektu. Zásadní změnou je zrušení velkoformátové dlažby na chodbách a její záměna za polyuretanovou stěrku. Důvodem pro tuto záměnu byla eliminace vzniklých výrazných dořezů na spárořezu navržené dlažby vzhledem k nepravouhlosti stěn. Toto řešení a finální výběr designu polyuretanové stěrky bylo konzultováno a schváleno architektem stavby. Stěrka bude tvořena světlé šedým podkladem se vsypem barevných chipsů ve dvou odstínech modré v poměru 70:30 (tmavé: světlé) se zalakováním tvrzeným lakem, která po vylití bude tvořit jednotlou plochu bez čitelných spár. Na základě vzorování textilních podlah došlo k záměně kobereců splňujících parametry zadání za koberce vyššího standardu s lepšími užitnými vlastnostmi (viz srovnávací tabulku v příloze). Poslední změnou bylo provedení záměny navržených velkoformátových dlažeb v technickém zázemí 1.NP za dlažby maloformátové. Společně s výše uvedenými zásadními změnami byly provedeny další drobné záměny finálních podlah v místnostech z dlažeb za koberce popř. polyuretanovou stěrku. Rozsah ploch místností s vyznačením druhu finálních povrchů je obsahem grafické přílohy. Tento změnový list neřeší finální povrchy podlah v prostoru jizdenkárny a zdržovny řídičů, protože v době předložení tohoto změnového listu nebyly jednoznačně specifikovány.

Projektant	<a href="#">mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat</a>
Zhotovitel	<a href="#">mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat</a>
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-3 157 008,48</b>	<b>-1,92%</b>	<b>4 138 466,83</b>	<b>2,51%</b>	<b>981 458,35</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	21.4.2022	ANO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím
Předložil zhotovitel:	HTCZ	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	21.4.2022	Souhlasím
Projektový manažer specialista	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.4.2022	Souhlasím
Autorský dozor (AD):	SPAN	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	21.4.2022	Souhlasím
Technický dozor (TDS):	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	21.4.2022	Souhlasím
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	21.4.2022	Souhlasím
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.4.2022	Souhlasím

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>01</b></div>	Změna č.  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><b>21</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** [redacted]

<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Popis a výhody systému 3. CN dodavatele	<b>Počet paré:</b> 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)
---	--

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:  
 Předmětem změnového listu je revize systému MaR a doplnění nástavbových systémů energetického managementu a připojení MaR na systém AiSYS. Zásadní změnou systému MaR spočívá ve zrušení autonomního ovládání jednotlivých zařízení a jeho centralizace na plnohodnotný systém MaR pro integraci všech čtyř VZT zařízení, všech VRV chladících zařízení a zvlhčovačů v suterénu do systému MaR s následným napojením na dispečink AiSYS v areálu na ulici Vítkovické. **Důvodem pro toto rozhodnutí objednatele je zjištěná nedostatečná kapacita příkonu na straně distribuční sítě v případě špičkového zatížení - max.odběru EE v budově. Proto je součástí změny energetický management, vyhodnocující okamžitou spotřebu el. energie s možností regulace spotřeby - blokování VRV chladících jednotek (v blocích dle priorit).** Nově je možné blokovat i el. ohřivače v VZT jednotkách a zvlhčovače v suterénu. další součástí je dále ovládání všech oběhových čerpadel pro topnou vodu do systému ÚT a regulace topné vody v jednotlivých větvích na základě informací z teplotních čidel (v každém patře vždy jedno čidlo v referenční kanceláři na jihu, na západě a na severu. Lze tak řídit topení na každé straně zvlášť). Samozřejmostí je blokování současného chodu topení a klimatizace (ve stávající PD nebylo řešeno) a synchronizace topení / větrání / chlazení v zasedacích a školících místnostech na úrovni 2.NP. Obě vzduchové clony ve vstupu pro návštěvníky jsou nyní také ovládány systémem MaR (v původní PD jen ovladač na zdi). Dále je zde doplněno monitorování havarijních teplot v serverovně, rozvodně NN, požární rozvodně a překročení limitní vlhkosti v archivu, vše s online ohlášením jako alarm do AiSYS

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-462 674,90	-0,28%	2 235 238,90	1,36%	1 772 564,00

Cenu za objednatele posoudil	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
	[redacted]	28.4.2022	A-100	[redacted]

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	
Předložil zhotovitel:	HTCZ	[redacted]	27.4.2022	Souhlasím	[redacted]
Projektový manažer specialista	DPO	[redacted]	2.5.2022	Souhlasím	
Autorský dozor (AD):	SPAN	[redacted]	28.4.2022	Souhlasím	
Technický dozor (TDS):	DPO	[redacted]	28.4.2022	Souhlasím	
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	[redacted]	2.5.2022	Souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	[redacted]	28.4.2022	Souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	[redacted]	3.5.2022	Souhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA		Krycí list změnového listu			
<b>Název díla:</b> <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b> <b>Název změnového listu:</b> <b>Doplnění monitorovacího systému SBI nad rámec PD</b>		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>  <b>01</b>		<b>Změna č.</b>  <b>22</b>	
<b>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13</b>					
<b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava <b>Zhotovitel:</b> HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b> ██████████					
<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele		<b>Počet paré: Příjemce:</b> 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
<b>Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:</b>					
<b>Popis:</b> Na základě dotatečného požadavku objednatele bude provedeno doplnění grafického monitorovacího systému SBI, které nebylo součástí zadávací dokumentace. Jedná se o rozšíření stávajícího systému, který je již v objektech DPO používán. Grafický monitorovací systém SBI zpřehledňuje a zjednodušuje ostrahu objektu a provoz jednotlivých systémů. V případě objektu ředitelství DPO jsou do ní implementovány: - Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - Elektrická požární signalizace (EPS) - Kamery - Elektronická kontrola vstupu V rámci SBI jsou tyto systémy vzájemně propojeny a vizualizovány, což obsluhu (ostrahu) zjednodušuje činnost. Administrátorům je pak přes SBI usnadněna správa jednotlivých připojených systémů a také správa databáze oprávněných uživatelů. Přes klienta systému SBI v recepci je také možné vydávat čipové karty pro návštěvy (omezená platnost, omezené vstupy, zpětný odběr přes polykač karet u výstupního turniketu).					
<b>Projektant</b>	mohl / nemohl tuto skutečnost předjimat				
<b>Zhotovitel</b>	mohl / nemohl tuto skutečnost předjimat				
<b>Časový dopad na plnění SoD:</b>	ne				
<b>Dopad na PD</b>	ne				
<b>Ostatní ujednání</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
<b>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</b>	<b>Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla</b>	<b>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</b>	<b>Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla</b>	<b>Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL</b>	
0,00	0,00%	551 252,50	0,33%	551 252,50	
	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>posouzení ceny</b>	<b>podpis</b>	
<b>Cenu za objednatele posoudil</b>	██████████	19.5.2022	ANO	██████████	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>					
	<b>firma</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>souhlasím/nesouhlasím</b>	<b>podpis</b>
<b>Předložil zhotovitel:</b>	HTCZ	██████████	19.5.2022	Souhlasím	██████████
<b>Projektový manažer specialista</b>	DPO	██████████	20.5.2022	Souhlasím	██████████
<b>Autorský dozor (AD):</b>	SPAN	██████████	19.5.22	Souhlasím	██████████
<b>Technický dozor (TDS):</b>	DPO	██████████	19.5.22	Souhlasím	██████████
<b>Vedoucí oddělení provoz IT systémů</b>	DPO	██████████	20.5.22	Souhlasím	██████████
<b>Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)</b>	DPO	██████████	19.5.2022	Souhlasím	██████████
<b>Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:</b>	DPO	██████████	20.5.2022	Souhlasím	██████████
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
<b>Změna stavby (ZBV) - krycí list</b>				<b>Číslo paré:</b>	

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>01</b></p>	Změna č. <p style="text-align: center;"><b>23</b></p>
Název změnového listu: <p style="text-align: center;"><b>Úpravy a doplnění elektroinstalace dle revizí PD č.1 a 2</b></p>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** XXXXXXXXXX

<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Podrobný popis změn 3. 4.	<b>Počet paré: Příjemce:</b> 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)
--	--

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Změnový list vyčísľuje provedení navržených projekčních změn kompletní elektroinstalace v rekonstruovaném objektu dle revizí PD č.1 a 2. Mezi hlavní změny patří zrušení prostoru dispečinku, čímž byl změněn provoz budovy a s tím byly spojené úpravy ochrany a zabezpečení objektu. Zároveň došlo ke zbudování nových reprezentativních velkoobjemových zasedacích místností vč. jejich zázemí. Další výraznou změnou je požadavek na rozšíření kapacity pracovních míst tzn. téměř zdvojnásobení silových a datových rozvodů a koncových prvků, které souvisí s dalším rozvojem společnosti a náborem nových zaměstnanců. Podrobný popis ostatních změn obsahuje příloha č.1.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Casový dopad na plnění SoD:	ano, bude řešeno samostatně
Dopad na PD	ano - doplnění
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 081 542,20	-2,48%	6 596 795,69	4,00%	2 515 253,49

  

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.2022	ANO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Projektový manažer specialista	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Autorský dozor (AD):	SPAN	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.22	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Technický dozor (TDS):	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.22	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Vedoucí oddělení provoz IT systémů	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.22	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	26.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	29.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA		Krycí list změnového listu			
Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b> Název změnového listu: <b>D+M skládacích příček Multiwall</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>01</b>		Změna č.  <b>24</b>	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13 <b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava <b>Zhotovitel:</b> HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b> ██████████					
<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele 3. Změnová dokumentace		<b>Počet paré:</b> 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
<b>Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:</b> Popis: Na základě aktualizace PD, vyvolané s trvalým vymístěním dispečinku z budovy, bylo objednatelem určeno nové využití uvolněných prostor - vybudovány budou dvě nové velkoobjemové zasedací místnosti, z nichž jedna bude mít možnost rozdělení na tři menší pomocí dvou kusů skládacích příček Multiwall.					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	ne				
Dopad na PD	ne				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	305 591,80	0,19%	305 591,80	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil	██████████	17.5.2022	ANO	██████████	
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>					
	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	██████████	17.5.2022	Souhlasím	██████████
Projektový manažer specialista	DPO	██████████	20.5.2022	Souhlasím	██████████
Autorský dozor (AD):	SPAN	██████████	19.5.2022	ANO	██████████
Technický dozor (TDS):	DPO	██████████	19.5.2022	Souhlasím	██████████
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	██████████	17.5.2022	Souhlasím	██████████
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	██████████	20.5.2022	Souhlasím	██████████
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je: "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

DPO OPRÁVNĚNÍ PODNIK OSTRAVA			Krycí list změnového listu		
Název díla: DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Změna č.	
Název změnového listu: Úpravy a doplnění VZT dle revize PD a dodatečných požadavků		01		25	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13					
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava					
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha					
Technický dozor stavby/projektu: [REDAKCE]					
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. CN dodavatele		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: Změnový list vyčleňuje provedení navržených změn rozvodů a zařízení vzduchotechniky a klimatizace dle revize PD, která souvisela s uživatelskými změnami. Mezi výrazné změny patří změna po větrání a chlazení prostorů po bývalém dispečinku, v kterém budou zřízeny velkoobjemové zasedací místnosti. Další výraznou změnou byly změny systému chlazení prostoru serverovny a revize spojená s větráním chráněné únikové cesty na hlavním schodišti. Poslední výraznou změnou je doplnění chybějících požárních klapek do potrubí v dělení požárních úseků a doplnění multisplitové jednotky do nově vzniklých prostor v 6.NP (obloukový roh budovy).					
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjít				
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjít				
Časový dopad na plnění SoD:	ano, bude řešeno samostatně				
Dopad na PD	ano - doplnění				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
-3 648 600,60	-2,21%	4 171 914,68	2,53%	523 314,08	
Cenu za objednatele posoudil	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
	[REDAKCE]	19.5.2022	ANO	[REDAKCE]	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	
Předložil zhotovitel:	HTCZ	[REDAKCE]	19.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Projektový manažer specialista	DPO	[REDAKCE]	20.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Autorský dozor (AD):	SPAN	[REDAKCE]	19.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Technický dozor (TDS):	DPO	[REDAKCE]	19.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	[REDAKCE]	19.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	[REDAKCE]	20.5.2022	Souhlasím	[REDAKCE]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">01</div>	Změna č. <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">26</div>
Název změnového listu: <b>Revize plastových výplní otvorů + doplnění vnitřních parapetů</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** XXXXXXXXXX

<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Výpočet parapetů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Na základě vzájemně odsouhlasených projekčních úprav projednaných na KD, došlo k revizi počtů D+M plastových výplní otvorů. Mezi zásadní změnu je zrušení fixních plastových výplní umístěných do sociálního zázemí, které byly umístěny ve stěně sousedící s přístavbou. Druhou zásadní změnou byla záměna navržených plastových výplní, které zasahují do nové přístavby za výplně hliníkové a tím ke sjednocení vzhledu všech výplní zasahujících do přístavby. Poslední změnou je dodávka nových plastových parapetů e všem stávajícím výplním otvorů v obvodovém zdivu budovy, protože je bylo nutné při rekonstrukci ostění oken demontovat a již je není možno zpětně použít.

<b>Projektant</b>	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
<b>Zhotovitel</b>	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
<b>Časový dopad na plnění SoD:</b>	ne
<b>Dopad na PD</b>	ano - dokumentace skutečného provedení
<b>Ostatní ujednání</b>	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-228 115,60	-0,14%	124 574,86	0,08%	-103 540,74

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	17.5.2022	ANO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	17.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Projektový manažer specialista	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	20.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Autorský dozor (AD):	SPAN	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	19.5.2022	Souhl	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Technický dozor (TDS):	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	17.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	17.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	0.5.2022	Souhlasím	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------