

Harmonogram stavby : Vimperk , ČOV Liupka - Kořenová čistírna III.

Zahájení 01.06.2022
Dokončení 30.11.2023

Číslo	Název		VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	
SO 01	ČOV Liupka - kořenová čistírna	5 792 510								526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	
SO 02	Mechanické předčistění	3 303 644				330 000	330 000	330 000				330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	333 644		
SO 03	Přístupová komunikace	972 145													243 000	243 000	243 000	243 145			
		10 068 299	0	0	0	330 000	330 000	330 000	0	526 000	526 000	856 000	856 000	856 000	1 099 000	1 099 000	1 099 000	1 102 785	526 000	532 510	
			0	0	0	330 000	660 000	990 000	990 000	1 516 000	2 042 000	2 898 000	3 754 000	4 610 000	5 709 000	6 808 000	7 907 000	9 009 789	9 535 789	10 068 299	

Ve Vimperku dne 29.3.2022

Ing. Vladislav Klabeuch
podpis a razítko účastníka zadávacího řízení



Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČ : 05266441, DIČ: CZ 05266441