

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Kostelec nad Labem					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	03.06.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/038/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					25.05.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 2 a č.3 této smlouvy. I nadále zhotovitel čeká na vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, k žádosti byly dne 6.1.2022 na základě výzvy doplněny informace, na základě kterých dne 29.3.2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, jelikož odvolání bylo blanketní, vyzval KÚ spolek o doplnění. Dne 25.5.2022 zhotovitel obdržel vyznění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření ostatních účastníků řízení. Řízení o vydání povolení z výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů tedy i nadále běží. Dále zhotovitel stále neobdržel stanovisko správce toku – Povodí Labe s.p., toto stanovisko je dále nutné pro podání žádosti o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vod. zák. Dále probíhá jednání s městem Kostelec nad Labem ohledně výše investičních nákladů. Vzhledem k dlouhému trvajícím schvalovacím procesům a částečnému nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, není reálné i přes veškerou snahu zpracovatele projektové dokumentace inženýrskou činnost dokončit ve smluvním termínu dle SoD. Žádáme o posun termínu odevzdání bodu C.2) do 19. 9. 2022. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.</p>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1.366.000,00 Kč
Cena SoD po změně		1.366.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/038/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	60.500,- Kč	10/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	