

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

**„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice vypracování PD“**

**Čl. 1.**

**Smluvní strany**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnorbno@spravazeleznic.cz)

**Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

**Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1001/2021**

a

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení: xxx Brno, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:** Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/028

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
(dále jen „Dodatek č. 2“)**

**Čl. 2**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, na základě projednávání stavby a zdlouhavého procesu vydání stavebního povolení Drážním úřadem, kde byla zjištěna nečinnost orgánů státní správy a komplikované majetkoprávní vztahy stavbou dotčených nemovitostí, že se prodlužuje termín 8. Dílčí etapy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo:

**3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**, u bodu 3.5. se mění harmonogram plnění smlouvy (Příloha č.8 Smlouvy o dílo) v 8 dílčí etapě – Stavební povolení/ohlášení, v právní moci se **termín prodlužuje do 30.11.2022.**

**Čl. 3**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **E639-S-1001/2021** nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že se ustaveními Dodatku č. 2 řídí již ode dne 31.05.2022, a že mezi nimi nedošlo v období od 31.05.2022 do dne účinnosti tohoto dodatku č. 2 k žádnému plnění bez právního titulu, to znamená, že proti sobě neuplatňují a nebudou uplatňovat žádné bezdůvodné obohacení.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Žádost - Signal Projekt s.r.o. + harmonogram plnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
(podepsáno elektronicky 15.06.2022)

Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti  
(podepsáno elektronicky 15.06.2022)



**Signal Projekt s.r.o.**

Vídeňská 55  
639 00 Brno

IČO: 25 52 54 41 DIČ: CZ 25 52 54 41

Tel: [redacted] Fax: [redacted]

Společnost Signal Projekt s.r.o. je členem



Asociace institucí vzdělávání dospělých AIVD ČR

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno,  
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

V Brně 10. června 2022

**Věc: Žádost o vystavení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: E639-S-1001/2021; č. smlouvy zhotovitele: 2021/028) pro stavbu „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice\_vypracování PD“**

Obracíme se na Vás v návaznosti na probíhající jednání s žádostí o uzavření dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o dílo. Předmětem dodatku bude úprava harmonogramu plnění.

Zdůvodnění:

Dne 31.1.2022 jsme na DÚ podali žádost o odstranění stavby – SO 32-10-02 Sokolnice-Telnice, odstranění části vlečky.

Dne 17.2.2022 jsme na výzvu DÚ žádost doplnili.

Dne 6.4.2022 jsme na DÚ podali žádost o vydání stavebního povolení na záměru „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice“.

S ohledem na to, že do dnešního dne není vydáno ani rozhodnutí o odstranění části stavby ani stavební povolení a v souvislosti s tím, že obě strany jak objednatel, tak dodavatel vynaložily maximální úsilí k tomu, aby bylo v součinnosti dílo dokončeno včas, navrhujeme uzavřít dodatek č.2 smlouvy, který bude obsahovat úpravu provedení díla tak, že poslední, 8. dílčí etapa bude posunuta do 30.11.2022, ostatní dílčí etapy jsou již splněny. Harmonogram projektu bude tedy dle dodatku č. 2 vypadat následovně:

Dílčí etapa	Popis činnosti	Termín / lhůta plnění
1.	Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
2.	Vstupní koordinační jednání	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
3.	Dokumentace pro stavební povolení DSP k připomínkám	do 31.8.2021
4.	Dokumentace pro stavební povolení DSP po zapracování připomínek	do 31.10.2021
5.	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS k připomínkám	do 15.12.2021



**Signal Projekt s.r.o.**

Vídeňská 55  
639 00 Brno

IČO: 25 52 54 41 DIČ: CZ 25 52 54 41

Tel: [redacted] Fax: [redacted]

Společnost Signal Projekt s.r.o. je členem



Asociace institucí vzdělávání dospělých AIVD ČR

6.	Dokončení inženýrské činnosti	do 31.12.2021
7.	Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS po zpracování připomínek	do 28.2.2022
8.	Stavební povolení/ohlášení, v právní moci	do 30.11.2022

Děkujeme za pochopení.

Za zhotovitele s pozdravem

Ing. Milan Ptáček

jednatel společnosti