



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem,
obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: xx,
xx

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 17 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo zjištěno, že je zapotřebí zajistit přístup na střechu, z důvodu zajištění pravidelné údržby a kontrol technologických částí, které jsou umístěny na střeše objektu zázemí CDT (VZT jednotky, světlovody, hromosvod, záchytný systém, střešní vtoky). Pro vstup na střechu byl doplněn pevný provozní žebřík s ochranným košem, který bude umístěn v prostoru místnosti č. 09 Atrium.

Změnový list č. 18 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Z důvodu nesystémového napojení AI okna (označení O4) a dveří dřevěných (označených D9) v ocelové zárubni, nelze tyto prvky realizovat dle původní projektové dokumentace (dále jen „PD“). Dodávka a montáž dveří D9 bude zaměněna za stejný materiál jako okno O4 a budou tak tvořit pevné spojenou soustavu.

Změnový list č. 19 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V rámci stavby „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“ PD předpokládala výměnu potrubí ve stávající chráničce v komunikaci silnice II/648, ul. Frýdecká, která měla být uložena v hloubce 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky a dále propojena k přeložce P1 stavby CDT. Při následných pracích bylo zjištěno, že ocelová chránička je umístěna v hloubce pouze cca 0,5 a 0,7 m, což je v rozporu s požadavky a se závaznými stanovisky správců pozemků – 1,2 m (SSMSK, ŘSD). Z důvodu zajištění zásobování přilehlých částí města plynem v topné sezóně bylo nutné provést dočasné propojení potrubí dle současných podmínek a mimo topnou sezónu provést realizaci nového protlaku dle nově zpracované PD, vč. ocelové chráničky DN500 do požadované hloubky 1,2m, následně jeho vystrojení chráničkou PE DN 450 a plynovodním potrubím PE 315, vč. všech souvisejících prací, jako např. zaslepení stávajícího plynovodu, demontáž stávajícího potrubí, zřízení balonovacích míst, odplynění potrubí, znovu zaplynění potrubí a všech potřebných zkoušek, revizí a geodetického zaměření nového stavu.

Změnový list č. 20 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Změnový list řeší odpočet 16 ks stromů, dle PD uvedených pod označením 1 – Dřezovec trojtrnný, které jsou umístěny do prostor určených pro zasakování dešťových vod. Tyto prostory jsou vyplněny drceným kamenivem frakce 32/63, které jsou pro výsadbu stromů nevhodné, což je uvedeno ve stanovisku MěÚ Český Těšín, odboru VaŽP zn. MUCT/28169/2022 ze dne 2.5.2022 a mimo jiné uvádí: „Je nezbytné provést změnu projektu, v níž bude zapracována nejen výsadba, ale také zajištění prostoru pro růst dřevin dle současně platných arboristických standardů.“ Z těchto důvodů nebude výsadba výše uvedených stromů v počtu 16 ks realizována.

Změnový list č. 21 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Dle původní PD objektu SO 701 a SO 702, část D.1.4.5 Dešťová kanalizace, byly navrženy revizní šachty betonové prefabrikované. Z důvodu rozměrů šachet v prostoru pod zastřešením nástupišť, jejich nízké hloubce uložení, byly tyto nahrazeny plastovými revizními šachtami. Dále bylo doplněno 5 ks lapačů střešních splavenin, které ve výkazu výměr nebyly obsaženy.



Změnový list č. 22 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Dle výkazu výměr, část ZTI, mají být dodány 3 ks vysoušečů rukou, ale v části výkresové není určena jejich pozice, ani není nijak řešeno jejich napájení elektrickou energií. Z tohoto důvodu bylo nutno určit jejich pozici a zároveň provést elektroinstalaci pro jejich připojení. Dále byly z důvodu dodatečných požadavků provedeny nové kabelové trasy pro další elektrozařízení (světelný nápis, turniket, stacionární venkovní kamery).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14.10 Smlouvy o dílo č. D70312/INV/2020/172 ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 11. 2021 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 28. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. Změny Smlouvy

1.1 Článek 2 (Předmět smlouvy) odst. 2.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 2.1.4. tohoto znění:

2.1.4. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 17-22. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 17-22 tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy.

1.2 Článek 5 (Cena díla) odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

1. „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“	
cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění dodatků č. 1 – 4	83 064 612,08 Kč
vícepráce dle ZL č. 17 bez DPH	92 000,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 18 bez DPH	– 14 303,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 18 bez DPH	33 957,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 20 bez DPH	– 83 584,94 Kč
méněpráce dle ZL č. 21 bez DPH	– 49 078,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 21 bez DPH	50 470,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 22 bez DPH	13 483,00 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5	83 107 556,14 Kč
2. „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“	
cena díla bez DPH	1 840 814,67 Kč
vícepráce dle ZL č. 19	799 768,41 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5	2 640 583,08 Kč
3. Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH	
dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5	85 748 139,22 Kč



1.3 **Článek 14 (Závěrečná ujednání) odst. 14.14 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 8 tohoto znění:**

8. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 17-22

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 5, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 5.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 8:
8. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 17-22
- 2.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3297/54./RM dne 19. 05. 2022.

V Českém Těšíně dne 10. 06. 2022

V Ostravě dne 08. 06. 2022

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize