

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2022/06**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	XXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SUPTel a.s.
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 776 Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČ:	25229397
DIČ:	CZ25229397
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX – člen představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 10.3.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/001002 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Škroupova 8 b.č.1 - oprava volného bytu dle vizualizace**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel zpracoval a ocenil Soupis víceprací a méněprací. Dále zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 9.2.2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 9.2.2022 a Soupisem víceprací a méněprací
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15.8.2022

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 484 667,44 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíc šest set šedesát sedm korun českých čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 541 053,44 Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet jedna tisíc padesát tři koruny české čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 10.3.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Odůvodnění změn, Soupis víceprací a méněprací

V Plzni

dne 16.6.2022

V Plzni

dne 16.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....
SUPTel a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva

