

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0452/N0500/19/RS (objednatele)

č. 2020/02/jopo (zhotovitele)

ze dne 20.8.2020

na provedení Stavebních prací  
„Zateplení budovy Zelená liška, Hanusova 1121/5A, P4“

### Smluvní strany :

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.**

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČ: 25454501

DIČ: CZ25454501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17543

(dále jen „**zhotovitel**“),

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce, změna ceny, změna termínu plnění a změna odpovědné osoby zhotovitele. Ke změnám došlo z důvodu úpravy projektu v části úpravy strojovny vytápění, doplnění vytápění garáží a suterénu a s tím souvisejících požadavků objednatele a provozovatele.

### Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 **Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- původně navrženou technologii ústředního vytápění, v rámci projektu se ruší temperování haly čerpací stanice, hala nebude vytápěna.

**„2.1.4 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

- vytápění garáží v suterénu
- úpravu strojovny vytápění
- přemístění části technologie vytápění do suterénu haly čerpací stanice.
- vybourání stávající otopné soustavy vč. rozvodů v 1.PP
- očištění stávající betonové podlahy strojovny a oprava cementovou směsí na opravu betonových podlah
- opravu stávajících omítek v prostoru strojovny (kotelny)
- opravu omítek a začištění prostupů v místě prostupu rozvodů topení skrz stěny či stropy
- přemístění technologie čerpání pitné vody z/do vodojemu, tepelného čerpadla a další technologie do suterénu haly.

**2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.9.2022**, v opačném případě je v prodlení.“

**3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	<b>1 422 054,67 Kč</b>
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 716 523,10 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	2 138 577,77 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	8 887 900,85 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	470 016,18 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 422 054,67 Kč
Celková cena bez DPH	<b>10 779 971,70 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **Článek III.**

Součástí dodatku je i změna v příloze č. 3 – Seznam odpovědných osob, a to v odst. 1.2. Osoba pověřená zhotovitelem k jednání a úkonům v technických záležitostech smlouvy.

## **Článek IV.**

- 1.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

č. 2: Aktualizovaný harmonogram

č. 3: Aktualizovaná příloha číslo 3

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

---

Pražská vodohospodářská společnost a.s

---

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.