



TSKRP007GZXC

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 15.10. 2020 jejímž předmětem je zpracování dopravně-technických podkladů pro Studii proveditelnosti ŽUP včetně RS (dále jen „smlouva“)

Uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: A 3/20/3500/006 b/001

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZAK 20-0293

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]

(dále jen též „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IČ: 70883858

DIČ: CZ70883858

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 63

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupení: Mgr. Ondřej Boháč, ředitel

Osoby zmocněné k jednání: Mgr. Ondřej Boháč, ředitel

[REDAKCE]

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha (ŽUP) včetně rychlého spojení (RS) ze dne 15.10.2020 číslo IPR ZAK 20-0293 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou následující skutečnosti:
Smlouva je navázána na smlouvu o dílo Objednatele č. 6/20/3500/012, kterou uzavřel se společností AFRY CZ s.r.o. dne 15.10.2020 v rámci zakázky s názvem „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“, jejímž zadavatelem je společnost Správa železnic, státní organizace.

Vzhledem k tomu, že k této smlouvě o dílo č. 6/20/3500/012 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ze dne 9.5.2022, vyvstala potřeba smluvně upravit plnění i z této Smlouvy, neboť toto plnění je navázáno na povinnosti Objednatele ze smlouvy o dílo č. 6/20/3500/012, a to svým harmonogramem.

3. Výše uvedená změna prací nemá vliv na cenu díla.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy (Harmonogram prací), který je v aktualizované podobě přílohou č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje plně přílohu č. 2 Smlouvy.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: a) Příloha č. 1 – Aktualizovaný Harmonogram prací projektu
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne.....

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s



Digitálně podepsal Mgr. Jozef Sincák
Datum: 2022.06.03 11:40:55 +02:00'

Martin Pípa

Digitálně podepsal
Martin Pípa
Datum: 2022.06.02
14:28:14 +02'00'

Za Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

■ Mgr. Ondřej
Boháč

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej Boháč
Datum: 2022.05.24 15:58:51 +02:00'

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Aktualizovaný Harmonogram prací projektu

SKUTEČNÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PLNĚNÍ ZE SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITĚLE SE ODVLI
 OD ÚČINNOSTI SMLOUVY MEZI „SP ŽUP - MMD-APRY+EKOLA + SAGAŠTA+SMA“ A KONCOVÝM OBJEDNATELEM SČ. 7.1.2021

ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU / HLAVNÍ ÚDAJE
 Název projektu: Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS / Etapizace studie

Číslo	Popis	Zahájení	Ukončení
PLNĚNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI (upravený harmonogram dle BVA/BVP)			
1	Slav. sběr dat	08/01/2021	07/04/2021
2	Varianta bez projektu - návrh	08/04/2021	07/08/2021
3	Varianta bez projektu - verifikace	08/09/2021	07/05/2022
4	Projektové varianty - návrh	08/05/2022	07/11/2022
5	Projektové varianty - dopracování	08/12/2022	07/03/2023
6	Projektové varianty - selekce	08/03/2023	07/05/2023
7	Projektové varianty - vyhodnocení	08/05/2023	07/08/2023
8	Projektové varianty - kontrola	08/09/2023	07/11/2023
od účinnosti smlouvy se Správou Železnic			
KONCEPCE / SELEKCE VARIANT			
1	Úvodní informace	08/01/2021	07/04/2021
2	Varianta bez projektu	08/04/2021	07/09/2021
3	Teoretický rozbor variant - strategický pohled	08/09/2021	07/05/2022
4	Referenční varianty - makroskopický pohled	08/05/2022	07/11/2022
5	Návrhové varianty - technický návrh	08/12/2022	07/03/2023
6	Návrhové varianty - hodnocení a optimalizace	08/03/2023	07/05/2023
7	Výsledné hodnocení - doporučené varianty	08/05/2023	07/08/2023
8	Propagační materiál	08/09/2023	07/11/2023
VÝBOR STUDIE PROVEDITELNOSTI			
1	1. Zasedání VSP ŽUP - Ustanovení	08/01/2021	31/01/2021
3	2. Zasedání VSP ŽUP - Varianta BP a výběr referenčních variant	01/05/2022	31/05/2022
5	3. Zasedání VSP ŽUP - Výběr návrhových variant	01/11/2022	30/11/2022
7	4. Zasedání VSP ŽUP - Výsledné hodnocení	01/08/2023	31/08/2023
PARTICIPACE VĚREJNOSTI			
1	1. workshop - informování, swot	01/03/2021	31/03/2021
2	1. panelová diskuze - swot	01/05/2021	31/05/2021
3	2. workshop - možné způsoby řešení	01/03/2022	28/03/2022
6	3. workshop - hodnocení návrhových variant	01/05/2023	31/05/2023
7	2. panelová diskuze - výsledné hodnocení návrhových variant	01/07/2023	31/07/2023
8	Výstava k výslednému vyhodnocení - doporučené varianty	01/10/2023	31/10/2023